Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
КС №3

Заказчик: ГУ "Средняя школа "Тандай"
Подрядчик : ТОО "Диар и Компания"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Средней школы Тандай" в село Тандай, Махамбетского района Атырауской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2016 года

(тенге)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			Организационно - правовая форма	
		номер	дата					
		26	**26.09.2016 г.**	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов,комплексов,работ	Стоимость выполненных работ							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	С начала года по отчетный месяц включительно (Без НДС)	Стоимость оборудования	Прочие затраты	НДС 12%	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 003 173,63						4 821 768,60	45 003 173,63
в том числе за отчетный месяц		40 181 405,03	15 559 220,98				4 821 768,60	45 003 173,63
Итого к оплате :							**4 821 768,60**	**45 003 173,63**

Всего к оплате : 45 003 173 тенге 63 тиынов (Сорок пять миллионов три тысячи сто семьдесят три тенге шестьдесят три тиынов)

Заказчик :
Руководитель ГУ "Средняя школа"Тандай"
_____**Шадуова У.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Диар и Компания"
_____**Аткиев Е.Е.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Атырауская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа "Тандай "

Подрядчик : ТОО "Диар и Компания"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Средней школы Тандай" в село Тандай,

Договор №26 от 26.09.2016 г.

А К Т №1
выполненных работ за Октябрь месяц 2016 г.

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Общеремонтные работы								
		Раздел 2. Устройство кровли								
8	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов и металлочерепицы	2008	48,37	4,36	97 127	8 755	96 109	0,29	577
		м2		44,01	0,68	88 372	1 365	107,1	0,01	20
9	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	2008	36,77	1,67	73834	3353	76109	0,23	455
		м2		35,1	0,29	70481	582	107,1		0
10	Е10-14-1	Установка стоек и стропил	41,05	21304,82	334,28	874 563	13 722	173 568	22,10	907
		м3		3397,5	126	139 467	5 172	120	0,62	25
11	Е58-14-4	Установка обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	2200	107,43	1,27	236 337	2 794	59 588	0,17	372
		м2		25,09	0,2	55 198	440	107,1		0
12	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	160	24,75	0,9	3 960	144	995	0,03	6
		м		5,42	0,34	867	54	108	0,01	1
13	Е69-14-1	Устройство деревянных настилов	2200	334,35	5,28	735 563	11 616	54 311	0,19	410
		м2								

				26,6	0,83	58 520	1 826	90	0,01	22
14	Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	2200	221,25	0,44	486 750	968	46 299	0,12	261
		м2								
				19,58	0,07	43 076	154	107,1	0,00	–
15	Е58-22-3	Устройство теплоизоляций насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	2200	530,96	2,07	1 168 112	4 554	88 381	0,22	484
		м2								
				37,19	0,32	81 818	704	107,1	–	–
16	Е58-22-1	Устройство теплоизоляций из битумной мастика из минеральной ваты	2200	1246,68	3,14	2 742 696	6 908	68 023	0,19	418
		м2								
				28,37	0,5	62 414	1 100	107,1	0,01	22
17	Е12-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытий слуховых окон металлочерепицей	4600	603,07	8,2	2 774 130	37 720	1 179 083	1,48	6 808
		м2								
				236,25	3,08	1 086 750	14 168	107,1	0,02	69
18	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	390	1254,43	15,48	489 227	6 037	51 581	0,75	293
		м								
				117,68	5,81	45 895	2 266	107,1	0,03	12
19	Е69-14-1	Устройство деревянных настилов	2200	334,35	5,28	735 563	11 616	54 311	0,19	410
		м2								
				26,6	0,83	58 520	1 826	90	0,01	22
		Всего прямые затраты				**10 417 862**	**108 188**			**11 401**
						1 791 379	**29 658**			**194**
		Стоимость общестроительных рабо				**10 417 862**				
		материалы				7 436 555				
		Всего заработаная плата					1 821 037			
		местные материалы				1 081 740				
		Накладные расходы, тенге				1 948 359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.							974
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				292 254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			741 973				
		Всего стоимость общестроительные работы	тенге			13 108 194				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							12 569
		Сметная заработная плата	тенге				2 113 291			
		Итого по разделу Благоустройство	**тенге**			**13 108 194**				

Раздел 8. Прочие работы

64	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		102,4	14162,17	66,01	1 450 206	6 759	21 355	1,35	138
			м3								
					195,75	24,93	20 045	2 553	94,5	0,12	12
		Всего прямые затраты					**1 450 206**	**6 759**			**138**
							20 045	**2 553**			**12**
		Стоимость общестроительных рабо					**1 450 206**				
		материалы					1 423 402				
		Всего заработаная плата						22 598			
		Накладные расходы, тенге					21 355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.								11
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге					3 203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге				88 294				
		Всего стоимость общестроительные работы	тенге				1 559 855				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								161
		Сметная заработная плата	тенге					25 801			
		Итого по разделу прочие работы	**тенге**				**1 559 855**				
		Всего по АКТУ	тенге				**14 668 049**				
		Временные здания и сооружения 1,8%					264 025				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					39 603,73				
		Итого:					**14 932 074**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%					418 098				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					149 321				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					59 728				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**15 559 220,98**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**39 791 452,89**				
		Налог (2 %)					795 829,06				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**40 587 281,95**				
		Коэфициент договорная сумма К=0,9899998989					**40 181 405,03**				
		НДС (12 %)					4 821 768,60				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**45 003 173,63**				

Заказчик :
Руководитель ГУ "Средняя школа"Тандай"

_____**Шадуова У.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Жайыкстройинжиниринг"

_____**Доскенжиев С.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Диар и Компания"

_____**Аткиев Е.Е.**