Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"** **БИН 030240001931** форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"** **БИН 921240000219**

Договор № 85 от 05.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	05.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"	46 296 484,34	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Аванс 30%										3 000 000,00
Итого к оплате										7 000 000,00

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П. (наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "ХОЛДИ"

М.П. **Эксперт:** _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

М.П. (наименование организации)

Исполнительный директор: _____ **Алиулы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Алматыкурылысэксперт"

М.П. **Эксперт:** _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 05.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за **июль 2021 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		6636,4	192,44	182,58	1277122	1211641	0	256193	1655980
				м3 грунта		9,87	43,75	65481	290343		122665	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		145,35	1831,37	0	266189	0	0	191656	494473
				м3 грунта		1831,37	0	266189	0		36628	
3	3	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		18,78942	796,07	0	14958	0	0	10770	27785
				м3 грунта		796,07	0	14958	0		2058	
4	4	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		381,915	143,96	66,41	54979	25364	0	30165	91956
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	29615	12281		6812	
5	5	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		601,8	158,7	152,49	95508	91769	0	22687	127650
				м3 грунта		6,21	46,15	3738	27772		9456	
6	6	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		601,8	143,96	66,41	86633	39967	0	47533	144899
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	46666	19352		10733	
7	7	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		601,8	79,49	67,73	47839	40763	1805	10271	62759
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	5272	8994		4649	
8	8	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4558,05	31,95	31,95	145629	145629	0	38751	199130
				м3 грунта		0	11,81	0	53821		14750	
9	9	E11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		4558,05	15,78	15,78	71911	71911	0	19135	98330
				м3 грунта		0	5,83	0	26577		7284	
10	10	E11-010201-0106	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**		4558,05	16,77	16,77	76454	76454	0	21271	105543
				м3 уплотненного грунта		0	6,48	0	29543		7818	
11	11	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		4558,05	79,49	67,73	362338	308737	13674	77794	475342
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	39927	68120		35211	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2499560

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									
12	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,97	285696,23	75644,07	277125	73375	1298	221441	538452
			км трубопровода			208714	21882,05	202453	21226		39885	
13	15	С123-010501-1109	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		979,7	419		410494		410494		443334
				м							32840	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									687620
			Раздел: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									
14	78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		47,03175	18120,25	8498,46	852227	399697	8326	600494	1568939
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9444,76	3452,05	444204	162356		116218	
15	80	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		19	24704		469376		469376		506926
				шт.							37550	
16	82	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		38	21190		805220		805220		869638
				шт.							64418	
17	85	С121-040302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		19	22792		433048		433048		467692
				шт.							34644	
18	87	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		19	1479		28101		28101		30349
				шт.							2248	
19	89	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**		1,764	550868		971731		971731		1049470
				т							77738	
			Итого по разделу: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									3559703
			ИТОГО:					6746882	2485308	3143073	1548161	8958647,26
								1118503	720384		663605	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			Временные здания и сооружения			1,30%		116 462,41				
			Итого с временными									9 075 109,67
			Зимние удорожания			2,07%		187 854,77				
			Итого с зимними удорожаниями									9 262 964,44
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		185 259,29				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 448 223,73
			Итого в текущем уровне цен (К=1,05)									9 920 634,92
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						8 928 571,43
		НДС				12 %		1 071 428,57				
		Итого с НДС										10 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР" БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ **Исаков Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "ХОЛД"

Эксперт: _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана"

(наименование организации)

_____ **Алиулы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати