Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП: «Строительство школы №53 на 1500 мест в г.Уральск, ЗКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибек Сайновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что: 1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Exclusive Project company», Сметный расчёт_№26-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», №128 от 19.12.2023 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления	м³/час	334	334	334	334
Водопровод В1	м³/час	19,09	19,09	19,09	19,09
Канализация хоз-бтовая, К1	м³/час	19,09	19,09	19,09	19,09
Электроснабжение Длина траншеи КЛ-10кВ	м	1842	1842	1842	1842
Сети связи Протяженность кабельной канализации	м	470	470	470	470

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно- монтажные работы произведены в соответствии с техническими условиями на водоснабжение ТУ №08-14/2339 от 06.06.2023 г., выданными ТОО «Батыс Су Арнасы», техническими условиями на водоотведение ТУ №08-14/5903 от 23.11.2023 г., выданными ТОО «Батыс Су Арнасы», техническими условиями на электроснабжение ТУ №71157 от 17.10.2023 г., выданными ТОО «Западно- Казахстанская региональная электросетевая компания», техническими условиями на связи ТУ №4-34-23/Л-ТУ от 11.04.2023 г., выданными АО «Казахтелеком», техническими условиями на газоснабжение ТУ №07-гор-2023-000000629 от 05.06.2023 г., выданными АО «КазТрансГазАймак», техническими условиями на газоснабжение ТУ №07-гор-2022-00001757 от 13.10.2022 г., выданными АО «КазТрансГазАймак» и требованиями действующих нормативных документов СН РК 4.03-01-2011 и МСП 4.03-103-2005 и по функциональному назначению объекта.

Водоснабжение. Водопровод В1. Внеплощадочные сети водоснабжение предназначено для обеспечения хоз.питьевых, бытовых, противопожарных, производственных нужд потребителей, пополнение оздоровительных

бассейнов, полива в теплице, а также приготовление горячей воды в тепловой пункт, подпитка в котельной по объектам школы 1500 мест в мкр. Балауса г.Уральск. Местом подключения объектом водопроводной сети является от магистрального полиэтиленового водопровода Ø400 мм, проложенного по территории мкр. Акжайык. После точке подключение установлено водопроводной колодец для установки запорного арматуры и общий водомерный узел согласно ТУ. Гарантированный напор сети городского водопровода (в точке подключение) составляет – 10 м вод.ст. Трубопровод водопровода выполнен из полиэтиленовых ПЭ100SDR17 Ø180х10,7 мм питьевых труб СТРК ИСО 4427-2004 с двумя линиями от точки подключения до проектируемых колодца №1 расположенного территории школы. Протяженность водопровода составляет: Ø180 мм-902,9 м (в две нитки), самотечные сети канализации выполнены из трубы хризотилцементные безнапорные БНТ 200 мм по ГОСТ 31416-2009. Канализационные колодцы приняты по т.п. 902.09.-22.84. Протяженность канализаций составляет: Ø200 мм-259,8 м. Напорные канализационные сети Кн запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 «техническая» Ø125х7,4 мм с длиной L=2269,5 м, параллельный две нитки. Для напорного канализация предусмотрено канализационная насосная станция (КНС): КНС производительность станции-19,09 м³/час, общий напор-15,4 м.

Газоснабжения. Точка подключения от существующий газопровод среднего давления, проложенный в подземным исполнении ПЭ Ø110мм,-1,2м. Точка подключения для переноса существующий подземный газопровод среднего давления труб Ø110мм,-1,2м. Предусмотрена прокладка газопровода среднего давления (от точки подключение до ГРПШ), среднего давления Р=до 2,53 кгс/см² проектируемый в подземном исполнении из полиэтиленовых труб. Газопровод среднего давления Р<0,25 МПа, подземный ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50838-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Наружное электроснабжение. Выполнена прокладка кабеля силового АСБ 3х240мм² от РУ-10кВ РП N47 до РУ-10кВ ТП NC109. Кабель в траншее прокладывался на глубине 0,7 м, под автодорогой в ПНД трубе диаметром 110 мм на глубине 1 м. Переход автодороги осуществляется методом горизонтально- направленного бурения (ГНБ). На пересечении с другими инженерными сетями кабель защищается ПНД трубой диаметром 110 мм, на пересечение кабелем связи, с целью защиты существующего кабеля связи (в районе ТП NC109) КЛ-10кВ прокладывается в двойной трубе-в ПНД трубе диаметром 110 мм, сверху в трубе ПНД диаметром 160 мм. Согласно ТУ N7/84 для подключения проектируемого кабеля АБС 3х240мм² в спецификации предусмотрены: ячейка КСО-366 для установки в РУ-10кВ ТП NC109; ячейка КСО-2-10 для установки в РУ-10 кВ РП N47.

Сети связи. Строительство кабельной канализации от существующего кабельного колодца №501/10478 до проектируемого кабельного колодца на территории школы в один канал; кабельная канализация выполнена полиэтиленовыми трубами диаметром 110мм, толщиной стенок 6,3мм. Прокладка оптического кабеля ОК-4 от существующей оптической муфты ОМрСП-32 PON 501/04-1-1-2/01105, расположенной в колодце №501/10478 по проектируемой кабельной канализации до проектируемого кабельного колодца на территории школы; запас кабеля ОК-4 для прокладки внутри здания (во избежание установки дополнительной муфты) в проектируемом колодце на территории школы. Переход через автомобильные догори осуществились методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). На пересечении с КЛ-10кВ в районе территории школы, кабель связи защищается двойной трубой сверху ПНД трубы диаметром 110 мм трубой ПНД диаметром 160 мм.

Все строительные и монтажные работы выполнились согласно правилам строительства и действующих правил техники безопасности.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7,0 месяца;

фактический 7,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ЗКДЭСД АО „Казахтелеком" Чеботарев

ЗКПФ АО "Фонд Сан Ніло" Себа

ГЭС ТОО Зап Каз РЭК Дмитриевский

ТОО Батыс Су Арнасы

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) Не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик считает объект «Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП: «Строительство школы №53 на 1500 мест в г.Уральск, ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж», директор: Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «25» 12 2024г. Д.У. Балмулдин

М.П.