Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 15 » декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО» - Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей увязки между новой и существующей ЗРУ-10кВ ПС «КШТ» г.Усть-Каменогорск. Корректировка», ВКО, г.Усть-Каменогорск»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации):
ТОО «ИНСОН», № 077.010.2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №31 от 30.11.2020 года на основании заключения ТОО «ЭкспертТехСтрой» №ЭТС-0130/20 от 05.10.2020 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в т.ч. пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Концевая муфта для 3-жильного кабеля	шт.	25	-	25	-
Концевая муфта для кабеля с болтовыми соединителями, со срывными головками	шт.	50	-	50	-
Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом	шт.	25	-	25	-
Силовой кабель АСБл 3х240-10	км.	3,06	-	3,06	-
Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток 400 А	шт.	112	-	112	-
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный	комплект	112	-	112	-
Кабели контрольные КВВГ 10х1,5	км	6,363	-	6,363	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Произведен монтаж силовых кабелей марки АСБл 3х240-10, смонтированы соединительные и концевые муфты. Выполнены монтажные и испытательные работы силового и вторичного оборудования, произведена наладка коммутационной аппаратуры. В здании ЗРУ-10 кВ на ячейках установлены микропроцессорные терминалы релейной защиты марки MiCOM.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяцев;
фактически 25 (двадцать пять) месяцев *по факту финансирования*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрена ;

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
считает объект **«Строительство сетей увязки между новой и существующей ЗРУ-10кВ ПС "КШТ" г. Усть-Каменогорск. Корректировка»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НКО», Абдулдин Айдар Альмурзаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)