Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«6» июнь 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, ул.Алты Алаш № 2, БИН: 080140017041, ГСЛ №14006093, от 30.04.2014г**

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице директора **Калдыбаева Б.Т.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: **«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»**

*(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр" аким Абдуллаев Әлібек Асанбайұлы, БИН 940640000869, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бесарык, ПЕРЕУЛОК Сейдахмет Танкиев, 3, Тел.: 8-(724-35)-77-7-98**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «ГЕМАКАСЕС» , ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г., ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 г, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 г, «ЕЛАМАН-Құрылыс» ГСЛ №16018250 от 28.11.2016г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Пазылов Ж.С., Алматова А.Н., Алматов А.Е., Жалимбетов Д.М., Ақпанбетов А.А.**

*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГорСервисПроект», ГСЛ №1700640 от 13.04.2017г., г.Кызылорда, ул.Абдикарим Досхожин, 28., тел.87783445555, директор Жусупов Б.Б.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр" №681 от 10.12.2020 года**

*( наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Характеристика качества выполненных измерений, принятая методика, а также результаты контроля и приемки топографо-геодезических работ подтверждают соответствие полученной точности требованиям действующих Инструкций. В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» Приказ №517 от 20 декабря 2016 года разработчиком проекта установлен II (второй технический не сложный) уровень ответственности.*
*Рабочий проект* ***«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»*** *разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».*

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 г.;**
*месяц, год*
окончание работ **июнь 2023 г.;**
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц: **1** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **1** месяцев;
фактический **1** месяцев;

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| «Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр» | | | | | |
| Ящики управления ЯуО-9602-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. | опора | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Детали закладные весом до 20 кг. | т | 0,3264 | 0,3264 | 0,3264 | 0,3264 |
| Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Опора граненная ,горяч цинкованная 9м,Ду4 мм с кронштейном | шт | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66 | км | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). | м | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | м | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

при продолжительности строительства, месяц: **1** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **1** месяцев;
фактический **1** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) *не требуется;*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.*

_____

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: *не требуется*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»**
*(наименование объекта (комплекса))*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»**
**директор Қалдыбаева Б.Т.**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)* _____ *М.П.*

Қазақстан Республикасы Қызылорда қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі* Республика Казахстан г. Кызылорда Тов-во с огран-ной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс" БИН 080140001704