Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.
Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4600,76739	124,37	120,57	572190	554729	94905	0,02	102
		м3		3,65	17,62	16772	81069	97	0,06	288
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	148,102103	717,88	–	106319	–	120140	4,21	623
		м3		717,88	–	106319	–	113	–	–
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	187,867271	687,96	–	129246	–	146048	4,03	757
		м3		687,96	–	129246	–	113	–	–
4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	335,969373	92,43	89,59	31052	30101	5148	0,02	6
		м3		2,70	13,09	908	4399	97	0,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9626,63668	176,40	176,40	1698139	1698139	339628	–	–
		т		–	35,28	–	339628	100	0,74	7132
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4936,73676	3,77	3,24	18596	16015	7662	–	16
		м3		0,48	1,12	2370	5529	97	–	18
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1918,85411	80,39	77,91	154250	149494	25566	0,01	27
		м3		2,35	11,39	4509	21847	97	0,04	78
8	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3357,99469	176,40	176,40	592350	592350	118470	–	–
		т		–	35,28	–	118470	100	0,74	2488
9	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	316,615995	32,06	32,06	10152	10152	1746	–	–
		м3		–	5,68	–	1800	97	0,02	7
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	456,097507	154,22	–	70337	–	79481	1,12	510
		м3		154,22	–	70337	–	113	–	–
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	4610,92829	7,45	7,45	34358	34358	10820	–	–
		м3		–	2,42	–	11155	97	0,01	43
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3620,39744	630,00	–	2280850	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4610,92829	24,78	5,19	114249	23947	87594	0,12	573
		м3		19,58	–	90303	–	97	–	–
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4610,92829	16,16	13,80	74513	63617	22451	0,01	65
		м3		1,86	3,16	8590	14556	97	0,01	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5886602	3172902			2679
			Тенге			429354	598452			10134
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5886602				
	Всего заработная плата -		Тенге				1027805			
	Местные материалы -		Тенге			2284346				
		Накладные расходы -	Тенге			1059659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416776				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7363036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13343
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7363036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13343
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186754			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100,647578	1441,13	175,40	145046	17653	31723	1,17	118
		м3		176,73	65,72	17788	6615	130	0,32	32
16	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,85	187911,98	91794,23	159725	78025	142676	564,65	480
		км		94443,75	34675,09	80277	29474	130	169,36	144
17	прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" стр.2	Трубы ВЧШГ диам.300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "RJ" в комплекте с уплотнительными кольцами	850	5570,24	–	4734702	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	Прайс-лист ТОО компания "Метекс" стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 175°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 170°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 165°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 160°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 155°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец (ОРГ) Ду 300 150°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 135°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду 300 60°	1	54764,02	–	54764	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду 300 45°	2	54764,02	–	109528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду 300 170°	2	54764,02	–	109528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Крест фланцевый /КФ/ Ду 300	2	69585,97	–	139172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый с пожарной подставкой /ПТФ/ Ду 300	2	62308,47	–	124617	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду 300	1	51364,60	–	51365	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду 300-150	2	40656,65	–	81313	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду 300-100	1	37153,25	–	37153	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Переход фланцевый /ХФ/ Ду 300-150	1	42626,89	–	42627	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Патрубок фланец-раструб /ПФР/ Ду 300	1	20666,53	–	20667	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Патрубок фланец-гладкий конец /ПФГ/ Ду 300	1	22366,41	–	22366	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5975587	95678			598
			Тенге			98065	36089			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5975587				
	Материалы -		Тенге			811				
	Всего заработная плата -		Тенге				134153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5670816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			110217				
		Накладные расходы -	Тенге			174400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6518986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				160313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6518986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				160313			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11862189	3268580			3277
			Тенге			527419	634540			10310
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11862189				
	Материалы -		Тенге			811				
	Всего заработная плата -		Тенге				1161959			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5670816				
	Местные материалы -		Тенге			2394563				
		Накладные расходы -	Тенге			1234058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13882022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14204
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13882022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14204
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347068			

Итого	13 882 022
Временные здания и сооружения (1,5%)	208 230
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	291 668
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	140 903
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	56 361
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	14 579 185
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге	34 839 548
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	35 536 339
Всего по акту с учетом НДС 12%	39 800 700

Заказчик:

Подрядчик:

тех надзор

Шаймыбек

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.
Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==								
1	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1643,15603	80,39	77,91	132088	128015	21892	0,01	24
		м3		2,35	11,39	3861	18708	97	0,04	66
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2875,52297	176,40	176,40	507242	507242	101448	--	--
		т		--	35,28	--	101448	100	0,74	2130
3	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	271,12508	32,06	32,06	8693	8693	1495	--	--
		м3		--	5,68	--	1541	97	0,02	6
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	390,56609	154,22	--	60231	--	68061	1,12	437
		м3		154,22	--	60231	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	3948,4369	7,45	7,45	29421	29421	9266	--	--
		м3		--	2,42	--	9552	97	0,01	37
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3100,2242	630,00	--	1953141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3948,4369	24,78	5,19	97834	20506	75008	0,12	490
		м3		19,58	--	77328	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3948,4369	16,16	13,80	63807	54477	19226	0,01	55
		м3		1,86	3,16	7356	12464	97	0,01	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2852458	748355			1006
			Тенге			148777	143714			2295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852458				
	Всего заработная плата -		Тенге				292491			
	Местные материалы -		Тенге			1955326				
		Накладные расходы -	Тенге			296396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3337786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3449
		Сметная заработная плата -	Тенге				336950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3337786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3449
		Сметная заработная плата -	Тенге				336950			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	86,86682	1441,13	175,40	125186	15236	27380	1,17	102
		м3		176,73	65,72	15352	5709	130	0,32	28
10	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,8	187911,98	91794,23	150330	73435	134284	564,65	452
		км		94443,75	34675,09	75555	27740	130	169,36	135
11	прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" стр.2	Трубы ВЧШГ диам.300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "RJ" в комплекте с уплотнительными кольцами	800	5570,24	--	4456190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		==Цементно-песчаное покрытие труб==								
12	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	4,098328	55,84	0,13	229	1	62	0,10	--
		м2		16,85	0,06	69	--	90	--	--
13	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,004	6455,00	--	26	--	27	33,12	--
		км		5175,00	--	21	--	130	--	--
14	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	4,098328	588,05	152,20	2410	624	1166	1,18	5
		м2		212,96	58,04	873	238	105	0,32	1
15	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 159х6 мм	37,65	1365,78	--	51422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В 108х5 мм	4,016	787,44	--	3162	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	4,016	204,00	--	819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	14	802,82	117,80	11239	1649	11067	2,82	39
		фланец		602,89	5,17	8440	72	130	0,02	--
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	33	263,54	38,54	8697	1272	8991	1,04	34
		фланец		207,00	2,59	6831	85	130	0,01	--
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	178,55	24,65	1071	148	1130	0,69	4
		фланец		144,90	--	869	--	130	--	--
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	9	85,00	11,42	765	103	848	0,37	3
		фланец		72,45	--	652	--	130	--	--
22	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	9	181,00	--	1629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	33	757,00	--	24981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	14	1710,00	--	23940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-36-6	Установка затворов поворотных диам. 300 мм	1	2865,74	1145,27	2866	1145	2314	8,25	8
		шт		1348,09	432,11	1348	432	130	2,12	2
27	Е0122-36-3	Установка затворов поворотных диам. 150 мм	19	1107,58	431,34	21044	8195	15339	2,83	54
		шт		457,99	163,01	8702	3097	130	0,79	15
28	Е0122-36-2	Установка затворов поворотных диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	--
29	С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	1	125719,00	--	125719	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	19	58648,00	--	1114312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130902-109 Изм. и доп вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	4	51963,00	--	207852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	639,13	42,54	4474	298	3461	2,22	16
		шт		364,84	15,52	2554	109	130	0,08	1
33	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	3061,43	1678,46	15307	8392	10865	6,08	30
		шт		1037,59	633,94	5188	3170	130	3,09	15
34	С130902-79 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	7	22677,00	--	158739	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130902-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	5	92208,00	--	461040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-36-6	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 300 мм	6	2865,74	1145,27	17194	6872	13886	8,25	49
		шт		1348,09	432,11	8089	2593	130	2,12	13
37	Е0122-36-3	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм	26	1107,58	431,34	28797	11215	20990	2,83	74
		шт		457,99	163,01	11908	4238	130	0,79	21
38	Е0122-36-2	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	--
39	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.300мм	6	108492,97	--	650958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.150мм	26	64972,84	--	1689294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.100мм	4	42673,94	--	170696	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18124,62	42,54	217495	510	5409	2,09	25
		шт		331,20	15,52	3974	186	130	0,08	1
43	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	12	123,31	--	1480	--	1435	0,70	8
		шт		108,68	--	1304	--	110	--	--
44	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	12	451,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		== Водомерный узел Ду=15мм /9шт/ ==								
45	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	9	7472,22	158,56	67250	1427	19942	9,78	88
		1узел		1671,53	59,51	15044	536	128	0,29	3
46	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 15мм	9	5760,00	--	51840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах диам.до 25 мм	9	4680,00	--	42120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130904-52	Краны шаровые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	9	1250,00	--	11250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130904-53	Краны шаровые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	18	1390,00	--	25020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:переход стальной 25х15	0,0018	126700,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,2	22,68	0,06	367	1	98	0,03	1
		м2		6,68	0,02	108	--	90	--	--
52	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раз	16,2	40,23	0,05	652	1	105	0,04	1
		м2		7,20	--	117	--	90	--	--
53	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	2,378	15225,01	--	36205	--	39915	82,92	197
		км		12911,63	--	30704	--	130	--	--
54	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,099	9302,01	--	921	--	1189	59,23	6
		км		9237,38	--	915	--	130	--	--
55	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	9492,63	--	38	--	48	59,23	--
		км		9237,38	--	37	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0375	11660,63	--	437	--	540	71,07	3
		км		11074,50	--	415	--	130	--	--
57	Ц0110-926-1 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,095	7439,82	5932,56	707	564	296	7,25	1
		км		1507,26	833,38	143	79	133	4,83	--
58	прас -лист "Средства защиты"стр.9	Лента детекционная "Внимание водопровод"	95	15,89	--	1509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		==ИЗОЛЯЦИЯ==								
59	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,029	1104276,95	78386,92	32024	2273	3045	294,06	9
		км		51154,88	29611,35	1483	859	130	144,62	4
60	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,004	746431,34	34887,99	2986	140	281	235,52	1
		км		40882,50	13178,14	164	53	130	64,37	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	22,68	0,06	91	--	24	0,03	--
		м2		6,68	0,02	27	--	90	--	--
62	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	4	40,23	0,05	161	--	26	0,04	--
		м2		7,20	--	29	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10035959	133763			1229
			Тенге			204060	49300			241
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2216				
		Всего заработная плата -	Тенге				222			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1509				
		Накладные расходы -	Тенге			296				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10033742				
		Материалы -	Тенге			316291				
		Всего заработная плата -	Тенге				253138			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9279575				
		Местные материалы -	Тенге			100761				
		Накладные расходы -	Тенге			328089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10983542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1633
		Сметная заработная плата -	Тенге				302352			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10986204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				302618			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12888417	882118			2235
			Тенге			352837	193014			2536
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2216				
	Всего заработная плата -		Тенге				222			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1509				
		Накладные расходы -	Тенге			296				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				267			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12886201				
	Материалы -		Тенге			316291				
	Всего заработная плата -		Тенге				545629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9279575				
	Местные материалы -		Тенге			2056087				
		Накладные расходы -	Тенге			624486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			810641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14321328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5082
		Сметная заработная плата -	Тенге				639302			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14323990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5083
		Сметная заработная плата -	Тенге				639568			

Итого	14 323 990
Временные здания и сооружения (1,5%)	214 860
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	300 954
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	145 388
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	58 155
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15 043 348
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге	35 948 749
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	36 667 724
Всего по акту с учетом НДС 12%	41 067 851

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

Технадзор

Сатыбалдиев С. А.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015г.
Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.== ТРУБОПРОВОДЫ ==										
		==Цементно-песчаное покрытие труб==										
1	Е0122-36-6	Установка затворов поворотных диам. 300 мм	1	2865,74	1145,27	2866	1145	2314	8,25	8		
		шт		1348,09	432,11	1348	432	130	2,12	2		
2	Е0122-36-3	Установка затворов поворотных диам. 150 мм	18	1107,58	431,34	19936	7764	14531	2,83	51		
		шт		457,99	163,01	8244	2934	130	0,79	14		
3	Е0122-36-2	Установка затворов поворотных диам. 100 мм	3	553,18	32,75	1660	98	1584	2,33	7		
		шт		393,30	12,94	1180	39	130	0,06	–		
4	С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	1	125719,00	–	125719	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
5	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	18	58648,00	–	1055664	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130902-109 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	3	51963,00	–	155889	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	639,13	42,54	4474	298	3461	2,22	16
		шт		364,84	15,52	2554	109	130	0,08	1
8	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	3061,43	1678,46	15307	8392	10865	6,08	30
		шт		1037,59	633,94	5188	3170	130	3,09	15
9	С130902-79 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	7	22677,00	–	158739	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С130902-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	5	92208,00	–	461040	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-36-6	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 300 мм	6	2865,74	1145,27	17194	6872	13886	8,25	49
		шт		1348,09	432,11	8089	2593	130	2,12	13
12	Е0122-36-3	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм	26	1107,58	431,34	28797	11215	20990	2,83	74
		шт		457,99	163,01	11908	4238	130	0,79	21
13	Е0122-36-2	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	–
14	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.300мм	6	108492,97	–	650958	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.150мм	26	64972,84	–	1689294	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.100мм	4	42673,94	–	170696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== Водомерный узел Ду=15мм /9шт/ ==								
17	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	2,378	15225,01	–	36205	–	39915	82,92	197
		км		12911,63	–	30704	–	130	–	–
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,099	9302,01	–	921	–	1189	59,23	6
		км		9237,38	–	915	–	130	–	–
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	9492,63	–	38	–	48	59,23	–
		км		9237,38	–	37	–	130	–	–
20	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0375	11660,63	–	437	–	540	71,07	3
		км		11074,50	–	415	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4598047	35915			450
			Тенге			72154	13566			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4598047				
		Материалы -	Тенге			16887				
		Всего заработная плата -	Тенге				85720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4467998				
		Местные материалы -	Тенге			5092				
		Накладные расходы -	Тенге			111436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4598047	35915			450
			Тенге			72154	13566			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4598047				
		Материалы -	Тенге			16887				
		Всего заработная плата -	Тенге				85720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4467998				
		Местные материалы -	Тенге			5092				
		Накладные расходы -	Тенге			111436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			

Итого	4 992 051
Временные здания и сооружения (1,5%)	74 881
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	104 885
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	50 669
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	20 268
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 242 754
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	13 407 921
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 676 080
Всего по акту с учетом НДС 12%	15 317 209

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Исансыбеков С.

Абишов А.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015г.
Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==								
1	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1643,15603	80,39	77,91	132088	128015	21892	0,01	24
		м3		2,35	11,39	3861	18708	97	0,04	66
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2875,52297	176,40	176,40	507242	507242	101448	--	--
		т		--	35,28	--	101448	100	0,74	2130
3	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	271,12508	32,06	32,06	8693	8693	1495	--	--
		м3		--	5,68	--	1541	97	0,02	6
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	390,56609	154,22	--	60231	--	68061	1,12	437
		м3		154,22	--	60231	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	3948,4369	7,45	7,45	29421	29421	9266	--	--
		м3		--	2,42	--	9552	97	0,01	37
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3100,2242	630,00	--	1953141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3948,4369	24,78	5,19	97834	20506	75008	0,12	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		19,58	--	77328	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3948,4369	16,16	13,80	63807	54477	19226	0,01	55
		м3		1,86	3,16	7356	12464	97	0,01	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2852458	748355			1006
			Тенге			148777	143714			2295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852458				
	Всего заработная плата -		Тенге				292491			
	Местные материалы -		Тенге			1955326				
		Накладные расходы -	Тенге			296396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3337786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3449
		Сметная заработная плата -	Тенге				336950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3337786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3449
		Сметная заработная плата -	Тенге				336950			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	86,86682	1441,13	175,40	125186	15236	27380	1,17	102
		м3		176,73	65,72	15352	5709	130	0,32	28
10	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,8	187911,98	91794,23	150330	73435	134284	564,65	452
		км		94443,75	34675,09	75555	27740	130	169,36	135
11	прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" стр.2	Трубы ВЧШГ диам.300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "RJ" в комплекте с уплотнительными кольцами	800	5570,24	--	4456190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		==Цементно-песчаное покрытие труб==								
12	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	4,098328	55,84	0,13	229	1	62	0,10	--
		м2		16,85	0,06	69	--	90	--	--
13	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,004	6455,00	--	26	--	27	33,12	--
		км		5175,00	--	21	--	130	--	--
14	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	4,098328	588,05	152,20	2410	624	1166	1,18	5
		м2		212,96	58,04	873	238	105	0,32	1
15	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 159х6 мм	37,65	1365,78	--	51422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В 108х5 мм	4,016	787,44	--	3162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	4,016	204,00	--	819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	14	802,82	117,80	11239	1649	11067	2,82	39
		фланец		602,89	5,17	8440	72	130	0,02	--
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	33	263,54	38,54	8697	1272	8991	1,04	34
		фланец		207,00	2,59	6831	85	130	0,01	--
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	178,55	24,65	1071	148	1130	0,69	4
		фланец		144,90	--	869	--	130	--	--
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	9	85,00	11,42	765	103	848	0,37	3
		фланец		72,45	--	652	--	130	--	--
22	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	9	181,00	--	1629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	33	757,00	--	24981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	14	1710,00	--	23940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18124,62	42,54	217495	510	5409	2,09	25
		шт		331,20	15,52	3974	186	130	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5082544	92978			665
			Тенге			112637	34031			166
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5082544				
	Материалы -		Тенге			216165				
	Всего заработная плата -		Тенге				146668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4565095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			95669				
		Накладные расходы -	Тенге			190363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5589282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				175223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5589282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				175223			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7935002	841333			1671
			Тенге			261414	177745			2461
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7935002				
	Материалы -		Тенге			216165				
	Всего заработная плата -		Тенге				439159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4565095				
	Местные материалы -		Тенге			2050995				
		Накладные расходы -	Тенге			486760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8927068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4376
		Сметная заработная плата -	Тенге				512173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8927068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4376
		Сметная заработная плата -	Тенге				512173			

Итого	8 927 068
Временные здания и сооружения (1,5%)	133 906
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	187 562
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	90 610
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	36 244
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 375 390
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	23 976 803
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	24 456 339
Всего по акту с учетом НДС 12%	27 391 100

Заказчик:

Мегалиты Алматы

Тех надзор

Шаяхметов С.А

Подрядчик:

АСС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2