Форма 2В

Заказчик: ТОО "АГС-Пласт"

Исполнитель: АО "Кокшетаугидрогеология"

Объект строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы.

А К Т № 1
выполненных работ
за декабрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	515	39,72	37,82	20456	19477	6429	0,01	5
				1,87	11,00	963	5665	97	0,04	21
		м3								
2	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощьностью 59(80) кВт (л.с) при перемещении 1 группы грунтов до 5 м.**	423	5,55	5,55	2348	2348	739		
					1,80		761	97	0,01	4
		м3								
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	423	21,55	4,52	9116	1912	6988	0,11	47
				17,03		7204		97		
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				31919				
		в т.ч. стоимость оборудования								
		СМР				31919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				14155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**48839**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ :				**31919**				
		в т.ч. стоимость оборудования								
		СМР				31919				
		Накладные расходы				14155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2764				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-3				**48839**				
		РАЗДЕЛ 5.Трубопроводы и арматура								
45	**Е0122-8-10**	**Укладка отдельных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием**	**0,5**	**270167,88**	**115634,50**	**135084**	**57817**	**110293**	**662,00**	**331**
		км		**126000,00**	**43681,50**	**63000**	**21841**	**130**	**213,34**	**107**
46	**Е0122-23-10 Изм и доп.вып.14**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм.**	**0,5**	**87391,90**	**13015,60**	**43696**	**6508**	**15641**	**105,60**	**53**
		км		**19147,50**	**4916,25**	**9574**	**2458**	**130**	**24,01**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**178780**				
		в т.ч. стоимость оборудования								
		СМР				178780				
		Накладные расходы				125934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				18283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**322997**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-1:				**178780**				
		в т.ч. стоимость оборудования								
		СМР				178780				
		Накладные расходы				125934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				18283				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1				**322997**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**210699**				
		в т.ч. стоимость оборудования	Тенге							
		СМР	Тенге			210699				
		Накладные расходы	тенге			140090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге			21047				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**371836**				
		В том числе СМР	**Тенге**			**371836**				
	1,5	Временные здания и сооружения	Тенге			5578				
		Итого СМР	**Тенге**			**377414**				
	2,07	Зимнее удорожание работ	Тенге			7812				
	1	Доплата за выслугу лет	Тенге			3774				
	0,4	Дополнительные отпуска	Тенге			1510				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**390510**				
		Итого в текущих ценах 2016 г.=МРП 2121 тенге	**Тенге**			**1068826**				
		Налоги сборы и обязательные платежи в ценах 2016 г.	Тенге			21377				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 г.	**Тенге**			**1090203**				
		НДС (12%)	Тенге			130824				
		Договорная стоимость	**Тенге**			**1221027**				

Заказчик:

ТОО "АГС-Пласт"

М.П.

Подрядчик:

АО "Кокшетаугидрогеология"

М.П.