Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №196» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»**
РК, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Аюжол, Проспект АБЫЛАЙХАН, 1А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970540002222

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К",**
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Алихан Бокейхана, д.95 кабинет 406
Тел.: +7 (775)0000806
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061140006431

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №25 от 05.07.2025г

Номер документа	Дата составления
62	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт зданий средней школы №196 в с.Аюжол с.о.М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	46 551 597,96	46 551 597,96	4 987 671,21
				Итого	1	x	46 551 597,96	4 987 671,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сапаев Айбек Жақсылықұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Султанов Куат Серикбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*
Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта Текущий ремонт зданий средней школы №196 в с.Акжол с.о.М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Курылыс Бизнес и К"
Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 93А, 22
БИН: 061140006431
ИИК: KZ33601A201002156231
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная сметная стоимость работ **58 193 780,96 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2025 год **58 193 780,96 тенге, в т.ч. НДС**

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящиму акту:

а) с начала года **46 551 597,96 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **46 551 597,96 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		№25	05.07.2025						

специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Текущий ремонт зданий средней школы №196 в с.Акжол с.о.М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области	**тенге**	**46 551 597,96**				**0,00**	**46 551 597,96**		**46 551 597,96**	**46 551 597,96**
	ИТОГО		**46 551 597,96**				**0,00**	**46 551 597,96**		**46 551 597,96**	**46 551 597,96**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №196» отдела образования

по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»

Руководитель _____ Султанов Куат Серикбаевич

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____ Сапаев Айбек Жаксылыкулы

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №196» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»
Подрядчик:	ТОО "Курылыс Бизнес и К"
Стройка:	Текущий ремонт зданий средней школы №196 в с.Акжол с.о.М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области
Объект:	Текущий ремонт зданий средней школы №196 в с.Акжол с.о.М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области
Договор:	№25 от 05.07.2025г.

Акт выполненных работ №1
за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51954908**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			54508149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27384729*
		машины и механизмы	тенге			2230446
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*924794*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8218727
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 083		
	Раздел 1.					**51954908**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			54508149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27384729*
		машины и механизмы	тенге			2230446
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*924794*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8218727
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 083		
	Подраздел 1.1.					**51954908**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			54508149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27384729*
		машины и механизмы	тенге			2230446
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*924794*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8218727
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 083		

1	2	3	4	5	6	7
1	**У6112-0301-0302** **6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности	**$м^2$**	**5 352,1**	**2 763**	**14787852**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 699	18059279
		в том числе оплата труда рабочих			1 356	9073132
1.1.1	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 847,3825	4 694	18059613
1.2		машины и механизмы			16	107058
		в том числе оплата труда машинистов			5	33456
1.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,8711208	5 676	27648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8711208*	*2 074*	*10103*
1.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,479372	12 077	42020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,479372*	*3 539*	*12314*
1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,479372	7 763	27010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,479372*	*2 478*	*8622*
1.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	95,3347928	168	16016
1.3		материалы, изделия и конструкции			48	321173
1.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	167,2775	398	66576
1.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	8,69843	116	1009
1.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	782,8587	326	255212
		неучтенные ресурсы				
2	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** Формула объема = 4,123.6691,1	**кг**	**22 066,7083**	**76**	**1677070**
3	**У6112-0202-0103** **6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**5 795,8**	**3 955**	**22922389**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 674	26613721
		в том числе оплата труда рабочих			1 846	13372055
3.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5 574,82848	4 774	26614231
3.2		машины и механизмы			278	2013776
		в том числе оплата труда машинистов			119	862012
3.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	354,076944	4 672	1654247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*354,076944*	*2 074*	*734356*
3.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	63,2818368	5 676	359188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*63,2818368*	*2 074*	*131247*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	21731
3.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,434628	35 441	15404
3.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,69256	861	7484
		неучтенные ресурсы				
4	**С1212-402-0107** **212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** Формула объема = 0,0187.7243,8	**$м^3$**	**108,38146**	**25 496**	**2763294**
5	**С1214-402-0103** **214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** Формула объема = 0,0554.7243,8	**$м^2$**	**321,08732**	**1 069**	**343242**
6	**У6112-0302-0101** **6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**5 795,8**	**665**	**3854207**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			639	4628788
		в том числе оплата труда рабочих			321	2325260
6.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 039,4853	4 452	4627789
6.2		машины и механизмы			7	50707
		в том числе оплата труда машинистов			2	14488
6.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7533552	5 676	4276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7533552*	*2 074*	*1562*

1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,0268416	7 763	46786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,0268416*	*2 478*	*14935*
6.3		материалы, изделия и конструкции			19	137632
6.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	362,19	116	42014
6.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	7,2438	1 103	7990
6.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	21,7314	4 057	88164
		неучтенные ресурсы				
7	**С1236-202-0301 236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 0,00052.7243,8	**т**	**3,013816**	**199 032**	**599846**
8	**У6112-0302-0102 6112-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**5 352,1**	**741**	**3965906**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			713	4770754
		в том числе оплата труда рабочих			358	2395414
8.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 071,91422	4 452	4772162
8.2		машины и механизмы			8	53529
		в том числе оплата труда машинистов			2	13382
8.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6958744	5 676	3950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6958744*	*2 074*	*1443*
8.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,2628696	7 763	48619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,2628696*	*2 478*	*15519*
8.3		материалы, изделия и конструкции			20	133822
8.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	368,0105	116	42689
8.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	7,36021	1 103	8118
8.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	22,08063	4 057	89581
		неучтенные ресурсы				
9	**С1236-202-0301 236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 0,00057.6691,1	**т**	**3,050697**	**199 032**	**607186**
10	**У6112-0202-0703 6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**89,01**	**3 975**	**353815**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием				
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3 889	435607
		в том числе оплата труда рабочих			1 954	218868
10.1.1	20169 003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	94,390827	4 615	435614
10.2		машины и механизмы			48	5376
		в том числе оплата труда машинистов			13	1456
10.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2329808	5 676	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2329808*	*2 074*	*483*
10.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1630866	12 077	1970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1630866*	*3 539*	*577*
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1630866	7 763	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1630866*	*2 478*	*404*
10.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,9275439	168	828
10.3		материалы, изделия и конструкции			38	4256
10.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,425638	116	49
10.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,10517	326	4272
		неучтенные ресурсы				
11	**С1232-503-0103** **232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006** Формула объема = 12,82.112,01	**кг**	**1 141,1082**	**78**	**89006**
	ИТОГО по акту:		Тенге			**51 954 908**
	ИТОГО по части II		Тенге			**51 954 908**
	С учетом скидки по договорной цене к=		0,80000000500			**41 563 926**
	НДС - 12%		Тенге			**4 987 671,96**
	Всего по сметному расчету		Тенге			**46 551 597,96**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №196» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»

Руководитель _____ Султанов Куат Серикбаевич

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____ Сапаев Айбек Жақсылықұлы