Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"__"_____2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АГС-ПЛАСТ» РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, 95***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Жакпанова Урустембека Темирбековича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту ***«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы»***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 050001, пл. Республики, 4***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***АО «Кокшетаугидрогеология» ГСЛ №004389***
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Центр градостроительного проекта», 102-НВ-02, Заключение РГП Госэкспертиза № 02-0149/16 от 18.03.2016г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» №04-36/61 от 25.03.2016 г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина водопроводных сетей	м	10602,9		10602,9	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Магистральные сети водопровода

Выполнены из стальных труб по ГОСТ 8696-74 диаметром 480х8 мм (распределительные сети), диаметром 820х8 мм (врезка в магистральные сети водопровода) с внутренней и наружной заводской изоляцией типа «Весьма усиленная» из стальных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х5 мм, 133х5 мм (отвод в мокрые колодцы) с наружной изоляцией типа «Весьма усиленная».

Прокладка трубопроводов водопровода предусматривается в поддонах (грунтовые условия - II типа по просадочности), предотвращающих проникновение воды в грунт из трубопроводов. с устройством контрольных колодцев, с уплотнением грунта на глубину 1 м под колодцами и устройством водонепроницаемого днища и стен колодца ниже грубопровода.

В местах перехода под автомобильными дорогами, водопроводные участки прокладываются закрытым способом (горизонтальным бурением), в стальных футлярах диаметрами 720х10 мм, по ГОСТ 10704-91, с наружной гидроизоляцией типа «Весьма усиленная», с заделкой концов футляра.

Глубина заложения водопроводной сети принята - 2,2 м от поверхности земли.

Контрольные колодцы;

Контрольные колодцы - заглубленные сооружения, имеют квадратную форму.

Днища и стены - монолитные железобетонные толщиной 300 мм, выполненные из бетона класса В15.

Перекрытия - сборные железобетонные плиты

При переходе трубопроводов через сухой лог (между контрольными колодцами КК4 и ККЗ) выполняются монолитные железобетонные эстакадные опоры под трубопроводы.

Трасса трубопроводов укладывается на монолитные железобетонные поддоны лоткового типа, с внутренними габаритными размерами 730х150(h) мм.

Толщина днища и стенок поддонов - 200 мм.

Поддоны выполняются из бетона класса В22,5,
Трубопроводы укладываются на подсыпку из слоя щебня толщиной 100 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2016***;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2017**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8*** ;

фактически, месяц: ***5,5*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии))

подпись руководителя_____ дата «____»_____2017г.

М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы»***

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***директор Жакпанова У.Т.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись_____ дата «____»_____2017г.

М.П. (при наличии)