Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай "
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в селе Феклистовка Зыряновского района,Восточно-Казахстанской области

Акт №3
выполненных работ за Июль месяц 2020г.
Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, водовод подземной воды (В1, В9)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы В1									
		1.1 Трубопровод									
1	1101-0101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	3493,34	107,47	103,87	375424	362864	–	79544	491365
					3,6	28,03	12560	97918	–	36397	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	197,78	1507,66	–	298185	–	–	214693	553908
					1507,66	–	298185	–	–	41030	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаный грунт (местный). Устройство	м3 основания	400,58	1101,2	152,6	441119	61129	–	392999	900847
					948,6	42,39	379990	16979	–	66729	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	554,45	786,35	–	435992	–	–	313914	809898
					786,35	–	435991	–	–	59992	

5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11941,96	27,25	27,25	325372	325372	–	86031	444315
				–	10,01	–	119487	–	32912	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	11941,96	142,67	65,99	1703789	788080	–	932637	2847340
				76,68	31,79	915709	379620	–	210914	
7 1101-0102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	979,15	122	117,38	119452	114937	108	26678	157820
				4,5	33,34	4407	32646	–	11690	
8 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5 км	т	1860,38	110,39		205367		–	–	221796
				–		–		–	16429	
9 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	979,15	15,41	13,03	15086	12756	72	5296	22013
				2,31	5,21	2258	5097	–	1631	
1.2 Колодцы										
10 1101-0101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2810,603	107,47	103,87	302052	291946	–	63999	395335
				3,6	28,03	10106	78781	–	29284	
11 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	71,73	2897,84	–	207862	–	–	149661	386125
				2897,84	–	207862	–	–	28602	

Итого по разделу 1	**7 230 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 267 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 957 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	730 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180
- перевозка грузов, тенге	205 367
Накладные расходы, тенге	2 265 452
Сметная прибыль (8 %), тенге	535 610

Раздел 2 Земляные работы В9

2.1 Трубопроводы

18 1101-0101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	698,78	107,47	103,87	75096	72584	–	15911	98288
				3,59	28,03	2512	19587	–	7281	
19 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,07	1507,66	–	46843	–	–	33727	87016
				1507,66	–	46843	–	–	6446	
20 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаный грунт (местный). Устройство	м3 основания	95,351	1101,21	152,6	105001	14551	–	93546	214431
				948,6	42,38	90450	4041	–	15884	
21 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,89	786,35	–	103712	–	–	74672	192655
				786,34	–	103711	–	–	14271	
22 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2624,67	27,25	27,25	71512	71512	–	18909	97655
				–	10,01	–	26262	–	7234	
23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	2624,67	142,67	65,99	374468	173208	–	204980	625804
				76,68	31,79	201260	83435	–	46356	
24 1101-0102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	191,4	122	117,39	23350	22468	21	5214	30849
				4,5	33,34	861	6381	–	2285	
25 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5 км	т	363,66	110,39		40144		–	–	43356
				–		–		–	3212	
26 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	191,4	15,41	13,03	2949	2494	14	1035	4303
				2,3	5,2	441	996	–	319	

2.2 Колодцы

27 1101-0101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	388	107,47	103,87	41698	40303	–	8835	54576
				3,6	28,03	1395	10876	–	4043	
28 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	9,9	2897,88	–	28689	–	–	20656	53293
				2897,88	–	28689	–	–	3948	
	Итого по разделу 2					**1 502 226**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					476 162				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					397 120				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151 578				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35				
	- перевозка грузов, тенге					40 144				
	Накладные расходы, тенге					477 485				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					111 279				
Раздел 3 Трубопровод										
36 2304-0102-1105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	20	68928		1378560		1378560	–	1488845
				–		–		–	110285	
39 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	онных частей	0,00744	935215,05	463575,27	6958	3449	140	4337	12199
				452822,58	136021,51	3369	1012	–	904	
40 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	859		6872		6872	–	7422
				–		–		–	550	
42 2305-1206-1702	Вантузы для водопровода давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	8	53621		428968		428968	–	463285
				–		–		–	34317	

44 2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	82570		165140		165140	–	178351
				–		–		–	13211	
45 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	74999		224997		224997	–	242997
				–		–		–	18000	
46 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	10	71986		719860		719860	–	777449
				–		–		–	57589	
48 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	81502		896522		896522	–	968244
				–		–		–	71722	
51 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464		2464		2464	–	2661
				–		–		–	197	
52 2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140		1140		1140	–	1231
				–		–		–	91	
54 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	онных частей	3	935141,05	463541,99	2805423	1390626	56428	1748786	4918546
				452789,65	136027,31	1358369	408082	–	364337	
55 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	2541		38115		38115	–	41164
				–		–		–	3049	
56 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	2479		27269		27269	–	29451
				–		–		–	2182	

57	2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	792		7920		7920	–	8554
					–		–		–	634	
58	2305-1206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	81	12843		1040283		1040283	–	1123506
					–		–		–	83223	
59	2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	31	6569		203639		203639	–	219930
					–		–		–	16291	
61	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12820-80	шт.	146	2991		436686		436686	–	471621
					–		–		–	34935	
62	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	36	510,5	25,92	18378	933	764	16514	37683
					463,36	–	16681	–	–	2791	
63	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12820-80	шт.	63	1616		101808		101808	–	109953
					–		–		–	8145	
65	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	1485		120285		120285	–	129908
					–		–		–	9623	
66	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	755		20385		20385	–	22016
					–		–		–	1631	
68	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (прим)	шт.	2	1797		3594		3594	–	3882
					–		–		–	288	

69 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1797	10782	10782	–	11645
				–	–	–	863	
70 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (прим)	шт.	2	407	814	814	–	879
				–	–	–	65	
71 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	407	1221	1221	–	1319
				–	–	–	98	
73 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	148,8932	20208	3008834	3008834	–	3249541
				–	–	–	240707	
75 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150,328	4662	700829	700829	–	756895
				–	–	–	56066	
77 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	2767	122235	122235	–	132014
				–	–	–	9779	
81 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,5176	8815	260198	260198	–	281014
				–	–	–	20816	
83 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2248	4662	29020	29020	–	31342
				–	–	–	2322	

85	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,2768	3458		66659		66659	–	71992
					–		–		–	5333	
92	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	рубопровода	3,984	322081,83	95149,35	1283174	379075	12950	991572	2456726
					223681,98	27720,63	891149	110439	–	181980	
94	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	рубопровода	1,889	282939,12	75101,64	534472	141867	2740	426410	1037753
					206386,98	21626,26	389865	40852	–	76871	
96	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	рубопровода	0,876	266784,25	66402,97	233703	58169	799	189609	457177
					199469,18	19165,53	174735	16789	–	33865	
97	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	884,76	175		154833		154833	–	167220
					–		–		–	12387	
		Итого по разделу 3					**19 914 415**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 834 168				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 974 119				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					577 174				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 253 753				
		Накладные расходы, тенге					3 377 228				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 475 147				

Раздел 4 Колодцы сеть В9

4.1 В-3 1500 мм

109	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14754		14754		14754	–	15934
					–		–		–	1180	
110	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14754		14754		14754	–	15934
					–		–		–	1180	

111 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3301	9903	9903	–	10695
				–	–	–	792	
112 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2787	8361	8361	–	9030
				–	–	–	669	
4.2 В-3 2000 мм								
130 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3301	16505	16505	–	17825
				–	–	–	1320	
131 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2787	13935	13935	–	15050
				–	–	–	1115	
	Итого по разделу 4				**84 468**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				78 212			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 256			
Раздел 5 Колодцы сеть В1								
5.1 В-3 1500 мм								
148 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14754	103278	103278	–	111540
				–	–	–	8262	
149 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14754	103278	103278	–	111540
				–	–	–	8262	
150 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	3301	207963	207963	–	224600

				–	–	–	16637	
151 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	2787	172794	172794	–	186618
				–	–	–	13824	
5.2 В-3 2000 мм								
171 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3301	29709	29709	–	32086
				–	–	–	2377	
172 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2787	25083	25083	–	27090
				–	–	–	2007	

Итого по разделу 5	**693 474**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	642 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 369

Итого по смете	**29 425 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 577 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 328 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 459 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 974 285
- перевозка грузов, тенге	245 511
Накладные расходы, тенге	6 120 165
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 179 661
Итого по Акту	**29 425 345**
Временные здания и сооружения 2х0,8%	470806
Итого	29896151

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -3,3%	986573
Итого	30882723
Непредвиденные работы и затраты-2%	617654
Итого	31500378
в том числе на 2019- К=1,05	33075397
Итого с понижающим коэф К=0,9	29767857,14
НДС 12%	3572142,86
Итого по Акту	33340000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

_____Р.М.Карабалинов

Технадзор
Руководитель ТОО"ADN control"

_____ Д.К.Уразалинов

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Авторский надзор

Директор ТОО "QURYLYSKZ"

_____Догадкина Н.А.