Генеральный проектировщик: ТОО «АРЛАН жоба құрылыс»
Государственная лицензия №19013960 от 28.06.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

# Рабочий проект

**«Корректировке проектно-сметной документации по объекту Строительтсво 40 кв. жилого дома в г. Уштобе Каратальского района».**

Сметная документация
(Выполненый объем)

**№128**

г. Талдыкорган. 2025 г.

Генеральный проектировщик: ТОО «АРЛАН жоба құрылыс»
Государственная лицензия №19013960 от 28.06.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

# Рабочий проект

**«Корректировке проектно-сметной документации по объекту Строительтсво 40 кв. жилого дома в г. Уштобе Каратальского района».**

Сметная документация
(Выполненый объем)

**№128**

Технический директор
ТОО «АРЛАН - жоба құрылыс» Оспанов А. Ч.

г. Талдыкорган. 2025 г.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 58179,83 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6233,55 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"____"_____ 2025 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 40 квартирного жилого дома в г.Уштобе ,Каратальского района Алматинской области (на выполненные работы)

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-1вып | 5-этажный жилой дом. | 47592,39 | -- | -- | 47592,39 |
| | | **Всего по главе** | **47592,39** | **--** | **--** | **47592,39** |
| **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **47592,39** | **--** | **--** | **47592,39** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | 428,33 | -- | -- | 428,33 |
| | | **Всего по главе** | **428,33** | **--** | **--** | **428,33** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **48020,73** | **--** | **--** | **48020,73** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1% | 480,21 | -- | -- | 480,21 |
| | | **Всего по главе** | **480,21** | **--** | **--** | **480,21** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **48500,93** | **--** | **--** | **48500,93** |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 970,02 | -- | -- | 970,02 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **49470,95** | **--** | **--** | **49470,95** |
| 5 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 | 51946,28 | -- | -- | 51946,28 |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 6233,55 | 6233,55 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **51946,28** | **--** | **6233,55** | **58179,83** |

Руководитель проектной организации Оспанов А.Ч.

| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер проекта | | Кулмагамбетова Г. |
| Начальник сметного отдела | | Кулмагамбетова Г. |

Форма N 3

Строительство 40 квартирного жилого дома в г.Уштобе ,Каратальского района Алматинской области
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1вып

на 5-этажный жилой дом., 5-этажный жилой дом.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 47592,395 тыс.тенге
Средства на оплату труда 6320,115 тыс.тенге
в текущих ценах на 01.01.2015 г.

тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 2-1-1 | Подземная часть (выполненные работы) | 24379,016 | -- | -- | -- | 24379,016 | 1604,661 | |
| 2. | 2-1-2 | Надземная часть (выполненные работы) | 23213,379 | -- | -- | -- | 23213,379 | 4715,454 | |
| | | ИТОГО | 47592,395 | -- | -- | -- | 47592,395 | 6320,115 | |

Директор пректной организации Осганов А.Ч.

Главный инженер проекта Кулмагамбетова Г.Э.

Составил Акпанбетова Г.

Проверил Кулмагамбетова Г.Э,

Наименование стройки - Строительство 40 квартирного жилого дома в г.Уштобе ,Каратальского района Алматинской области
Наименование объекта - 5-этажный жилой дом.

Объект номер - 2-1вып

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Подземная часть (выполненные работы)

Основание: КЖ

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | 24379,016 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | 1604,661 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | 1,192 |

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(лист 2)** | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА КОТОЛОВАНА | | | | | |
| **1** | **1101-0101-0231 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3** | **м3 грунта** | **689,0000** | | **90,08** | **62065** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1026) | чел-ч | 0,0026 | 1,791 | 1026,00 | 1867 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0053 | 3,652 | 2103,68 | 7682 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13,86** | **9549** |
| 1. 3 | 3101-0201-0907 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы на гусеничном ходу типа "HITACHI", 1,25 м3 | маш.-ч | 0,00533 | 3,672 | 16393,00 | 60201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00533 | 3,672 | 2092,00 | 7682 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **87,37** | **60198** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,98 | 6876 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,00 | 5515 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **108,06** | **74456** |
| **2** | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **2867,0000** | | **282,28** | **809297** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=858) | чел-ч | 0,013 | 37,271 | 858,00 | 31967 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0376 | 107,799 | 2092,02 | 225518 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **89,81** | **257485** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 3 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0094 | 26,95 | 5020,00 | 135288 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 26,95 | 2092,00 | 56379 |
| 2. 4 | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0282 | 80,849 | 7938,00 | 641783 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0282 | 80,849 | 2092,00 | 169136 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **271,04** | **777071** |
| 2. 5 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,11468 | 2231,00 | 256 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,09** | **259** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 64,66 | 185389 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,76 | 79575 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **374,70** | **1074261** |
| **3** | **4101-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км** | **т·км** | **4013,8000** | | **171,00** | **686360** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,68 | 54909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **184,68** | **741269** |
| | | ПОДУШКА | | | | | |
| **4** | **1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **1667,0000** | | **503,56** | **839435** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,4=927) | чел-ч | 0,0018 | 3,001 | 927,00 | 2784 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0848 | 141,362 | 1874,41 | 264970 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160,62** | **267754** |
| 4. 3 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 20,337 | 5020,00 | 102094 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 20,337 | 2092,00 | 42545 |
| 4. 4 | 3201-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т | маш.-ч | 0,0259 | 43,175 | 115,00 | 4965 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0259 | 43,175 | 5205,00 | 224727 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0259 | 43,175 | 1750,00 | 75556 |
| 4. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00011 | 0,18337 | 5829,00 | 1069 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00011 | 0,18337 | 1464,00 | 268 |
| 4. 7 | 3101-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0196 | 32,673 | 8956,00 | 292621 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0196 | 32,673 | 2092,00 | 68352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 8 | 3304-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0011 | 1,834 | 4141,00 | 7593 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 1,834 | 1464,00 | 2685 |
| 4. 9 | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0259 | 43,175 | 4711,00 | 203399 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0259 | 43,175 | 1750,00 | 75556 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **501,78** | **836468** |
| 4.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 6,668 | 28,00 | 187 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,11** | **183** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 115,65 | 192783 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,54 | 82577 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **668,74** | **1114795** |
| **5** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1667,0000** | | **2058,00** | **3430686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 164,64 | 274455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2222,64** | **3705141** |
| | | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | | | | | |
| **6** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **516,7500** | | **19,08** | **9860** |
| 6. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 1,964 | 2092,02 | 4108 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,95** | **4108** |
| 6. 2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0038 | 1,964 | 5020,00 | 9858 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 1,964 | 2092,00 | 4109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,08** | **9859** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,72 | 2958 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,98 | 1025 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26,79** | **13843** |
| **7** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **172,2500** | | **951,59** | **163911** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=979) | чел-ч | 0,972 | 167,427 | 979,00 | 163911 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **951,59** | **163911** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 685,14 | 118016 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 130,94 | 22554 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1767,67** | **304481** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **689,0000** | | **171,86** | **118412** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=858) | чел-ч | 0,108 | 74,412 | 858,00 | 63843 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0262 | 18,052 | 1466,78 | 26478 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **131,09** | **90321** |
| 8. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 18,086 | 2953,00 | 53409 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 18,086 | 1464,00 | 26478 |
| 8. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 72,345 | 16,00 | 1158 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,20** | **54569** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 94,38 | 65031 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,30 | 14675 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **287,54** | **198119** |
| **9** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **689,0000** | | **84,38** | **58138** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=858) | чел-ч | 0,0122 | 8,406 | 858,00 | 7214 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 8,406 | 1463,99 | 12306 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,33** | **19520** |
| 9. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 8,406 | 5829,00 | 48997 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 8,406 | 1464,00 | 12306 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,11** | **48995** |
| 9. 4 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 68,9 | 28,00 | 1929 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,80** | **1929** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 20,40 | 14054 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,38 | 5775 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **113,16** | **77967** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **6178164** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6178164** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2370** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **812648** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **3430686** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **686360** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **585107** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **541060** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **7304331** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **572** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **812648** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **7304331** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **572** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **812648** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА(КЖ, лист - 6)** | | | | | |
| | | Подготовка | | | | | |
| **10** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **39,2000** | | **16907,42** | **662771** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1026) | чел-ч | 1,35 | 52,92 | 1026,00 | 54296 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 7,107 | 1463,92 | 10404 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1650,52** | **64700** |
| 10. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 18,816 | 16,00 | 301 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 7,056 | 6192,00 | 43691 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 7,056 | 1464,00 | 10330 |
| 10. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,05096 | 2862,00 | 146 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,05096 | 1464,00 | 75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1125,96** | **44137** |
| 10. 6 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 39,984 | 12415,00 | 496401 |
| 10. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 9,8 | 6932,00 | 67934 |
| 10. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0784 | 28,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14396,36** | **564338** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1501,97 | 58877 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1472,75 | 57732 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19882,14** | **779380** |
| | | ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **156,0000** | | **20971,10** | **3271492** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1226) | чел-ч | 1,79 | 279,24 | 1226,00 | 342348 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 44,897 | 1485,36 | 66688 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2622,03** | **409036** |
| 11. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,4212 | 4677,00 | 1970 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,4212 | 1464,00 | 617 |
| 11. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 16,708 | 43,00 | 718 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 40,654 | 6192,00 | 251727 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 40,654 | 1464,00 | 59517 |
| 11. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 1,529 | 5171,00 | 7905 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 1,529 | 2092,00 | 3199 |
| 11. 7 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 6,708 | 189,00 | 1268 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 2,293 | 2862,00 | 6563 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 2,293 | 1464,00 | 3357 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1731,74** | **270151** |
| 11. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 15,912 | 70,00 | 1114 |
| 11.10 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,0624 | 50417,00 | 3146 |
| 11.11 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,0156 | 34015,00 | 531 |
| 11.12 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 4,68 | 6932,00 | 32442 |
| 11.13 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,0078 | 211235,00 | 1648 |
| 11.14 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 1,139 | 28,00 | 32 |
| 11.15 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 5,616 | 1290,00 | 7245 |
| 11.16 | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 158,34 | 16495,00 | 2611818 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 3,12 | 326,00 | 1017 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17044,82** | **2658993** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2386,05 | 372223 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1868,57 | 291497 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25225,72** | **3935213** |
| **12** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,8083** | | **226611,00** | **636380** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18128,88 | 50910 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244739,88** | **687290** |
| **13** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **36,0310** | | **218745,00** | **7881590** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17499,60 | 630527 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236244,60** | **8512117** |
| **14** | **1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | **т** | **0,3313** | | **683082,67** | **226292** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1346) | чел-ч | 20 | 6,626 | 1346,00 | 8918 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,119261 | 1727,31 | 206 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27541,24** | **9124** |
| 14. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,049692 | 5171,00 | 257 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,049692 | 2092,00 | 104 |
| 14. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,069569 | 2862,00 | 199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,069569 | 1464,00 | 102 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1376,67** | **456** |
| 14. 5 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,33128 | 654786,00 | 216918 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **654786,00** | **216918** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 25062,53 | 8303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56651,62 | 18768 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **764796,81** | **253362** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** | **м2 поверхности** | **246,0000** | | **1196,42** | **294319** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1226) | чел-ч | 0,143 | 35,178 | 1226,00 | 43129 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 1,353 | 1463,41 | 1980 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **183,37** | **45109** |
| 15. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 4,403 | 731,00 | 3219 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 1,353 | 2862,00 | 3872 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 1,353 | 1464,00 | 1981 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,83** | **7092** |
| 15. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 6,15 | 9285,00 | 57103 |
| 15. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 270,6 | 226,00 | 61156 |
| 15. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,2 | 541,2 | 223,00 | 120688 |
| 15. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00008 | 0,01968 | 154448,00 | 3040 |
| 15. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00016 | 0,03936 | 53700,00 | 2114 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **992,27** | **244098** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 170,53 | 41951 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,36 | 26902 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1476,31** | **363172** |
| **16** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **246,0000** | | **1994,91** | **490748** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1226) | чел-ч | 0,201 | 49,446 | 1226,00 | 60622 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 1,722 | 1464,58 | 2522 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,68** | **63144** |
| 16. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 8,389 | 731,00 | 6132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 1,722 | 2862,00 | 4928 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 1,722 | 1464,00 | 2521 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **44,96** | **11061** |
| 16. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 6,15 | 9285,00 | 57103 |
| 16. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 541,2 | 226,00 | 122311 |
| 16. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 1033,2 | 223,00 | 230404 |
| 16. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,03936 | 154448,00 | 6079 |
| 16. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,05904 | 53700,00 | 3170 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1703,52** | **419065** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 238,71 | 58723 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 178,69 | 43958 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2412,31** | **593429** |
| **17** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **246,0000** | | **898,48** | **221026** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1442) | чел-ч | 0,212 | 52,152 | 1442,00 | 75202 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,492 | 1465,45 | 721 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **308,63** | **75923** |
| 17. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 4,797 | 731,00 | 3507 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,492 | 2862,00 | 1408 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,492 | 1464,00 | 720 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,98** | **4915** |
| 17. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 590,4 | 223,00 | 131659 |
| 17. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,03936 | 154448,00 | 6079 |
| 17. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,05904 | 53700,00 | 3170 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **572,80** | **140909** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 287,03 | 70608 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,84 | 23331 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1280,35** | **314965** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **13684618** |
| В том числе: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **13684618** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **4244320** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **667036** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **8517970** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **610685** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1143625** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **15438928** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **530** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **667036** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **15438928** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **530** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **667036** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены подвала (КЖ, лист-6)** | | | | | |
| | | Ниже от 0,000 | | | | | |
| | | Каркас плоский Кр1-644 шт | | | | | |
| **18** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **2,2604** | | **21800,23** | **49278** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1346) | чел-ч | 14,94 | 33,771 | 1346,00 | 45456 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,452088 | 2092,51 | 946 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20527,64** | **46402** |
| 18. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,452088 | 5171,00 | 2338 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,452088 | 2092,00 | 946 |
| 18. 4 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,090418 | 31,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 2,263 | 206,00 | 466 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 6 | 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 1,851 | 197,00 | 365 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1402,99** | **3172** |
| 18. 7 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 6,781 | 96,00 | 651 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **288,00** | **650** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 18680,15 | 42225 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3238,43 | 7320 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43718,81** | **98824** |
| **19** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0773** | | **226611,00** | **17512** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18128,88 | 1401 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244739,88** | **18913** |
| **20** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,1832** | | **218745,00** | **477555** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17499,60 | 38204 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236244,60** | **515759** |
| | | Каркас плоский Кр2-550 шт | | | | | |
| **21** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **1,9635** | | **21800,23** | **42805** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1346) | чел-ч | 14,94 | 29,335 | 1346,00 | 39484 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,3927 | 2093,20 | 822 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20527,64** | **40306** |
| 21. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3927 | 5171,00 | 2031 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,3927 | 2092,00 | 822 |
| 21. 4 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,07854 | 31,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 5 | 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 1,965 | 206,00 | 405 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 6 | 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 1,608 | 197,00 | 317 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1402,99** | **2755** |
| 21. 7 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 5,89 | 96,00 | 565 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **288,00** | **566** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 18680,15 | 36678 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3238,43 | 6359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43718,81** | **85842** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0990** | | **226611,00** | **22434** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18128,88 | 1795 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244739,88** | **24229** |
| **23** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,8645** | | **218745,00** | **407850** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17499,60 | 32628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236244,60** | **440478** |
| | | Каркас КП1-41 шт | | | | | |
| **24** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **1,5252** | | **21800,23** | **33250** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1346) | чел-ч | 14,94 | 22,786 | 1346,00 | 30671 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,30504 | 2091,53 | 638 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20527,64** | **31309** |
| 24. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,30504 | 5171,00 | 1577 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,30504 | 2092,00 | 638 |
| 24. 4 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,061008 | 31,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 | 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 1,527 | 206,00 | 315 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 6 | 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 1,249 | 197,00 | 246 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1402,99** | **2140** |
| 24. 7 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 4,576 | 96,00 | 439 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **288,00** | **439** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 18680,15 | 28491 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3238,43 | 4939 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43718,81** | **66680** |
| **25** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3100** | | **226611,00** | **70240** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18128,88 | 5619 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244739,88** | **75859** |
| **26** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,2152** | | **218745,00** | **265828** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17499,60 | 21266 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236244,60** | **287094** |
| | | Приямок-1 | | | | | |
| **27** | **1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** | **м3** | **0,3500** | | **40315,91** | **14111** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1418) | чел-ч | 12,49 | 4,372 | 1418,00 | 6199 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,246 | 0,43617 | 1744,73 | 761 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19884,53** | **6960** |
| 27. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000945 | 4677,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000945 | 1464,00 | 1 |
| 27. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7 | 0,245 | 43,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0124 | 0,00434 | 5171,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0124 | 0,00434 | 2092,00 | 9 |
| 27. 6 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,194 | 0,4179 | 4601,00 | 1923 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,194 | 0,4179 | 1750,00 | 731 |
| 27. 7 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,081 | 0,02835 | 189,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0371 | 0,012985 | 2862,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0371 | 0,012985 | 1464,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5721,93** | **2003** |
| 27. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,35 | 70,00 | 25 |
| 27.10 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0027 | 0,000945 | 45796,00 | 43 |
| 27.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,009 | 0,00315 | 50417,00 | 159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00137 | 0,00048 | 34015,00 | 16 |
| 27.13 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000113 | 0,00004 | 208012,00 | 8 |
| 27.14 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,013 | 0,00455 | 44550,00 | 203 |
| 27.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00412 | 0,001442 | 28,00 | 0 |
| 27.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,54 | 0,189 | 915,00 | 173 |
| 27.17 | 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,35525 | 14259,00 | 5066 |
| 27.18 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,9 | 0,665 | 326,00 | 217 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16883,16** | **5909** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 18094,92 | 6333 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4672,87 | 1636 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **63083,70** | **22080** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1400863** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1400863** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **7564** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **124977** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1261419** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **113727** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **121167** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1635757** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **124977** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1635757** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **124977** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **21263645** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **977911** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2135042** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **626750** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **17464329** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **686360** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **1309519** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **22573164** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1805852** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **24379016** |

Составил Басанова Д.

Приложение К **(обязательное)**

**«Утверждаю»**

**Заказчик** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

Шифр стройки: **600вып**

Наименование стройки: **Строительство 40 квартирного жилого дома в г.Уштобе ,Каратальского района Алматинской**

# Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | | | | | | |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **1667,11468** | **3,430942** | **3,430942** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,11468 | 0,000256 | 0,000256 | 100,00 | Казахстан |
| 100414 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1667 | 3,430686 | 3,430686 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **486,11507** | **7,818014** | **7,818014** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 39,984 | 0,496401 | 0,496401 | 100,00 | Казахстан |
| 100615 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 158,90637 | 2,586519 | 2,586519 | 100,00 | Казахстан |
| 279225 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,1977 | 0,017078 | 0,017078 | 100,00 | Казахстан |
| 279292 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 286,027 | 4,718015 | 4,718015 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **12,3** | **0,114206** | **0,114206** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 12,3 | 0,114206 | 0,114206 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | | | | | | |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,19957** | **0,006788** | **0,006788** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ | т | 0,19957 | 0,006788 | 0,006788 | 100,00 | Казахстан |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | | | | | | |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **811,8** | **0,183467** | **0,183467** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 811,8 | 0,183467 | 0,183467 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **2164,8** | **0,482750** | **0,482750** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135867 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ | кг | 2164,8 | 0,482750 | 0,482750 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **0,0984** | **0,015198** | **0,015198** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144636 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки | т | 0,0984 | 0,015198 | 0,015198 | 100,00 | Казахстан |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | | | | | | |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **16,29507** | **0,618576** | **0,618576** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131543 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, | м3 | 1,21374 | 0,059976 | 0,059976 | 100,00 | Казахстан |
| 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 | м3 | 7,84024 | 0,196633 | 0,196633 | 100,00 | Казахстан |
| 131588 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 | м3 | 0,67916 | 0,034241 | 0,034241 | 100,00 | Казахстан |
| 131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,65297 | 0,029903 | 0,029903 | 100,00 | Казахстан |
| 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 | м3 | 5,89362 | 0,297139 | 0,297139 | 100,00 | Казахстан |
| 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м | м3 | 0,01534 | 0,000683 | 0,000683 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **шт.** | **3,4328** | **0,071066** | **0,071066** | **100,00** | **Казахстан** |
| 248391 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 3,4328 | 0,071066 | 0,071066 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **227,1758** | **0,209972** | **0,209972** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 221,5598 | 0,202727 | 0,202727 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 5,616 | 0,007245 | 0,007245 | 100,00 | Казахстан |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **78,32216** | **0,007465** | **0,007465** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128064 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 24,409 | 0,002734 | 0,002734 | 100,00 | Казахстан |
| 128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 36,82116 | 0,003535 | 0,003535 | 100,00 | Казахстан |
| 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ | кг | 17,092 | 0,001196 | 0,001196 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **72,16287** | **15,505097** | **15,505097** | **100,00** | **Россия,** |
| 274377 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1,8486 | | | | Россия |
| 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,02379 | 1,138446 | 1,138446 | 100,00 | Казахстан |
| 279851 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ | т | 14,62865 | 3,284629 | 3,284629 | 100,00 | Казахстан |
| 279852 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм | т | 50,66183 | 11,082022 | 11,082022 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,38428** | **0,251621** | **0,251621** | **100,00** | **Казахстан** |
| 130007 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118- | т | 0,38428 | 0,251621 | 0,251621 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | | | | | | |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | | | | | | |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и** | | | | | | |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,54071** | **0,136311** | **0,136311** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0- | т | 0,13626 | 0,086376 | 0,086376 | 100,00 | Казахстан |
| 146672 | Масло антраценовое ГОСТ 11126-88 | т | 0,06428 | 0,002882 | 0,002882 | 100,00 | Казахстан |
| 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,15744 | 0,008455 | 0,008455 | 100,00 | Казахстан |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1826 | 0,038572 | 0,038572 | 100,00 | Казахстан |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00013 | 0,000027 | 0,000027 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 м2** | **15,00595** | **0,104021** | **0,104021** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 15,00595 | 0,104021 | 0,104021 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **77,33717** | **0,002165** | **0,002165** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 77,33717 | 0,002165 | 0,002165 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кг** | **203,98688** | **0,066500** | **0,066500** | **100,00** | **Казахстан** |
| 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 203,98688 | 0,066500 | 0,066500 | 100,00 | Казахстан |
| | **Итого:** | | | **29,024159** | **29,024159** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**