Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		Стоимость выполненных работ в тыс.тенге							
			номер	дата	наименование	код	наименование	код	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
											строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты	
												в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
			№98-3	24.04.2025 г	МБ											
1									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37									**20 459 539,20**	**9 327 267,14**							**1 119 272,06**	**10 446 539,20**
Итого к оплате:																		**10 446 539,20**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Жанбырбаев Б.О.

Технадзор

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Бердібеков Р.К.

Подрядчик:
ТОО "СПМК-7"

Мырзабаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СПМК-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **100 Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Строительство линии электропередач к жилому дому, село Доскей, улица Доскея №37**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98** от **27.09.2024 год**

Акт выполненных работ №6

за **апрель 2025** (месяц, год) на **2-01-03-01 наружные сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция										
1	28	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5	2 362 2 279	10 2	11 810 11 395	50 10	365		11 810	
2	29	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые полиции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,00284	574 855		1 632		1 632		1 632	Казахстан
3	30	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канале-километр трубопровода	0,005	936 290 886 704	0 0	4 681 4 434	0 0	247		4 681	
4	31	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	5	3 895		19 475		19 475		19 475	Казахстан
			Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция					37 598 15 829	50 10	21 719 0	0 0	37 598	
			Раздел 3: Усиление										
5	32	6401-0302-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 400 А	шт	1	49 379 31 932	585 143	49 379 31 932	585 143	16 862		49 379	
6	34	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт	1	19 232 13 239	314 71	19 232 13 239	314 71	5 679		19 212	
7	35	цена	Выключатель автоматический трехполюсной номинальный ток теплового расцепления 250А, марка ВА 57-35 3Р УХЛ3	шт	1	299 295		299 295		299 295		299 295	
			Итого по разделу 3: Усиление					367 906 45 171	899 214	321 836 0	0 0	367 906	
			ИТОГО по акту					405 504 61 008	949 224	343 555 0	0 0	405 504	
			Всего по акту									405 504	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					28385				433889	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					1302				435191	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)										

№ пп	№ тех.части по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%					21760				456950	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					13056				470006	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									479038	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192										
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					57484				536514	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка 2%					10730				525784	
			Итого со скидкой										

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Жанбырбаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "СПМК-7"

Мәрзабаев С.К.

Технадзор

Авторский надзор

ТОО Go project

Ержанов Е. А.

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Кәрімов О.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СПМК-7"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **100 Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37**
(наименование, адрес)

Объект: **02-02 Строительство линии электропередач к жилому дому, село Доскей, улица Доскея №35**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98** от **27.09.2024 год**

Акт выполненных работ №5

за **апрель 2025** (месяц, год) на **2-01-02-01 наружные сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование										
1	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	16 641 12 535	3 871 1 147	235		16 641	
2	2	247-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 065,0		10 065		10 065		10 065	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 725,0 5 453,0	230,0 71,0	5 725 5 453	230 71	42		5 725	
4	4	247-301-0319 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ. A/R-1.0/2.0	шт.	1	43 041,0		43 041		43 041		43 041	
5	5	247-216-1306 *СпрСЦ 09 2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	0,3	613,0		184		184		184	
6	6	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	15 005,0 12 073,0	1 114,0 335,0	45 015 36 219	3 342 1 005	5 454		45 015	
7	7	247-302-0514 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 300/5А	шт.	3	2 987,0		8 961		8 961		8 961	
8	8	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	19 232,0 13 239,0	314,0 71,0	19 232 13 239	314 71	5 679		19 232	
9	9	цена	Выключатель автоматический трехполюсной номинальный ток теплового расцепления 200А, марка ВА 57-35 3Р УХЛ3	шт	1	143 319,0		143 319		143 319		143 319	
10	10	6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых контов до 2	шт.	1	6 993,0 6 036,0	919,0 286,0	6 993 6 036	919 286	38		6 993	
11	11	252-207-1724 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 3Р 30kA 400V импульсный	шт.	1	33 768,0		33 768		33 768		33 768	
12	12	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	16 641 12 535	3 871 1 147	235		16 641	
13	13	цена	Шкаф АСКУЭ У1 IP54	шт	1	692 500,0		692 500		692 500		692 500	
			Итого по разделу 1: Оборудование					1 042 085 86 017	12 547 3 727	943 521 0	0 0	1 042 085	
			Раздел 3: Усиление										
14	38	6401-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 3 т	шт.	1	259 917,0 162 983,0	79 412,0 24 717,0	259 917 162 983	79 412 24 717	17 522		259 917	
15	39	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ -400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	2 663 147,0		2 663 147		2 663 147		2 663 147	Казахстан
16	40	6401-0302-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 630 А	шт.	1	41 103,0 26 478,0	383,0 71,0	41 103 26 478	383 71	14 242		41 103	
17	41	цена	Выключатель автоматический трехполюсной номинальный ток теплового расцепления 630А		1	415 000,0		415 000		415 000		415 000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт				3 379 167	79 795	446 764	0	3 379 167	
			Итого по разделу 3 Усиление					189 461	24 788	2 663 147	0		
			ИТОГО по акту					4 421 252	92 342	1 390 285	0	4 421 252	
								275 478	28 515	2 663 147	0		
			В том числе							2 663 147			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Всего по акту									4 421 252	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					123067				4544319	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					5644				4549963	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					94341				4644304	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)					136499				4780803	
			Сметная прибыль 5%									4872594	
			Итого со сметной прибылью					584711				5457305	
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)										
			Итого с непредвиденными работами и затратами					109146				5348159	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192										
			Налог на добавленную стоимость (12 %)										
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка 2%										
			Итого со скидкой										

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Жанбырбаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "СПМК-7"

Мынжасаев С.К.

Авторский надзор

ТОО G6 project

Ержанов Е. А.

Технадзор

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Керімов О.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СПМК-7"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **100 Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37**
(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Строительство линии электропередач к жилому дому, село Доскей, улица Доскея №36**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98** от **27.09.2024 год**

Акт выполненных работ №4

за **апрель 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 наружные сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование										
1	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	235,0		16 641,0	
2	2	247-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 065,0		10 065,0		10 065,0		10 065,0	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 725,0 5 453,0	230,0 71,0	5 725,0 5 453,0	230,0 71,0	42,0		5 725,0	
4	4	247-301-0319 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	43 041,0		43 041,0		43 041,0		43 041,0	
5	5	247-216-1306 *СпрСЦ 09 2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	0,3	613,0		184,0		184,0		184,0	
6	6	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	15 005,0 12 073,0	1 114,0 335,0	45 015,0 36 219,0	3 342,0 1 005,0	5 454,0		45 015,0	
7	7	247-302-0514 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 300/5А	шт.	3	2 987,0		8 961,0		8 961,0		8 961,0	
8	8	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	19 232,0 13 239,0	314,0 71,0	19 232,0 13 239,0	314,0 71,0	5 679,0		19 232,0	
9	9	цена	Выключатель автоматический трехполюсной номинальный ток теплового расцепления 250А, марка ВА 57-35 3Р УХЛ3	шт	1	299 295,0		299 295,0		299 295,0		299 295,0	
10	10	6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 993,0 6 036,0	919,0 286,0	6 993,0 6 036,0	919,0 286,0	38,0		6 993,0	
11	11	252-207-1724 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 3Р 30kA 400V импульсный	шт.	1	33 768,0		33 768,0		33 768,0		33 768,0	
			Итого по разделу 1: Оборудование					488 920 73 482	8 676 2 580	406 762 0	0 0	488 920	
			Раздел 3: Усиление										
12	32	6401-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 3 т	шт.	1	259 917,0 162 983,0	79 412,0 24 717,0	259 917,0 162 983,0	79 412,0 24 717,0	17 522,0		259 917,0	
13	33	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ–400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ –400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	2 663 147,0		2 663 147,0		2 663 147,0		2 663 147,0	Казахстан
14	34	6401-0302-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 400 А	шт.	1	49 379,0 31 932,0	585,0 143,0	49 379,0 31 932,0	585,0 143,0	16 862,0		49 379,0	
15	35	цена	Рубильник, марка РПС-400А	шт	1	43 219,0		43 219,0		43 219,0		43 219,0	
16	36	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А		1	19 232,0	314,0	19 232,0	314,0	5 679,0		19 232,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		13 239,0	71,0	13 239,0	71,0				
17	37	цена	Выключатель автоматический трехполюсной номинальный ток теплового расцепления 250А, марка ВА 57-35 3Р УХЛ3	шт	1	299 295,0		299 295,0		299 295,0		299 295,0	
			Итого по разделу 3. Усиление					3 334 189	80 311	382 577	0	3 334 189	
								208 154	24 931	2 663 147	0		
			ИТОГО по акту					3 823 109	88 987	789 339	0	3 823 109	
								281 636	27 511	2 663 147	0		
			В том числе							2 663 147			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Всего по акту									3 823 109	

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					81197					3904306	
	Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)											
	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					3723					3908030	
	Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)											
	Сметная прибыль 5%					62244					3970274	
	Итого со сметной прибылью											
	Непредвиденные работы и затраты (3 %)					117241					4087515	
	Итого с непредвиденными работами и затратами										4165995	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192											
	Налог на добавленную стоимость (12 %)					499919					4665915	
	Итого с НДС											
	Тендерная скидка 2%					93318					4572596,30	
	Итого со скидкой											

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

_____ **Жанбырбаев Б.О.**

Авторский надзор

ТОО G6 project

_____ Бржанов Е. А.

Подрядчик:

ТОО "СПМК-7"

_____ Мирзабаев С К

Технадзор

ТОО "General Строй Инжиниринг"

_____ Кәрімов О.Е