Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

**Подрядчик: ТОО "СПМК-7"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37**

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №98 | 27.09.2024 г | МБ | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ в тыс.тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 4 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37** | **10 013 000** | **8 940 179** | | | | | | | **1 072 821** | **10 013 000** |
| ***Итого к оплате:*** | | | | | | | | | | **10 013 000** |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

**Жанбырбаев Б.О.**

**Технадзор**

**ТОО "General Строй Инжиниринг"**

**Бердібеков Р.Қ.**

**Подрядчик:**
**ТОО "СПМК-7"**

**Мырзабаев С.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СПМК-7"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37

(наименование, адрес)

Объект : 02-03 Строительство линии электропередач к жилому дому, село Доскей, улица Доскея №37

( наименование)

Договор подряда (контракт) №98 от 27.09.2024 год

# Акт выполненных работ №3 за декабрь 2024 год

на 2-01-03-01 наружные сети электроснабжения работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 16 641 | 3 871 | 16 641 | 3 871 | 235 | | 16 641 | |
| | | | | | | 12 535 | 1 147 | 12 535 | 1 147 | | | | |
| 2 | 2 | 247-201-0324 *РСНБ РК 2022* | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 10 065 | | 10 065 | | 10 065 | | 10 065 | |
| 3 | 3 | 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5 725 | 230 | 5 725 | 230 | 42 | | 5 725 | |
| | | | | | | 5 453 | 71 | 5 453 | 71 | | | | |
| 4 | 4 | 247-301-0319 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 1 | 43 041 | | 43 041 | | 43 041 | | 43 041 | |
| 5 | 5 | 247-216-1306 *СпрСЦ 09.2024* | DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм | шт. | 0,3 | 613 | | 184 | | 184 | | 184 | |
| 6 | 6 | 6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ | шт. | 3 | 15 005 | 1 114 | 45 015 | 3 342 | 5 454 | | 45 015 | |
| | | | | | | 12 073 | 335 | 36 219 | 1 005 | | | | |
| 7 | 7 | 247-302-0514 *РСНБ РК 2022* | Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 300/5А | шт. | 3 | 2 987 | | 8 961 | | 8 961 | | 8 961 | |
| 8 | 8 | 6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А | шт. | 1 | 19 232 | 314 | 19 232 | 314 | 5 679 | | 19 232 | |
| | | | | | | 13 239 | 71 | 13 239 | 71 | | | | |
| 9 | 9 | цена | Выключатель автоматический трехполюсной номинальный ток теплового расцепления 250А, марка ВА 57-35 3Р УХЛ3 | шт | 1 | 299 295 | | 299 295 | | 299 295 | | 299 295 | |
| 10 | 10 | 6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 1 | 6 993 | 919 | 6 993 | 919 | 38 | | 6 993 | |
| | | | | | | 6 036 | 286 | 6 036 | 286 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | 252-207-1724<br>*РСНБ РК 2022* | Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 3Р 30кА 400V импульсный | шт. | 1 | 33 768 | | 33 768 | | 33 768 | | 33 768 | |
| | | | Итого по разделу 1: Оборудование | | | | | 488 920 | 8 676 | 406 762 | 0 | 488 920 | |
| | | | | | | | | 73 482 | 2 580 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 18 | 7 806<br>7 806 | 0<br>0 | 140 508<br>140 508 | 0<br>0 | | | 140 508 | |
| 13 | 13 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 6 | 3 708<br>3 708 | 0<br>0 | 22 248<br>22 248 | 0<br>0 | | | 22 248 | |
| 14 | 14 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 6 | 4 973 | | 29 838 | | 29 838 | | 29 838 | Казахстан |
| 15 | 15 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 12 | 4 073<br>4 073 | 0<br>0 | 48 876<br>48 876 | 0<br>0 | | | 48 876 | |
| 16 | 16 | 6301-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 25 | 16 427<br>3 671 | 8 003<br>1 539 | 410 675<br>91 775 | 200 075<br>38 475 | 118 825 | | 410 675 | |
| 17 | 17 | 241-207-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 25 | 1 391 | | 34 775 | | 34 775 | | 34 775 | |
| 18 | 18 | 6401-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг | м | 105 | 1 348<br>724 | 583<br>162 | 141 540<br>76 020 | 61 215<br>17 010 | 4 305 | | 141 540 | |
| 19 | 19 | 6401-0201-0803<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг | м | 30 | 2 008<br>1 147 | 787<br>214 | 60 240<br>34 410 | 23 610<br>6 420 | 2 220 | | 60 240 | |
| 20 | 20 | 6401-0201-0710<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 3 кг | м | 30 | 2 161<br>1 328 | 736<br>194 | 64 830<br>39 840 | 22 080<br>5 820 | 2 910 | | 64 830 | |
| 21 | 21 | 243-113-0912<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 | м | 168,3 | 5 134 | | 864 052 | | 864 052 | | 864 052 | Казахстан |
| 22 | 22 | 6401-0201-2203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 2 | 92 648<br>36 219 | 56 355<br>18 754 | 185 296<br>72 438 | 112 710<br>37 508 | 148 | | 185 296 | |
| 23 | 23 | 243-903-2006<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней | | 2 | 55 876 | | 111 752 | | 111 752 | | 111 752 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** | | 100 | 23 | 2 | 2 300 | 200 | | | 2 300 | |
| | | | | м | | 21 | 1 | 2 100 | 100 | | | | |
| 25 | 25 | 249-101-0501 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** | | 100 | 53 | | 5 300 | | 5 300 | | 5 300 | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2** | | 10 | 1 555 | 5 | 15 550 | 50 | 520 | | 15 550 | |
| | | | | м | | 1 498 | 0 | 14 980 | 0 | | | | |
| 27 | 27 | 243-202-0404 *РСНБ РК 2022* | **Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х2,5** | | 10,2 | 1 472 | | 15 014 | | 15 014 | | 15 014 | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 28 | 29 | 243-142-0113 *РСНБ РК 2022* | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2** | | 0,00216 | 574 855 | | 1 242 | | 1 242 | | 1 242 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | 2 154 036 | 419 940 | 1 190 901 | 0 | 2 154 036 | |
| | | | | | | | | 543 195 | 105 333 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 3: Усиление** | | | | | | | | | | |
| 29 | 33 | цена | **Рубильник, марка РПС-400А** | | 1 | 43 219 | | 43 219 | | 43 219 | | 43 219 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Усиление** | | | | | 43 219 | 0 | 43 219 | 0 | 43 219 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 2 686 175 | 428 616 | 1 640 882 | 0 | 2 686 175 | |
| | | | | | | | | 616 677 | 107 913 | 0 | 0 | | |
| | | | Всего по акту | | | | | | | | | 2 686 175 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7% | | | | | 188032 | | | | | |
| | | | Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | | | | | | 2874208 | |
| | | | Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% | | | | | 8623 | | | | | |
| | | | Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) | | | | | | | | | 2882830 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | 144142 | | | | | |
| | | | Итого со сметной прибылью | | | | | | | | | 3026972 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (3 %) | | | | | 86485 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3113457 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192 | | | | | | | | | 3173235 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | 380788 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3554033 | |
| | | | Тендерная скидка 2% | | | | | 71080 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 3482953 | |

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

_____ Жанбырбаев Б.О.

Подрядчик

ТОО "СПМК-7"

_____ Мырзабаев С.К.

Авторский надзор

ТОО G6 project

_____ Ермаков Е. А.

Технадзор

ТОО "General Строй Инжиниринг"

_____ Джуманов Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СПМК-7"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Строительство линии электропередач к жилому дому, село Доскей, улица Доскея №35
( наименование)

Договор подряда (контракт) №98 от 27.09.2024 год

# Акт выполненных работ №1 за декабрь 2024 год

на 2-01-02-01 наружные сети электроснабжении работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 29,7 | 7 806<br>7 806 | 0<br>0 | 231 838<br>231 838 | 0<br>0 | | | 231 838 | |
| 2 | 15 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 9,9 | 3 708<br>3 708 | 0<br>0 | 36 709<br>36 709 | 0<br>0 | | | 36 709 | |
| 3 | 16 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 9,9 | 4 973 | | 49 233 | | 49 233 | | 49 233 | Казахстан |
| 4 | 17 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 19,8 | 4 073<br>4 073 | 0<br>0 | 80 645<br>80 645 | 0<br>0 | | | 80 645 | |
| 5 | 18 | 6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 25 | 16 427<br>3 671 | 8 003<br>1 539 | 410 675<br>91 775 | 200 075<br>38 475 | 118 825 | | 410 675 | |
| 6 | 19 | 241-207-1005 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 35 | 1 391 | | 48 685 | | 48 685 | | 48 685 | |
| 7 | 20 | 6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг | м | 160 | 1 348<br>724 | 583<br>162 | 215 680<br>115 840 | 93 280<br>25 920 | 6 560 | | 215 680 | |
| 8 | 21 | 6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг | м | 40 | 2 008<br>1 147 | 787<br>214 | 80 320<br>45 880 | 31 480<br>8 560 | 2 960 | | 80 320 | |
| 9 | 22 | 6401-0201-0710 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 3 кг | м | 30 | 2 161<br>1 328 | 736<br>194 | 64 830<br>39 840 | 22 080<br>5 820 | 2 910 | | 64 830 | |
| 10 | 23 | 243-113-0912 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 | м | 234,6 | 5 134 | | 1 204 436 | | 1 204 436 | | 1 204 436 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 24 | 6401-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 2 | 92 648 | 56 355 | 185 296 | 112 710 | 148 | | 185 296 | |
| | | | | | | 36 219 | 18 754 | 72 438 | 37 508 | | | | |
| 12 | 25 | 243-903-2006 *РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-CEE01-L12, с ленточной броней | шт. | 2 | 55 876 | | 111 752 | | 111 752 | | 111 752 | |
| 13 | 26 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 190 | 23 | 2 | 4 370 | 380 | | | 4 370 | |
| | | | | | | 21 | 1 | 3 990 | 190 | | | | |
| 14 | 27 | 249-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 190 | 53 | | 10 070 | | 10 070 | | 10 070 | |
| 15 | 28 | 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 10 | 1 555 | 5 | 15 550 | 50 | 520 | | 15 550 | |
| | | | | | | 1 498 | 0 | 14 980 | 0 | | | | |
| 16 | 29 | 243-202-0404 *РСНБ РК 2022* | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х2,5 | м | 10,2 | 1 472 | | 15 014 | | 15 014 | | 15 014 | |
| 17 | 30 | 6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2 | м | 5 | 2 362 | 10 | 11 810 | 50 | 365 | | 11 810 | |
| | | | | | | 2 279 | 2 | 11 395 | 10 | | | | |
| 18 | 31 | 243-142-0113 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,005 | 574 855 | | 2 874 | | 2 874 | | 2 874 | Казахстан |
| 19 | 32 | 6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 25 | 1 475 | 465 | 36 875 | 11 625 | 2 625 | | 36 875 | |
| | | | | | | 905 | 120 | 22 625 | 3 000 | | | | |
| 20 | 33 | 243-304-0108 *РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E | м | 10,2 | 222 | | 2 264 | | 2 264 | | 2 264 | |
| 21 | 34 | 243-111-0801 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 | м | 15,3 | 167 | | 2 555 | | 2 555 | | 2 555 | Казахстан |
| 22 | 35 | 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,005 | 936 290 | 0 | 4 681 | 0 | 247 | | 4 681 | |
| | | | | | | 886 704 | 0 | 4 434 | 0 | | | | |
| 23 | 36 | 241-701-0102 *РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 5 | 3 895 | | 19 475 | | 19 475 | | 19 475 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция | | | | | 2 845 637 | 471 730 | 1 601 518 | 0 | 2 845 637 | |
| | | | | | | | | 772 389 | 119 483 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 3: Усиление | | | | | | | | | | |
| 24 | 37 | 6401-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т | шт. | 1 | 44 329 | 6 417 | 44 329 | 6 417 | 3 504 | | 44 329 | |
| | | | | | | 34 408 | 1 997 | 34 408 | 1 997 | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Усиление | | | | | 44 329 | 6 417 | 3 504 | 0 | 44 329 | |
| | | | | | | | | 34 408 | 1 997 | 0 | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2 889 966 | 478 147 | 1 605 022 | 0 | 2 889 966 | |
| | | | | | | | | 806 797 | 121 480 | 0 | 0 | | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) 7% | | | | | 202298 | | | | 3092364 | |
| | | | Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% | | | | | 9277 | | | | 3101540 | |
| | | | Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | 155077 | | | | 3256617 | |
| | | | Итого со сметной прибылью | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (3 %) | | | | | 93046 | | | | 3349664 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к= 1,0192 | | | | | | | | | 3413977 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | 409677 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3823654 | |
| | | | Тендерная скидка 2% | | | | | 76473 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 3747181 | |

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

_____ .Жанбырбаев Б.О.

Подрядчик
ТОО "СПМК-7"

_____ Мырзабаев С.К.

Авторский надзор
ТОО "G6 project"

_____ Ермаков Е. А.

Технадзор
ТОО "General Строй Инжиниринг"

_____ Джумашев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство линии электропередач к 3-м пятиэтажным домам по адресу Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея №35,36,37
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Строительство линии электропередач к жилому дому, село Доскей, улица Доскея №36
( наименование)

Договор подряда (контракт) №98 от 27.09.2024 год

# Акт выполненных работ №2 за декабрь 2024 год

на 2-01-01-01 наружные сети электроснабжения работы

| № п/п | № позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 17,1 | 7 806 | 0 | 133 483 | 0 | | | 133 483 | |
| | | | | | | 7 806 | 0 | 133 483 | 0 | | | | |
| 2 | 13 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 5,7 | 3 708 | 0 | 21 136 | 0 | | | 21 136 | |
| | | | | | | 3 708 | 0 | 21 136 | 0 | | | | |
| 3 | 14 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 5,7 | 4 973 | | 28 346 | | 28 346 | | 28 346 | Казахстан |
| 4 | 15 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 11,4 | 4 073 | 0 | 46 432 | 0 | | | 46 432 | |
| | | | | | | 4 073 | 0 | 46 432 | 0 | | | | |
| 5 | 16 | 6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 25 | 16 427 | 8 003 | 410 675 | 200 075 | 118 825 | | 410 675 | |
| | | | | | | 3 671 | 1 539 | 91 775 | 38 475 | | | | |
| 6 | 17 | 241-207-1005 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 25 | 1 391 | | 34 775 | | 34 775 | | 34 775 | |
| 7 | 18 | 6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг | м | 100 | 1 348 | 583 | 134 800 | 58 300 | 4 100 | | 134 800 | |
| | | | | | | 724 | 162 | 72 400 | 16 200 | | | | |
| 8 | 19 | 6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг | м | 30 | 2 008 | 787 | 60 240 | 23 610 | 2 220 | | 60 240 | |
| | | | | | | 1 147 | 214 | 34 410 | 6 420 | | | | |
| 9 | 20 | 6401-0201-0710 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 3 кг | | 30 | 2 161 | 736 | 64 830 | 22 080 | 2 910 | | 64 830 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 1 328 | 194 | 39 840 | 5 820 | | | | |
| 10 | 21 | 243-113-0912 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 | м | 163,2 | 5 134 | | 837 869 | | 837 869 | | 837 869 | Казахстан |
| 11 | 22 | 6401-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт. | 2 | 92 648 | 56 355 | 185 296 | 112 710 | 148 | | 185 296 | |
| | | | | | | 36 219 | 18 754 | 72 438 | 37 508 | | | | |
| 12 | 23 | 243-903-2006 *РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней | шт. | 2 | 55 876 | | 111 752 | | 111 752 | | 111 752 | |
| 13 | 24 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 95 | 23 | 2 | 2 185 | 190 | | | 2 185 | |
| | | | | | | 21 | 1 | 1 995 | 95 | | | | |
| 14 | 25 | 249-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 95 | 53 | | 5 035 | | 5 035 | | 5 035 | |
| 15 | 26 | 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 10 | 1 555 | 5 | 15 550 | 50 | 520 | | 15 550 | |
| | | | | | | 1 498 | 0 | 14 980 | 0 | | | | |
| 16 | 27 | 243-202-0404 *РСНБ РК 2022* | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х2,5 | м | 10,2 | 1 472 | | 15 014 | | 15 014 | | 15 014 | |
| 17 | 28 | 6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2 | м | 5 | 2 362 | 10 | 11 810 | 50 | 365 | | 11 810 | |
| | | | | | | 2 279 | 2 | 11 395 | 10 | | | | |
| 18 | 29 | 243-142-0113 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,005 | 574 855 | | 2 874 | | 2 874 | | 2 874 | Казахстан |
| 19 | 30 | 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,005 | 936 290 | 0 | 4 681 | 0 | 247 | | 4 681 | |
| | | | | | | 886 704 | 0 | 4 434 | 0 | | | | |
| 20 | 31 | 241-701-0102 *РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 5 | 3 895 | | 19 475 | | 19 475 | | 19 475 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция | | | | | 2 146 258 | 417 065 | 1 184 475 | 0 | 2 146 258 | |
| | | | | | | | | 544 718 | 104 528 | 0 | 0 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2 146 258 | 417 065 | 1 184 475 | 0 | 2 146 258 | |
| | | | | | | | | 544 718 | 104 528 | 0 | 0 | | |
| | | | Всего по акту | | | | | | | | | 2 146 258 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7% | | | | | 150238 | | | | 2296496 | |
| | | | Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% | | | | | 6889 | | | | 2303386 | |
| | | | Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | 115169 | | | | 2418555 | |
| | | | Итого со сметной прибылью | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (3 %) | | | | | 69102 | | | | 2487656 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192 | | | | | | | | | 2535419 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | 304250 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2839670 | |
| | | | Тендерная скидка 2% | | | | | 56793 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 2782876 | |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

_____ Жанбырбаев Б.О.

**Авторский надзор**

**ТОО "G6-project"**

_____ Ерашова Е. А.

**Подрядчик:**

**ТОО "СПМК-7"**

_____ Мырзабаев С.К

**Технадзор**

**ТОО "General Строй Инжиниринг"**

_____ Джумашев Ж.К