Приложение 4 к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функцисй заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№113	**28.08.2024**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	681 213 379,00									
За отчетный период		87 686 645,54							10 522 397	98 209 043,00

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

БИН 050240007766
Руководитель _____ **Уалиев Т.Р**

Представитель технического надзора
ТОО "Жебе-АЬК"
БИН 170540011793
Директор _____ **Шарыпов С.Е.**

Подрядчик:

ТОО "ESG HOLDING", г. Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1

БИН 060340017134
Директор _____ **Дисалиев М.Н.**

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 28.08.2024г.**

Акт выполненных работ №7

июль 2025 (месяц, год) на 02-01 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1,1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-240108-0110 1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,03846		4818807,20	1477068,76	5004139	1533877	223125	3799190	9507596
			НР - 99%; СП - 8%				3126877,74	568561,66	3247137	590429		704266	
2	9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	69,32		11,25	1,08	780	75	--	536	1421
			НР - 72%; СП - 8%				10,17	0,57	705	40		105	
3	10	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	69,32		64,00	--	4436	--	4436	--	4791
			СП - 8%				--	--	--	--		355	
			Демонтажные работы										
4	157	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,96282		1267246,68	547266,84	1220130	526919	--	897362	2286891
			НР - 99%; СП - 8%				719979,84	221448,65	693211	213215		169399	

1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	158	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	127,585733	11000,70	3747,48	1403532	478125	--	1321326	2942847
			НР - 118%; СП - 8%			7253,22	1523,37	925407	194360		217989	
6	159	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	28,0257936	243,00	--	6810	--		--	7355
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
7	160	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км/вывоз мусора	т·км	196,180555	69,00	--	13536	--		--	14619
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
			РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
			Земляные работы									
8	161	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1813,1531	249,73	233,51	452799	423390	--	112375	610388
			НР - 72%; СП - 8%			16,22	69,86	29409	126667		45214	
9	162	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	56,0769	3622,45	--	203136	--	--	146258	377345
			НР - 72%; СП - 8%			3622,45	--	203136	--		27951	
10	163	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	810,523	64,61	64,61	52368	52368	--	13685	71337
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,45	--	19007		5284	
11	164	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	810,523	334,37	150,20	271015	121741	--	152045	456905
			НР - 72%; СП - 8%			184,17	76,37	149274	61900		33845	
12	165	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	347,367	1890,62	--	656739	--	--	472852	1219958
			НР - 72%; СП - 8%			1890,62	--	656739	--		90367	
			Устройство ж/б канала									
13	166	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	86,75	7955,45	1926,37	690135	167113	371823	212361	974696
			НР - 93%; СП - 8%			1742,93	889,29	151199	77146		72200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2326192	764612	599384	7127990	18476149
								1189757	284720	--	1368603	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2326192				
		Материалы		Тенге				371824				
		Всего заработная плата		Тенге					1474477			

1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1109576				
			Сметная прибыль	Тенге				274861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3710629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					1474477			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3710629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					1474477			
			РАЗДЕЛ 2. Тепловые камеры									
			Стены и днище ТК-4,ТК-6,ТК-7,ТК-10									
14	210	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В10** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,67	33310,03 2751,25	1920,78 527,50	55628 4595	3208 881	47825	4983 4849	65460
15	211	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,53	40157,54 8182,94	3096,35 1229,09	181914 37069	14027 5568	130818	38799 17657	238370
16	212	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-6,7,3** *СП - 8%*	т	0,2318	340720,00 --	-- --	78979 --	-- --	78979	-- 6318	85297
17	213	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0173	317238,00 --	-- --	5488 --	-- --	5488	-- 439	5927
			Стены и днище ТК-9,ТК-14									
18	216	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В10** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,67	33310,03 2751,25	1920,78 527,50	55628 4595	3208 881	47825	4983 4849	65460
19	217	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,53	40157,54 8182,94	3096,35 1229,09	181914 37069	14027 5568	130818	38799 17657	238370
20	218	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-8,9,3** *СП - 8%*	т	0,47656	340720,00 --	-- --	162374 --	-- --	162374	-- 12990	175364
21	219	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04198	317238,00 --	-- --	13318 --	-- --	13318	-- 1065	14383

1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	220	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00399	306174,00	--	1222	--	1222	--	1320
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Стены и днище ТК-8									
23	282	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10	$м^3$	1	33310,03	1920,78	33310	1921	28638	2984	39197
			НР - 91%; СП - 8%			2751,25	527,50	2751	528		2903	
24	283	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15	$м^3$	2,56	40157,54	3096,35	102803	7926	73929	21926	134708
			НР - 91%; СП - 8%			8182,94	1229,09	20948	3146		9978	
25	284	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-11,12,14	т	0,37584	340720,00	--	128056	--	128056	--	138300
			СП - 8%			--	--	--	--		10244	
26	285	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03808	317238,00	--	12080	--	12080	--	13046
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
27	286	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00798	306174,00	--	2443	--	2443	--	2638
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
			Стены и днище ТК-17									
28	288	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10	$м^3$	1,04	33310,03	1920,78	34642	1998	29783	3103	40765
			НР - 91%; СП - 8%			2751,25	527,50	2861	549		3020	
29	289	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15	$м^3$	2,67	40157,54	3096,35	107221	8268	77105	22868	140497
			НР - 91%; СП - 8%			8182,94	1229,09	21848	3282		10407	
30	290	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-16,17,18	т	0,4168	340720,00	--	142012	--	142012	--	153373
			СП - 8%			--	--	--	--		11361	
31	291	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04457	317238,00	--	14139	--	14139	--	15270
			СП - 8%			--	--	--	--		1131	
32	292	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00798	306174,00	--	2443	--	2443	--	2638

1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СН - 8%			--	--	--	--		195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1315614**	**54583**	**1129295**	**138445**	**1570383**
								131736	**20403**	--	**116322**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1315614**				
		Материалы		Тенге				**566741**				
		Всего заработная плата		Тенге					**152139**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**562554**				
			Накладные расходы	Тенге				**138445**				
			Сметная прибыль	Тенге				**116322**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1570381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
			Сметная заработная плата	Тенге					**152139**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1570381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
			Сметная заработная плата	Тенге					**152139**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20046529**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6187953**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3358191**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1303167**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1728679**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**20346**				
			- Накладные расходы	Тенге							**7266435**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1484925**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**20046529**				
			Итого с временными			1,04%	**208483,9016**	**20 255 013**				
			Итого с зимними удорожаниями			0,67%	**135708,5864**	**20 390 721**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,02	**407814,4298**	**20 798 536**				
			Итого в текущих ценах на 2024 год, К=1,075			1,075		**22 358 426**				
			Скидка 0,979999999			0,979999999		**21 911 258**				
			НДС 12%			0,12		**2 629 351**				
			Всего по Акту с НДС					**24 540 608**				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
БИН 050240007766
Руководитель _____ Уалиев Т.Р.

Представитель технического надзора
ТОО "Жебе-АВК"
БИН 170540011793
Эксперт _____ Слоновский Е.О

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г.Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1
БИН 060340017134
Директор _____ Дисалиев М.Н.

Представитель авторского надзора
ТОО "Сантехстрой-Проект"
БИН 130440005226
Авторский надзор _____ Жолдасов Н.Д.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 28.08.2024г.**

Акт выполненных работ №8

июль 2025 (месяц, год) на 02-01 Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	1,1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Трубы и фасонные изделия внутри камер										
1	15	519-103-0101	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с**	шт.	10		987991,00	--	9879910	--		--	9879910
							--	--	--	--	9879910	--	
2	20	С1241-105-0142 241-105-0142 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х3,0 мм**	м	6,5		9942,00	--	64623	--	64623	--	69793
			СП - 8%				--	--	--	--		5170	
3	22	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	м	6		30303,00	--	181818	--	181818	--	196363
			СП - 8%				--	--	--	--		14545	
			Неподвижная опора. Строительные работы										
4	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В10**	$м^3$	1,26		33310,03	1920,78	41971	2421	36083	3759	49389
			НР - 91%; СП - 8%				2751,25	527,50	3467	665		3658	
5	29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	13,44		15591,22	1097,57	209546	14751	64642	124599	360877
			НР - 91%; СП - 8%				9684,04	503,64	130153	6769		26732	
6	30	С1212-101-0702 212-101-0702 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	13,6416		26775,00	--	365254	--	365254	--	394474
			СП - 8%				--	--	--	--		29220	

1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	31	С1214-210-202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7458	291854,00	--	509519	--	509519	--	550280
			СП - 8%			--	--	--	--		40761	
8	32	С1214-210-101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315026	317238,00	--	9994	--	9994	--	10794
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
9	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	73,36	4148,68	33,63	304347	2467	257318	41840	373881
			НР - 93%; СП - 8%			607,44	5,82	44562	427		27695	
			Трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции									
10	34	Е11-240108-209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	78	84266,91	24859,49	6572819	1939040	300565	5020979	12521302
			НР - 99%; СП - 8%			55554,03	9467,71	4333214	738481		927504	
11	35	С1241-405-0112 241-405-0112 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	80	142021,00	--	11361680	--	11361680	--	12270614
			СП - 8%			--	--	--	--		908934	
12	36	С1241-411-0112 241-411-0112 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	27	631915,00	--	17061705	--	17061705	--	18426641
			СП - 8%			--	--	--	--		1364936	
			Строительные работы									
13	39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	$м^3$	591,92	1721,39	--	1018925	--	--	733626	1892755
			НР - 72%; СП - 8%			1721,39	--	1018925	--		140204	
14	40	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	591,92	3892,00	--	2303753	--	2303753	--	2488053
			СП - 8%			--	--	--	--		184300	
15	41	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	9000	108,00	--	972000	--		--	1049760
			СП - 8%			--	--	--	--		77760	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60534886
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5530321				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1958679			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					746342			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32516953		
			- Перевозка грузов	Тенге				972000				

1	1,1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9879910		
			- Накладные расходы	Тенге							5924803	
			- Сметная прибыль	Тенге							3752219	
			Стоимость оборудования					9879910				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	**Тенге**				50654976				
			Итого с временными	**Тенге**		1,04%	526811,7504	51 181 788				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		0,67%	342917,9779	51 524 706				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**		0,02	1030494,115	52 555 200				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ:	**Тенге**				62 435 110				
			Итого в текущих ценах на 2024 год, К=1,075	**Тенге**		1,075		67 117 743				
			Скидка 0,979999999	**Тенге**		0,979999999		65 775 388				
			НДС 12%	**Тенге**		0,12		7 893 047				
			Всего по Акту с НДС	**Тенге**				73 668 435				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
БИН 050240007766
Руководитель _____ Уалиев Т.Р.

Представитель технического надзора
ТОО "Жебе АБК"
БИН 170540011793
Эксперт_____ Сяоновский Е.О

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г.Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1

БИН 060340017134
Директор _____ Дисалиев М.Н.

Представитель авторского надзора
ТОО"Сайтекс Строй Проект"
БИН 110440005770
Авторский надзор _____ Жолдасов Н.Д.