Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, Алтынсарина,3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190132 от 09.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
929	**18.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»			усл	1	40 453 464,30	40 453 464,30
				Итого	1	x	40 453 464,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190132	09.07.2019г.				
		доп.согл 1	26.11.2019				
		доп.согл 2	12.12.2019				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»	745 418 488,57	40 453 464,30		36 119 164,55					4 334 299,75	40 453 464,30
	Итого	**745 418 488,57**	**40 453 464,30**							**4 334 299,75**	**40 453 464,30**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Нисан-Актобе»
_____ Қыдыралин Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «ТИМАКС ЭЛЕКТРО»
_____ Гальцев А.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»

Договор: Доп.соглашение №2 от 12.12.2019г. к договору №19032 от 09.07.2019г.

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

(локальная смета 2-1-1)

Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" в г.Актобе

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	939	1373,68	–	1289886	–	–	928718	2396092
					1373,68	–	1289886	–	–	177488	
2	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	73,8	231,14	231,14	17058	17058	–	2717	21357
					–	51,14	–	3774	–	1582	
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	5180	467,48	401,3	2421525	2078713	–	745406	3420285
					66,18	133,68	342812	692474	–	253354	
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,46	1738		19917		19917		21510

5	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	4840	695,54	444,3	3366402	2150396	201687	1202595	4934517
					209,57	135,53	1014319	655952	–	365520	
6	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	340	547,8	307,59	186251	104579	14168	70631	277433
					198,54	89,98	67504	30594	–	20551	
7	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	2590	407,16	340,98	1054546	883140	–	335234	1500962
					66,18	113,59	171406	294197	–	111182	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	927,7	716,36	–	664567	–	–	478491	1234503
					716,36	–	664571	–	–	91445	
11	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	140	1285,34	756,94	179948	105972	35371	51271	249717
					275,75	232,89	38605	32605	–	18498	
12	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5	787,8	381	3939	1905	1262	973	5305
					154,4	116	772	580	–	393	
13	2306-0311-0102	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 4х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	0,005	386627		1933		1933		2088
15	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	2,53366	8517243		21579798		21579798		23306182
									–	1726384	
		Итого					**37 369 951**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 589 875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 341 763				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 710 176				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 854 136				
		Накладные расходы, тенге					3 816 036				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 768 145				
		Всего					**37 369 951**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					896 878,82				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					38 266 829,82				

		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,8188%					1 078 665,40				
		Итого					39 345 495,22				
		Итого в текущих ценах на 2018 год,					39 345 495,22				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					786 909,90				
		Всего в ценах на 2018 год,					40 132 405,13				
		НДС (12 %)					4 815 892,71				
		Всего по акту с учетом НДС					44 948 297,83				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000000272913					**40 453 464,30**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Нисан-Актобе»

Қыдыралин Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО «ТИМАКС ЭЛЕКТРО»

Гальцев А.Н.