Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 84 от 13.03.2020

Номер документа	Дата составления
702	**27.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе			усл	1	87 380 566,00	87 380 566,00
				Итого	1	x	87 380 566,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе

Договор: Договор о государственных закупок работ № 84 от13.03.2020 года

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-1)

На электроснабжение ВЛ 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Концевая опора К3-126шт										
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	42	12897,67	6481,6	541702	272227	28361	292441	900874
					———	———	———	———	———	———	
					5740,81	2962,79	241114	124437	–	66731	
2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	156	25080		3912480		3912480		4225478
									———		

3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	431,2	823,56	18,61	355119	8025	247818	93211	484196
					———	———	———	———	———	———	
					230,23	2,21	99276	951	–	35866	
16	1320-0203-0101	Провод медный неизолированный. Монтаж НР = 61 %	км	0,039	576923,08	443897,44	22500	17312	–	6434	31249
					———	———	———	———	———	———	
					133025,64	137435,9	5188	5360	–	2315	
17	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,039	601867		23473		23473		25351
									———		
									–	1878	
	Раздел 2 Промежуточная опора П1-1320шт										
20	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	228	6417,11	2804,28	1463102	639376	153953	769518	2411230
					———	———	———	———	———	———	
					2937,6	1281,25	669773	292125	–	178610	
21	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2СТ РК 2387-2013	шт.	299	25080		7498920		7498920		8098834
									———		
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2492	823,56	18,61	2052313	46376	1432199	538689	2798282
					———	———	———	———	———	———	
					230,23	2,21	573738	5497	–	207280	
27	1320-0203-0101	Провод медный неизолированный. Монтаж НР = 61 %	км	0,5995	576930,78	443893,24	345870	266114	–	98911	480363
					———	———	———	———	———	———	
					133037,53	137436,2	79756	82393	–	35582	

28	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,5995	601867		360819		360819		389685
									–	28866	
	Раздел 4 Угловая анкерная опора УАЗ-134шт										
40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	18	12897,56	6481,61	232156	116669	12153	125332	386087
					5740,78	2962,83	103334	53331	–	28599	
41	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	186	25080		4664880		4664880		5038070
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	520,8	823,56	18,61	428910	9692	299313	112580	584809
					230,23	2,21	119905	1149	–	43319	
55	1320-0203-0101	Провод медный неизолированный. Монтаж НР = 61 %	км	0,0465	576924,73	443892,47	26827	20641	–	7672	37259
					133032,26	137440,86	6186	6391	–	2760	
56	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0465	601867		27987		27987		30226
									–	2239	
	Раздел 6 Промежуточная ответвительная опора ПОЗ -112 шт										
75	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	13	12897,62	6481,62	167669	84261	8778	90518	278842

					5740,77	2962,85	74630	38517	–	20655	
76	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	118	25080		2959440		2959440		3196195
77	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	330,4	823,56	18,61	272105	6149	189887	71422	371009
					230,23	2,21	76069	729	–	27482	
87	1320-0203-0101	Провод медный неизолированный. Монтаж НР = 61 %	км	0,0295	576949,15	443898,31	17020	13095	–	4867	23638
					133050,85	137423,73	3925	4054	–	1751	
88	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0295	601867		17755		17755		19175
									–	1420	
	Раздел 7 Кабельно-проводниковые изделия и комплектующие										
91	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,8	61920,26	21101,84	235297	80187	18246	134137	398989
					36016,84	8107,11	136864	30807	–	29555	
92	2306-1201-0326	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	-0,2263	1536982		-347819		-347819		-375645
93	2306-1201-0350	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2263	1659258		375490		375490		405529

94	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	1300	402,93	167,49	523803	217740	90978	197243	778730
					165,45	45,28	215085	58863	–	57684	
95	2306-0131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,3	70880		92144		92144		99516
									–	7372	
	Раздел 8 Осветительные приборы и комплектующие										
96	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	460	4339,42	837,35	1996133	385180	820213	746111	2961624
					1719	533,75	790740	245525	–	219380	
98	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	-51	9600,65	5498,14	-489633	-280405	-13753	-207078	-752448
					3832,84	1806,53	-195475	-92133	–	-55737	
##	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	-11	488		-5368		-5368		-5797
##	2404-0207-2606	Скрепа для ленты NB 20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	-1022	178		-181916		-181916		-196469
									–	-14553	
		Итого					**33 124 881**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 000 108				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 902 639				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					857 996				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 686 431				
		Накладные расходы, тенге					3 082 008				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 453 695				
		Всего					**33 124 881**				
		Временные здания и сооружения 2,4%					794 997				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					33 919 878				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,7405%					929 574				
		Итого					34 849 452				
		непредвиденные работы и затраты 2%					696 989				
		Итого в текущих ценах К = 1,049					**37 288 217**				
		Договорной коэфициент К = 0,90000000027291					**33 559 395**				
		НДС (12 %)					4 027 127				
		Всего по акту с учетом НДС					**37 586 523**				

ЗАКАЗЧИК
И.О.Руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

_____ Алдияров Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Дирекция строившихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Тыныштык Д.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «МастИнжПроект»

_____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе
Договор: Договор о государственных закупок работ № 84 от13.03.2020 года

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-2)
Кабельная линия 10кВ

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Траншея Т-1										
1	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м . Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 НР = 72 %	км траншеи	3,832	827408,4	645051,41	3170629	2471837	–	792866	4280575
					———	———	———	———	———	———	
					182356,99	105013,31	698792	402411	–	317080	
2	1101-0106-0106	Траншеи Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2 до 0,8м НР = 72 % К=-1,000;	км траншеи	-15,328	103385,44	57605,43	-1584692	-882976	–	-612968	-2373473
					———	———	———	———	———	———	
					45780,01	9761,81	-701716	-149629	–	-175813	
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	229,92	1738		399601		399601		431569
									———		
4	1310-0904-0101	Опознавательная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	3,832	25914,67	18562,63	99305	71132	–	25638	134938
					———	———	———	———	———	———	
					7352,04	3615,87	28173	13856	–	9995	
	Раздел 2 Траншея Т-2										

6	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м . Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 НР = 72 %	км траншеи	7,546	827408,43	645051,42	6243624	4867558	–	1561318	8429337
					182357,01	105013,38	1376066	792431	–	624395	
7	1101-0106-0106	Траншеи Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2 до 0,8м НР = 72 % К=-1,000;	км траншеи	-30,184	103385,4	57605,39	-3120585	-1738761	–	-1207061	-4673858
					45780,02	9761,79	-1381824	-294650	–	-346212	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	679,14	1738		1180345		1180345		1274773
9	1310-0904-0101	Опознавательная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	7,696	25914,63	18562,5	199439	142857	–	51489	271002
					7352,13	3615,64	56582	27826	–	20074	
10	2910-1045-1010(пл)	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м пог	7696	37		284752		284752		307532
									–	22780	
	Раздел 3 Укладка кабеля										
11	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	15540	548,43	307,58	8522624	4779835	657477	3228241	12690934
					198,54	89,98	3085312	1398356	–	940069	
13	2912-1020-5459(пл)	Кабель силовой бронированный АСБ 10 3х70мм2	пог метр	4144	4509		18685296		18685296		20180120
14	1308-0201-2508	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	41242,17	32345,28	742359	582215	1312	252051	1073963
					8824	10624,39	158832	191239	–	79553	
15	2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	11938		214884		214884		232075

16	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,39	1143187,18	–	445843	–	383940	47046	532320
					158725,64	–	61903	–	–	39431	
17	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	390	338,14	24,13	131875	9409	22501	74232	222596
					256,32	8,04	99965	3135	–	16489	
	Раздел 4 Прокол через автодорогу методом ГНБ										
18	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	150	2622,55	1853,35	393382	278002	49645	141590	577770
					438,23	515,23	65735	77285	–	42798	
19	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	158	2224		351392		351392		379503
20	1308-0206-2207	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	338,15	24,13	50722	3619	8655	28550	85614
					256,32	8,03	38448	1205	–	6342	
21	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,983	192,54	192,54	18481	18481	–	3044	23247
					–	44,05	–	4228	–	1722	
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,97	1648,45	–	1599	–	–	1151	2970
					1648,45	–	1599	–	–	220	

23	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	95,983	33,18	33,18	3185	3185	–	665	4158
					–	9,62	–	923	–	308	
24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,97	716,49	–	695	–	–	500	1291
					716,49	–	695	–	–	96	
25	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,953	133,12	63,24	12906	6131	–	6899	21389
					69,88	28,95	6775	2807	–	1584	
	Раздел 5 Распределительное Устройство										
26	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	121572	88885	121572	88885	1803	40352	174878
					30884	25160	30884	25160	–	12954	
28	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	121572	88885	121572	88885	1803	40352	174878
					30884	25160	30884	25160	–	12954	
30	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	11,2	27218,48	13888,93	304847	155556	25755	151470	492822
					11030	3831,61	123536	42914	–	36505	
32	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	121572	88885	121572	88885	1803	40352	174878
					30884	25160	30884	25160	–	12954	
33	5828-0102-0307(пл)(об)	КРН-IV-10 , с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А Р3 и А Micom P123 , со счетчиком Меркурий 234 ART-00-P с комплектующими производства Alageum Electric	Комплект	-1	4111607		-4111607		–		-4111607

	Раздел 6 Фундамент под РУ								-4111607	–	
34	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	36,21	0,97	0,97	35	35	–	9	48
35	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,968	–	0,36	–	13	–	4	
					133,11	63,24	3856	1832	–	2061	6390
36	1108-0101-0202	Основание под блочно-модульное здание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,242	69,87	28,96	2024	839	–	473	
					4939,66	1462,72	35773	10593	19966	8976	48329
37	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,48	719,97	612,81	5214	4438	–	3580	
					2164,35	–	14025	–	–	10098	26053
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,48	2164,35	–	14025	–	–	1930	
					716,36	–	4642	–	–	3342	8623
39	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,48	716,36	–	4642	–	–	639	
					133,18	63,27	863	410	–	462	1431
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5 НР = 91 %	м3	0,432	69,91	29,01	453	188	–	106	
					19916,67	1046,3	8604	452	7701	490	9822
41	1133-0108-0116	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,28	1043,98	201,39	451	87	–	728	
					34927,63	22900,88	79635	52214	–	38090	127143

					12026,75	8855,7	27421	20191	–	9418	
43	1109-0302-0401	Монтаж стальных элементов ростверк НР = 69 %	т конструкций	1,53615	26491,55	9364,32	40695	14385	5517	16951	62258
					13535,79	2456,14	20793	3773	–	4612	
44	1109-0701-0102	Ростверки .Изготовление НР = 69 %	т конструкций	1,53615	34341,05	7794,16	52753	11973	1301	29495	88828
					25699,96	2127,4	39479	3268	–	6580	
45	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,90028	272654		245465		245465		265102
46	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02844	225714		6419		6419		6933
47	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 300мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,60743	253879		154214		154214		166551
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,4	89,74	2,21	3446	85	1943	984	4784
					36,93	0,21	1418	8	–	354	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза НР = 69 %	м2	76,8	70,3	1,56	5399	120	3620	1156	7079
					21,6	0,21	1659	16	–	524	
50	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00134	633024		848		848		916
51	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,6	4939,72	1462,78	17783	5266	9925	4463	24026
					720	613,06	2592	2207	–	1780	
52	1106-0101-0114	Устройство отмостки из бетона В15 НР = 91 %	м3	1,8	20032,22	1128,33	36058	2031	32415	1835	40924

					895,56	224,44	1612	404	–	3031	
	Раздел 7 Наружный контур заземления РУ в блочно -модульном здании типа РП-10(6)кВ										
53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,072	1373,68	–	12462	–	–	8973	23150
					1373,68	–	12462	–	–	1715	
54	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	32,4	236,2	22,78	7653	738	2071	3625	12180
					149,51	5,9	4844	191	–	902	
55	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04082	253878		10363		10363		11192
56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,072	716,38	–	6499	–	–	4679	12072
					716,38	–	6499	–	–	894	
57	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1755,58	269,75	21067	3237	5014	9922	33468
					1068	80,33	12816	964	–	2479	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17316	225714		39085		39085		42212
									–	3127	
		Итого					**42 045 708**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 969 929				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 138 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 626 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 816 831				
		- оборудование, тенге					-4 111 607				
		Накладные расходы, тенге					4 813 388				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 419 061				
		Всего					**42 045 708**				
		Временные здания и сооружения 2,4%					910 418				

		Итого с временными зданиями и сооружениями					42 956 126				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,7405%					1 064 534				
		Итого					44 020 660				
		непредвиденные работы и затраты 2%					798 181				
		Итого в текущих ценах К = 1,049					**47 014 965**				
		Договорной коэфициент К = 0,90000000027291					**42 313 468**				
		НДС (12 %)					5 077 616				
		Всего по акту с учетом НДС					**47 391 085**				

ЗАКАЗЧИК

И.О.Руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

_____ Алдияров Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Тыныштык Д.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «МастИнжПроект»

_____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Акто

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4 г.Актобе

Договор: Договор о государственных закупок работ № 84 от13.03.2020 года

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2020

Включить

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЛ-04										
5	2306-1201-0326	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,27578	1536982		1960851		1960851		2117719
									–	156868	
		Итого					**2 117 719**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 960 851				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					156 868				
		Всего					**2 117 719**				

		Временные здания и сооружения 2,4%					50 825				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					2 168 544				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,7405%					59 429				
		Итого					2 227 973				
		непредвиденные работы и затраты 2%					44 559				
		Итого в текущих ценах К = 1,049					**2 383 887**				
		Договорной коэфициент К = 0,90000000027291					**2 145 498**				
		НДС (12 %)					257 460				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 402 958**				

ЗАКАЗЧИК
И.О.Руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

_____ Алдияров Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

_____ Кадайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Дирекция строившихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Тыныштык Д.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «МастИнжПроект»

_____ Балмагамбетов М.К.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84	13.03.2020 г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Коныс-4	487 380 566,00	87 380 566,00		78 018 362,50					9 362 203,50	87 380 566,00
	Итого	**487 380 566,00**	**87 380 566,00**							**9 362 203,50**	**87 380 566,00**

ЗАКАЗЧИК
И.О.Руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Актобе»
_____ Алдияров Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Кодайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Дирекция строившихся предприятий
«Стройинтеграция"
_____ Тыныштык Д.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Балмагамбетов М.К.