Генподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Субподрядчик: ТОО "ИМТЭС АКТОБЕ"

Наименование объекта: **Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 14-3	12.08.2024				17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :
ТОО "ИМТЭС АКТОБЕ"
Директор _____ Бөгенбай Д.Е.

Форма по приложению 3-1
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТЭС АКТОБЕ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района
(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района**
(наименование,)

Договор подряда (контракт): **№ 14-3 от 12.08.2024 года**

Акт №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Основание: Составлен (а) в текущих ценах на 20 год. тенге

Номер п/п	Номер п\п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Локальная смета 2-1. Демонтажные и ремонтные работы**				
1	1	1133-0204-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов.	км линии	0,50	114 202	57101
2	2	1133-0103-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Демонтаж	м3	3,00	63 300	189900
3	5	1207-0101-0208РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	5	8 439	42195

		Итого по смете 02-01:					**289196**
		Раздел 2. Локальная смета 04-01-02. Вл-0,4 кВ					
4	**1**	**1133-0204-0103РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,353**	**397 383**	**140272**
5	**2**	**243-701-0702РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**49,9**	**246**	**12270**
6	**3**	**243-701-0716РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**10**	**469**	**4690**
		Итого по смете 04-01-02:					**157233**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**446429**
Всего, сметная стоимость СМР -							**446429**
НДС 12%							**53571**
Итого к оплате с НДС							**500000**

Генподрядчик :

ТОО "СПМК-7"

Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :

ТОО "ИМТЭС АКТОБЕ"

Директор _____ Бөгенбай Д.Е.