Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска** — **020940001509**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Строй-Сервис",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Жангелдина, дом № 195** — **170340001150**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №КРБС 240826-2Р от 27.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
6	02.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"			работа	1	13649 613,00	13649 613,00	1462 458,54
				Итого	1	x	13649 613,00	1462 458,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байсалов А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменагорска**

Подрядчик: **ТОО "Акмешит Строй Сервис"БИН/ИИН 170340001150**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2025года *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
020940001509	170340001150	№КРБС 240826-2Р	27.08.2024г				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномон	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего выполнено с начала строительства	**81 629 180,00**									
1	**Акт выполненных работ №3 за июль 2025 года**	**13 649 613,00**	**12 187 154,46**	**12 187 154,46**	**12 187 154,46**					**1 462 458,54**	**-**
	ИТОГО к оплате	**13 649 613,00**									**13 649 613,00**

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменагорска БИН 020940001509
Руководитель Аубакиров Е.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Акмешит Строй Сервис"БИН/ИИН 170340001150
Руководитель, Байсалов А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор ТОО "УК ПроектТехНадзор" № KZ87VJE00085834 26.03.2024г
Директор Калиев М.Ж
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата
Генподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"
Договор №КРБС 240826-2Р от 27.08.2024г.

А К Т №3

приемки выполненных работ за июль месяц 2025 г.

Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земленные работы				
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	125,48	454	56 968
2	6101-0102-0117 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	501,93	688	345 328
3	6101-0203-0209 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3	м3	13,94	22500	313 650
4	6101-0203-0212 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 5р	м3	55,8	51760	2 886 655
5	6101-0102-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	17,39	619	10 764
6	6101-0102-0217 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	69,57	990	68 874
7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	8,2	12158	99 696
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	76,63	5997	459 550
9	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), (песок сверху труб)	м3	68,43	116	7 938
10	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 4 (земля)	м3	490,44	116	56 891

11	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	121,32	116	14 073
12	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	86,93	4461	387 795
13	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), (ПГС)	м3	86,93	116	10 084
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	86,93	673	58 504
15	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км(лишний грунт)	1 т·км	3597,86	78	280 633
		Итого по разделу 1.	тенге			5 057 403
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
23	6121-0801-0401 Кклим = 1,12	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 800 мм	шт.	0	74146	0
24	241-201-0622 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	1 м	0	20891	0
25	6114-0401-0104 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	0	512	0
26	6121-0301-0108 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0	488828	0
27	6121-0201-0146 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0	21008534	0
28	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,11665	4929245	574 996
29	241-201-0622 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	1 м	116,65	20891	2 436 935
34	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	10170	20 340
35	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	55799	111 598
36	6116-0501-0206 Кклим = 1,06	Установка компенсатора фланцевого (гибкая вставка) для воды, диаметр 100 мм	шт.	2	15817	31 634
37	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	1 шт.	2	29545	59 090
40	6121-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидрантов пожарных	1шт	2	13638	27 276
42	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	2	77612	155 224

43	6121-0401-0103 Кклим = 1,12	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм (д-300 мм)	т	0,1220	453796	55 363
50	1122-0801-0215 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	18869	150 952
51	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	3	18737	56 211
53	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм (для втулки)	1 шт.	3	17905	53 715
57	1146-0302-0403 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	9029	18 058
61	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,96	85227	337 499
62	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7,25	4879	35 373
63	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	2	11375	22 750
64	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект		14446	0
65	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	48622	97 244
66	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	29190	58 380
67	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	4	33244	132 976
68	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	38919	77 838
71	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4436	8 872
80	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,044	1133576	49 877
83	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,316	342886	108 352
84	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,09	1111386	100 025
91	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	18	254	4 572
92	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	412,5939	78	32 182
		Итого по разделу 2.	тенге			4 817 333
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				
89	1220-0101-0501	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	0	616	0

90	**1220-0101-0501**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**0**	**616**	**0**
91	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**0**	**254**	**0**
92	**412-101-0112**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**1 т·км**	**0**	**78**	**0**
93	**1291-2268-0103 СРД-2-268-01-03 Кклим = 1,12**	**Разборка бордюра вручную при отсутствии покрытия тротуара и проезжей части (или без разломки)**	**м бортового камня**	**0**	**813**	**0**
94	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси.(тротуар)**	**м3**	**0**	**8978**	**0**
95	**7101-0602-0312 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**0**	**513**	**0**
95.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0	30017	**0**
96	**7101-0602-0412 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0312**	**м2**	**0**	**10**	**0**
96.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0	30017	**0**
97	**7101-0602-0303 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**0**	**497**	**0**
97.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0	28364	**0**
98	**7101-0602-0403 Кклим = 1,12 Коб =8**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**0**	**10**	**0**
98.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0	28364	**0**
99	**7101-0602-0312 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**0**	**513**	**0**
99.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0	30017	**0**
100	**7101-0602-0412 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0312**	**м2**	**0**	**10**	**0**
100.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0	30017	**0**

101	7101-0301-0601 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	0	4982	0
102	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	0	59749	0
		Итого по смете:				9 874 736
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9 874 735,75
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике (6,5%)	Тенге			641 857,82
		Итогопо главам 8	Тенге			10 516 593,57
		Сметная прибыль (5%)	Тенге			525 829,68
		Итого	Тенге			11 042 423,25
		Непредвиденные работы и затраты (5%)	Тенге			525 829,68
		Оборудование	Тенге			-
		Итого	Тенге			11 568 252,93
		Итого в ценах 2024 года (К пер -1,075)	Тенге			12 435 871,90
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98				12 187 154,46
		НДС 12%	Тенге			1 462 458,54
		Итого с НДС	Тенге			13 649 613,00

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве

Руководитель _____ **Аубакиров Е.М.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Руководитель _____ **Байсалов А.А**

Авторский надзор:
ТОО "ВОСТОК МАССИВПРОЕКТ"

Эксперт _____ **Тсупкалиев К.Д.**

Технический надзор:
ТОО "УК ПроектТехНадзор" № KZ87VJE00085834 26.03.2024г

Эксперт _____ **Калиев М.Ж**