Генеральный подрядчик:ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"

Наименование стройки -Строительство газопровода в населенном пункте Арайлы с/о Жанажол Махтааральского района, Туркестанской области

Договор: №02 от 03.06.2024г.

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

на Газопровод среднего давления. Подземный газопровод.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок, УГВ ср. 0,9 м, колебание 0,625м, мокрый грунт ниже 0,275м										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		68,7472707	260,86	260,86	17933	17933	--	3094	22710
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,52	--	4298		1682	
2	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		243,9278159	286,94	286,94	69993	69993	--	12077	88636
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,77	--	16775		6567	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		2,1262043	2806,00	--	5966	--	--	4296	11083
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	5966	--		821	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		7,5441593	3226,90	--	24344	--	--	17528	45222
		НР - 72%; СП - 8%				3226,90	--	24344	--		3350	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		64,46909	1110,92	--	71620	--	--	51566	133041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%, СП - 8%			1110,92	--	71620	--		9855	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	257,87636	46,40	46,40	11965	11965	--	2811	15957
		ПР - 72%, СП - 8%			--	15,14	--	3904		1181	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	257,87636	230,73	111,79	59500	28828	--	31237	97996
		ПР - 72%, СП - 8%			118,94	49,30	30672	12713		7259	
		ГНБ -13 шт, рабочий и приемный котлованы									
8	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	15,604875	337,21	337,21	5262	5262	--	908	6664
		ПР - 72%, СП - 8%			--	80,82	--	1261		494	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,482625	2806,00	--	1354	--	--	975	2515
		ПР - 72%, СП - 8%			2806,00	--	1354	--		186	
10	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	86,536125	370,93	370,93	32099	32099	--	5539	40650
		ПР - 72%, СП - 8%			--	88,90	--	7693		3011	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,676375	3226,90	--	8636	--	--	6218	16043
		ПР - 72%, СП - 8%			3226,90	--	8636	--		1188	
12	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	52,65	2121,60	2121,60	111702	111702	--	50936	175649
		ПР - 72%, СП - 8%			--	1343,68	--	70745		13011	
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10,534	1110,92	--	11698	--	--	8423	21730

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	11698	--		1610	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		94,77	46,40	46,40	4397	4398	--	1033	5864
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,14	--	1435		434	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$		94,77	230,73	111,79	21866	10594	--	11479	36013
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	11272	4672		2668	
16	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,273	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100/140 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		5	10411,34	5871,64	52057	29358	16506	12236	69436
		НР - 99%; СП - 8%				1238,63	1233,25	6193	6166		5143	
17	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		41,9215	8178,60	4612,45	342859	193361	108708	80588	457323
		НР - 99%; СП - 8%				973,00	968,77	40790	40612		33876	
		ФУТЛЯРЫ										
18	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0835	553258,68	259613,52	46197	21678	--	30682	83029
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	24519	6472		6150	
19	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0075	650616,51	325176,66	4880	2439	--	3082	8599
		НР - 99%; СП - 8%				325439,85	89640,44	2441	672		637	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1338159
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1338159
		ИТОГО ПО АКТУ:			1 338 159							
		Оборудование										
		прочие затраты										
		Итого смр без оборудовании			1 338 159							
		Временные здания и сооружения	2,9%		38 807							
		Итого с временными			1 376 966							
		Дополнительные затраты работ в зимнее время	0,31%		4 269							
		Итого с зимними удорожаниями			1 381 234							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		27 625							
		Итого с непредвиденными			1 408 859							
		в том числе 2022г-68%	68%		958 024							
		Оборудование			0							
		прочие затраты			0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО 2022год-68% К=1		**958 024**							
		НДС 12%		**114 963**							
		ИТОГО С НДС на 2022 год		**1 072 987**							
		в том числе 2023г-32%	**32%**	**450 835**							
		в том числе 2023год-32% К=1,0450539		**471 147**							
		Оборудование		**-**							
		прочие затраты		**-**							
		ИТОГО 2023 год		**471 147**							
		НДС 12%		**56 538**							
		ИТОГО с НДС на 2023 год		**527 684**							
		НДС 12%	**12%**	**171 500**							
		ВСЕГО		**1 600 671**							
		ВСЕГО с пониж.коэф.0,999580412964212		**1 600 000**							

Генеральный подрядчик
ТОО "САК-КУРЫЛЫС"

Директор Бухарбаев Е.Е.

Субподрядчик
ТОО "Радикон"

Директор Анварбекова Д.Н.