Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию РК
от 08.02.2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" Декабря 2023 года

Заказчик: **Назарханов Д.И., ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства", БИН 021040003288, 48022, г.Жанаозен , Сатпаева 1**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «27» Декабря 2023 г. **ТОО «Компания «АрАй-НС» в лице директора Уразбаева А.М., Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000, 091240005958**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» Декабря 2023 года, **ТОО "Жана Гасыр-К" Койланов Тугель, аттестат №KZ03VJE0028855.. БИН 010340004212. +7 708 9481310**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **«27» Декабря 2023 года, эксперта Нагурного К.Н. от 01.01.2021г. ТОО "АТК-Жанаозен", БИН 060140018734,**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен»** - второй нормальный по уровню ответственности,

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр. Тенге**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "27" Декабря 2023 года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«18» Ноября 2011 года №43, Решение аппарата акима с.Тенге.**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области", 19.07.2022, KZ75REA00286057**

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "АТК-Жанаозен", Рабочий проект**

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" № 67 от 23.10.2020г.

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«19» июль 2022 года**;

окончание работ **«27» декабрь 2023 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **17**;

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы полиэтиленовые «питьевые» HDPE SDR17 Ø63x3.8мм	пм	38		38	
Трубы полиэтиленовые «технические» HDPE SDR17 Ø110x6.6мм	пм	8		8	
Трубы полиэтиленовые «питьевые» HDPE SDR17 Ø160x9.5мм	пм	21.3		21.3	
Трубы полиэтиленовые «питьевые» HDPE SDR17 Ø225x13.4мм	пм	13.9		13.9	
Трубы полиэтиленовые «питьевые» HDPE SDR17 Ø280x16.6мм	пм	1296.7		1296.7	
Трубы полиэтиленовые «питьевые» HDPE SDR17 Ø355x21.1мм	пм	1607.9		1607.9	
Трубы полиэтиленовые «питьевые» HDPE SDR17 Ø500x29.7мм	пм	6511.4		6511.4	

1. Диаметры водопроводных сетей определены на основании технико- экономического расчета, с учетом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков, а также с учетом возможности обеспечения требуемых напоров в сети, согласно указаний СНиП РК 4.01-02-2009 п.5.3.1, п.5.3.2.
2. Глубина заложения водопроводных сетей принята согласно указаний СНиП РК 4.01-02-2009 п. 11.41 на 0,5 м ниже глубины промерзания грунтов и составляет -3,0м.
3. На сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных железобетонных

элементов диам. 1000мм, 1500мм и 2000мм по ГОСТ 8020-90. В колодцах на сетях установлена запорная арматура, для отключения ремонтных участков сети.

4. На объекте установлено предусмотренное проектом фасонные механизмы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***908 886,812 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***807 777,687 тысяч тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3 728, 395 тысяч тенге***; и прочих затрат ***97 380,735 тысяч тенге***.

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***906 013,977 тысяч тенге 29 тиын***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***805 224,442 тысяч тенге 0 тиын***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***3 716,609 тенге***; и прочих затрат ***97 072, 926тысяч тенге 75 тиын***.

7. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 87% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8. Класс энергоэффективности объекта: - ;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен»** принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Назарханов Д.И.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП(при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Койланов Тугель, аттестат №KZ03VJE0028855.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата МП (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Жана Гасыр-К", директор Баймурзаев Т.А.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, МП (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: **ТОО «АТК-Жанаозен», ГИП Дуйсембаев М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата МП (при наличии)

2) организация: **ТОО «АТК-Жанаозен», руководитель Сыпачев С.А.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, МП (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **ТОО «АТК-Жанаозен», Нагурный К.Н. от 01.01.2021г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Подрядчик: (генеральный подрядчик) **Уразбаев А.М.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП (при наличии)