Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района" **БИН 111240021500** форма КС-3
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**
Договор №25 от 30.04.2020 г.

Наименование : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	42219	25	30.04.20г.	Областной бюджет	028	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	159 960 907	38 415 988							4 609 919	43 025 907
Удержание аванса 30%										12 907 772
ИТОГО к оплате										**30 118 135**

М.П.

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел строительства Коксуского района"
Руководитель _____ **Адетбеков К.Б.**

ПОДРЯДЧИК :
М.П. **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Директор _____ **Искаков Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Коксуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№25 от 30.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за сентябрь 2020 года
на 6-1-1 Наружные сети водопровода

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16 шт.)									
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	674,8	192,44	182,58	129860	123202	0	26050	168383
						9,87	43,75	6658	29523		12473	
2	2	Е11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	971,6	304,81	289,2	296158	280986	0	59403	384005
						15,62	69,3	15172	67332		28445	
3	3	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1718,4	16,56	16,56	28464	28464	0	8228	39627
						0	6,65	0	11427		2935	
4	4	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1718,4	143,96	66,41	247375	114123	0	135726	413749
						77,54	32,16	133252	55257		30648	
5	5	Е11-010107-1306	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	163,2	48,53	48,53	7921	7921	0	2003	10718
						0	17,05	0	2782		794	
6	6	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,92	33185,92	8498,46	1059295	271271	486547	407550	1584192
						9444,76	3452,05	301477	110189		117348	
7	7	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8	16380,66	1077,74	13105	862	11316	1005	15238
						1158,3	222,09	927	178		1129	
8	8	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	43704		174816		174816		188801
											13985	
9	9	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	32185		128740		128740		139039
											10299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32185		128740		128740	10299	139039
11	11	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	35064		280512		280512	22441	302953
12	12	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	49670		248350		248350	19868	268218
13	13	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1479		17748		17748	1420	19168
14	14	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2763		11052		11052	884	11936
15	15	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	16	21562		344992		344992	27599	372591
16	16	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	16	599		9584		9584	767	10351
17	17	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,576	187198,96 22520	1224,96 519,75	107827 12972	706 299	94150	12077 9592	129495
18	18	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27328	521309		142463		142463	11397	153860
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,8	17390,46 1158,3	1077,74 222,09	153036 10193	9484 1954	133359	11054 13127	177217
			Итого по разделу: 1. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16 шт.)									4528580
			Раздел: 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (65 шт.)									
20	20	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	702,1	192,44 9,87	182,58 43,75	135114 6928	128186 30717	0	27104 12977	175195
21	21	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1011,5	304,81 15,62	289,2 69,3	308320 15795	292525 70097	0	61842 29613	399775
22	22	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6155,5	16,56 0	16,56 6,65	101961 0	101961 40934	0	29473 10515	141948
23	23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6155,5	143,96 77,54	66,41 32,16	886124 477322	408802 197938	0	486187 109785	1482096
24	24	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	103,7	48,53 0	48,53 17,05	5033 0	5033 1768	0	1273 504	6810
25	25	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,67	33185,92 9444,76	8498,46 3452,05	851883 242447	218155 88614	391280	327751 94371	1274004
26	26	Е11-060101-0101	Упоры и опоры бетонные. Устройство	м3	0,85	16380,66 1158,3	1077,74 222,09	13924 985	916 189	12023	1068 1199	16191
27	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	24704		345856		345856	27668	373524
28	28	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21190		296660		296660	23733	320393

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21190		296660		296660	23733	320393
30	31	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	22792		319088		319088	25527	344615
31	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	1479		75429		75429	6034	81463
32	33	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2763		38682		38682	3095	41777
33	34	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	65	21562		1401530		1401530	112122	1513652
34	35	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	65	599		38935		38935	3115	42050
35	36	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,2984	187198,96 22520	1224,96 519,75	430258 51760	2815 1195	375683	48189 38276	516722
36	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1102	521309		578757		578757	46301	625058
37	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,75	17390,46 1158,3	1077,74 222,09	621709 41409	38529 7940	541771	44908 53329	719946
			Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (65 шт.)									8395612
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диаметром 1000мм (4 шт.)									
38	39	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	140	192,44 9,87	182,58 43,75	26942 1381	25561 6125	0	5405 2588	34934
39	40	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	201,2	304,81 15,62	289,2 69,3	61329 3142	58187 13943	0	12301 5890	79520
40	41	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	329,2	16,56 0	16,56 6,65	5453 0	5453 2189	0	1576 562	7591
41	42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	329,2	143,96 77,54	66,41 32,16	47390 25527	21863 10586	0	26002 5871	79263
42	43	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	12	48,53 0	48,53 17,05	582 0	582 205	0	147 58	788
43	44	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	5,08	3945,54 799,85	1530,04 680,7	20043 4063	7773 3458	8208	6995 2163	29201
44	45	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,2	33185,92 9444,76	8498,46 3452,05	205753 58558	52690 21403	94505	79161 22793	307706
45	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479		5916		5916	473	6389
46	47	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12147		48588		48588	3887	52475
47	48	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	13066		209056		209056	16724	225780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	49	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13066		52264		52264	4181	56445
49	50	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2763		11052		11052	884	11936
50	51	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16201		64804		64804	5184	69988
51	52	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11088	187198,96 22520	1224,96 519,75	20757 2497	136 58	18124	2325 1847	24928
52	53	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13312	521309		69397		69397	5552	74948
53	54	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	599		4792		4792	383	5175
54	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,6	848,99 255,88	20,12 2,45	40412 12180	958 117	27274	11436 4148	55996
55	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	17390,46 1158,3	1077,74 222,09	38259 2548	2371 489	33340	2764 3282	44304
56	57	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,52	156,03 31,37	2,51 0,37	81 16	1 0	64	11 7	100
57	58	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,52	89,95 23,98	1,6 0,24	47 12	1 0	33	9 4	60
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диаметром 1000мм (4 шт.)									1167527
			Раздел: 4. Водопроводная сеть									
68	69	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33443,3917	68,96 0	68,96 27,03	2306256 0	2306256 903975	0	650911 236571	3193706
69	70	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8174,5	190,78 8,44	182,25 49,93	1559517 69015	1489797 408132	706	343546 152245	2055308
70	71	С341-020203-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14305,375	196		2803854			224308	3028162
71	72	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	269425,39 201718	66881,87 19376,67	10777 8069	2675 775	33	8755 1563	21095
72	73	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	325		13130		13130	1050	14180
73	74	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7806	325069,01 226204	95866,69 28048,15	253749 176575	74834 21894	2340	196485 36019	486252
74	76	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,953	516897,85 327756	176445,81 52354,05	492604 312351	168153 49893	12099	358622 68098	919324
75	78	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,601	1285776,16 458105,5	465417,2 137623,9	3344304 1191532	1210550 357960	942221	1533997 390264	5268565
76	79	С123-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7338		73380		73380	5870	79250
77	83	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1156,45	26,01	4626	104	699	3833	9136

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			задвижка или клапан			955,68	12,25	3823	49		677	
78	84	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	22778		91112		91112	7289	98401
79	85	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	1928,91 1520,4	78,03 36,75	55938 44092	2263 1066	9584	44706 8052	108697
80	87	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	44	5966,98 3483,84	1905,98 572,25	262547 153289	83863 25179	25395	176683 35138	474369
81	89	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13311,78 6062,34	6471,4 1946	26624 12125	12943 3892	1556	15857 3398	45879
82	94	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	2658750,1 363127,3	101698,12 38090,87	4254 581	163 61	3510	636 391	5281
83	95	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1470250,3 243335	33039,86 782,82	2352 389	53 1	1910	387 219	2958
84	96	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0318	4186552,96 483840	220682,2 74822,75	133132 15386	7018 2379	110729	17588 12058	162778
85	97	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0318	2231698,11 303867,92	192704,4 36006,29	70968 9663	6127 1145	55176	10700 6533	88201
86	98	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0368	8944436,53 592704	507048,67 166835,55	329155 21812	18659 6140	288684	27672 28546	385373
87	99	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0368	3621824,3 383401	251591,26 45778,65	133283 14109	9259 1685	109915	15636 11914	160833
88	100	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	15578336,49 826506,24	768810,82 247471,3	18694 992	923 297	16780	1276 1598	21567
89	101	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	5194417,94 364958	696151,74 182272,19	6233 438	835 219	4960	650 551	7434
90	102	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	13346001,33 677087,04	640723,33 209331,4	33365 1693	1602 523	30070	2194 2845	38404
91	104	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3438	4257542,5 423759	278636,91 50898,65	1463743 145688	95795 17499	1222259	161555 130024	1755322
92	106	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0994	5892746,96 429088	765325,16 198632,97	585739 42651	76073 19744	467014	61772 51801	699311
93	107	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	41208641,91 1151808	1140110,16 354276,2	222527 6220	6157 1913	210150	8052 18446	249024
94	108	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	7307574,05 444648	1055802,95 263714,11	39461 2401	5701 1424	31358	3787 3460	46708
95	109	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		184	2047,3	91,46	376703	16829	55314	300678	731572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		1655,22	12,25	304560	2254		54191	
96	111	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	184	2411,29	147,54	443677	27148	252723	168577	661234
						890,25	44,63	463806	8211		48980	
97	112	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	601058,4	222230,36	20436	7556	957	14059	37254
						350676	66992,8	11923	2278		2760	
98	114	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	33	65522,75	168,53	2162251	5561	2095068	63349	2403648
						1867,32	71,75	61622	2368		178048	
99	115	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	33	604,51	0	19949	0	0	15161	37919
						604,51	0	19949	0		2809	
100	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,2	84,62	2,25	7125	189	3481	2398	10285
						41,03	0,24	3455	21		762	
101	118	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7927,81	3848,36	15856	7697	2567	7979	25742
						2795,91	1234	5592	2468		1907	
102	119	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	32450,34	15968,19	64901	31936	16876	25305	97422
						8044,01	4736,45	16088	9473		7216	
			Итого по разделу: 4. Водопроводная сеть									23430594
			Раздел: 5. Сопутствующие работы									
103	120	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,3	2605,48	1095,78	8598	3616	0	7103	16957
						1509,7	483,18	4982	1594		1256	
104	121	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,5	337,06	236,67	1517	1065	0	735	2432
						100,39	50,82	452	229		180	
105	122	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	30	696,04	216,13	20881	6484	13466	3306	26123
						31,05	70,99	932	2130		1935	
106	123	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1135,42	93,42	34063	2803	30025	2246	39213
						41,16	28,15	1235	844		2905	
107	124	Е11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	120	125,48	0,02	15057	2	15041	14	16277
						0,11	0	13	0		1206	
108	125	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1272,14	93,64	38164	2809	34120	2248	43646
						41,16	28,24	1235	847		3233	
109	126	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	60	141,57	0,02	8494	1	8486	7	9181
						0,11	0	7	0		680	
110	127	Е11-220101-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,012	316397,65	66797,47	3797	802	0	3194	7550
						249600,18	19278,16	2995	231		559	
111	128	Е11-220101-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,012	566416,62	111329,12	6797	1336	469	5324	13090
						416000,29	32130,26	4992	386		970	
112	129	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,365	343712,6	133307	125455	48657	0	90549	233285
						210405,6	40180,98	76798	14666		17280	
113	130	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	14354,58	6798,77	62012	29371	0	44126	114628
						7555,81	2761,64	32641	11930		8491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	131	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		803	237,87	225,34	191008	180949	0	39518	248969
				м3 грунта		12,53	55,83	10059	44827		18442	
115	132	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		803	18,87	18,87	15156	15156	0	4381	21100
				м3 грунта		0	7,58	0	6085		1563	
116	133	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		803	171,68	79,06	137863	63487	0	75683	230629
				м3 уплотненного грунта		92,62	38,28	74375	30740		17084	
			Итого по разделу: 5. Сопутствующие работы									1023080
			ИТОГО:					29329958	8242774	13825503	6360221	38545392
								4757826	2744333		2855213	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		501090				
			Итого с временными									39046482
			Зимние удорожания			2,07 %		808262				
			Итого с зимними удорожаниями									39854744
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		797095				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40651839
			Итого в текущем уровне цен (К=1.050)									42684431
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						38415988
		НДС				12 %		4609919				4609919
		Итого с НДС										43025907

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"
(наименование организации)

Директор: _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Коксуского района"
(наименование организации)

Руководитель: _____ Адетбеков К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :
ТОО "Геодезия Сервис"
Инженер : _____ Химич В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :
ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Эксперт: _____ Крутиков В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати