ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АрАй-НС"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 36-ГЗ	16.06.2022г.				
		Д/с №02	22.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен	**784 554 969,32**	**329 671 989,09**								
За отчетный месяц		**329 671 989,09**							**39 560 638,69**	**369 232 627,78**
Удержание 30 %		**98 901 596,73**							**11 868 191,61**	110 769 788,33
Удержание 5 %		**16 483 599,45**							**1 978 031,93**	18 461 631,39
Всего к оплате		**230 770 392,36**							**25 714 415,15**	**240 001 208,06**

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городскойотдел строительства" БИН 021040003288**

Руководитель _____ **Жантуаров Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "АрАй-НС" БИН 091240005958**

Директор _____ **Уразбаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма 4

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АрАй-НС" БИН 091240005958, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Западная 174
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка - **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен. Корректировка сметной документации**

Объект - **Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен. корректировка сметной документации**

Договор подряда (контракт) № 81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп.соглашение № 3 от 25.02.2022г.

Акт № 2 от 10.04.2023г.

приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 год

на Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге г.Жанаозен.корректировка сметной документации.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³									
			м³ грунта	5989,41782	295,56	295,56	1770232	1770233	--	375417	2317305
					--	87,06	--	521439		171657	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м³ грунта	184,985451	3907,65	--	722858	--	--	520458	1342781
					3907,65	--	722858	--		99465	
3	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³									
			м³ грунта	5207,78089	619,02	619,02	3223721	3223721	--	683677	4219969
					--	182,33	--	949535		312571	

4	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м³ грунта	160,90798	16705,61 10569,53	6136,08 2958,30	2688066 1700722	987344 476014	--	1567250 340425	4595741
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	617,205425	1546,40 1546,40	-- --	954446 954446	-- --	--	687203 131329	1772978
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9463	43,34 --	43,34 14,20	410126 --	410127 134375	--	96712 40502	547340
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	9142	49,39 --	49,39 16,18	451523 --	451524 147918	--	106504 44613	602640
		ТРУБОПРОВОДЫ									
8	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,297	2094960,40 643294,33	1451666,07 419181,40	2717164 834353	1882811 543678	--	1364251 326513	4407928
9	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,608	3522300,42 947491,69	2574808,73 940960,00	5663859 1523567	4140293 1513064	--	3006264 693610	9363733
10	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,639	3983027,70 1052989,65	2930038,05 1053617,61	18477266 4884819	13592446 4887732	--	9674826 2252167	30404259
11	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	38,38	857,00 --	-- --	32892 --	-- --	32892	-- 2631	35523
12	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	21,513	5157,00 --	-- --	110943 --	-- --	110943	-- 8875	119818
13	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	14,039	10266,00 --	-- --	144124 --	-- --	144124	-- 11530	155654
14	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм	м	1309,97	15995,00 --	-- --	20952970 --	-- --	20952970	-- 1676238	22629208

15	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	1623,979	25738,00 --	-- --	41797972 --	-- --	41797972	-- 3343838	45141810
16	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500x29,7 мм	м	2165,584	51150,00 --	-- --	110769622 --	-- --	110769622	-- 8861570	119631192
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.110мм 1шт. ДЛЯ ЛИНИИ ВОК									
17	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	705812,67 408841,54	296971,13 107921,49	5647 3271	2375 863	--	4093 779	10519
18	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	8,08	2542,00 --	-- --	20539 --	-- --	20539	-- 1643	22182
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6813,53 2640,91	792,01 18,31	6814 2641	792 18	3381	2633 756	10202
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.114мм 1шт. ДЛЯ ЛИНИИ ВОК									
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	987763,34 774362,16	185524,48 81284,55	9878 7744	1855 813	279	8471 1468	19817
21	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114x5,0 мм	м	10,04	5894,00 --	-- --	59176 --	-- --	59176	-- 4734	63910
22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6813,53 2640,91	792,01 18,31	6814 2641	792 18	3381	2633 756	10202
23	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2185836,06 519046,06	59351,05 470,82	21858 5190	594 5	16074	5143 2160	29161
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.720x8мм 11шт.									
24	1122-1401-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр стальной диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	249,2	118113,20 8162,70	30527,84 9767,68	29433809 2034145	7607538 2434106	19792126	4423569 2708590	36565968
25	1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	249,2	4223,03 2929,53	32,05 13,86	1052379 730039	7987 3454	314353	726159 142283	1920821
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	48668,10 18863,62	5657,22 130,78	535349 207500	62230 1439	265619	206849 59376	801574

27	1122-0601-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,249	13692330,76	2155407,04	3409390	536696	2541231	497906	4219879
					1331176,70	688642,66	331463	171472		312584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				245449437	34679358	196824682	23960018	290962114
							13945399	11785943	--	21552663	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				245449437				
		Материалы	Тенге				22936446				
		Всего заработная плата	Тенге					25731342			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				173888238				
		Накладные расходы	Тенге				23960018				
		Сметная прибыль	Тенге				21552663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				290962118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11499
		Сметная заработная плата	Тенге					25731342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				290962118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11499
		Сметная заработная плата	Тенге					25731342			

РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ВК ДИАМЕТРОМ 1500мм -21 шт.

28	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	97,377	394,78	394,78	38442	38442	--	12015	54494
					--	171,38	--	16688		4036	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,003	3907,65	--	11735	--	--	8449	21799
					3907,65	--	11735	--		1615	
30	1101-0101-0341 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	146,517	826,54	826,54	121102	121102	--	25683	158528
					--	243,46	--	35671		11743	

31	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	$м^3$ грунта	4,536	16705,61 10569,53	6136,08 2958,30	75777 47943	27833 13419	--	44181 9597	129554
32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10,038	1546,40 1546,40	-- --	15523 15523	-- --	--	11176 2136	28835
33	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	90,342	36,27 --	36,27 11,88	3277 --	3276 1073	--	772 324	4374
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	90,342	303,55 165,60	137,95 68,66	27423 14961	12463 6203	--	15238 3413	46074
35	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	22,26	49,39 --	49,39 16,18	1099 --	1099 360	--	259 109	1467
36	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	22,26	362,02 197,79	164,23 81,74	8059 4403	3656 1820	--	4480 1003	13542
37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100мм	$м^2$ покрытия	79,8	7289,27 1054,46	556,03 196,13	581684 84146	44371 15651	453167	93809 54040	729533
38	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Погрузкой лишнего грунта 5 гр. на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	129	775,04 --	775,04 228,29	99980 --	99980 29449	--	21204 9694	130878
39	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6424,2	42,00 --	-- --	269816 --	-- --		-- 21585	291401
40	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,51	43043,21 20154,66	15766,00 7370,43	1485421 695537	544085 254354	245799	940392 194065	2619878

41	ССЦРК т.ч.п.2.3.4	Поправка на сульфатостойкость	$м^3$	34,51	284,00 --	-- --	9801 --	-- --	9801	-- 784	10585
42	1115-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие внутренней поверхности колодца цементно-песчаным раствором	$м^2$	228,06	2964,24 2036,26	154,76 133,52	676025 464389	35295 30451	176341	395871 85751	1157647
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	298,62	1336,20 545,90	31,18 5,23	399016 163017	9311 1562	226688	153058 44166	596240
44	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,3137	905120,00 --	-- --	283936 --	-- --	283936	-- 22715	306651
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ВК ДИАМЕТРОМ 2000мм -8 шт.									
45	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	55,488	394,78 --	394,78 171,38	21906 --	21906 9510	--	6847 2300	31053
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,712	3907,65 3907,65	-- --	6690 6690	-- --	--	4817 921	12427
47	1101-0101-0341 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	96,536	826,54 --	826,54 243,46	79791 --	79791 23503	--	16922 7737	104450
48	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	$м^3$ грунта	2,984	16705,61 10569,53	6136,08 2958,30	49850 31539	18310 8828	--	29064 6313	85227
49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,72	1546,40 1546,40	-- --	8845 8845	-- --	--	6369 1217	16431

50	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	51,48	36,27 --	36,27 11,88	1867 --	1868 612	--	440 185	2492
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	51,48	303,55 165,60	137,95 68,66	15627 8525	7102 3535	--	8683 1945	26255
52	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	11,68	49,39 --	49,39 16,18	577 --	577 189	--	136 57	770
53	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11,68	362,02 197,79	164,23 81,74	4228 2310	1918 955	--	2351 526	7105
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100мм	$м^2$ покрытия	45,76	7289,27 1054,46	556,03 196,13	333557 48252	25444 8975	259861	53793 30988	418338
55	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Погрузкой лишнего грунта 5 гр. на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	88	775,04 --	775,04 228,29	68204 --	68204 20090	--	14465 6613	89282
56	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4382,4	42,00 --	-- --	184061 --	-- --		-- 14725	198786
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,98	43043,21 20154,66	15766,00 7370,43	946090 442999	346537 162002	156554	598951 123603	1668645
58	ССЦРК т.ч.п.2.3.4	Поправка на сульфатостойкость	$м^3$	21,98	284,00 --	-- --	6242 --	-- --	6242	-- 499	6741
59	1115-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие внутренней поверхности колодца цементно-песчаным раствором	$м^2$	145,68	2964,24 2036,26	154,76 133,52	431830 296642	22545 19451	112643	252874 54776	739480
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	171,84	1336,20 545,90	31,18 5,23	229613 93807	5358 899	130448	88077 25415	343105

61	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,1592	905120,00 --	-- --	144095 --	-- --	144095	-- 11528	155623

КОЛОДЦЫ МОКРЫЕ МК1-МК8 ДИАМЕТРОМ 1000мм -8 шт.

62	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	22,08	394,78 --	394,78 171,38	8717 --	8717 3784	--	2724 915	12357
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,72	3907,65 3907,65	-- --	2814 2814	-- --	--	2026 387	5227
64	1101-0101-0341 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	55,76	826,54 --	826,54 243,46	46088 --	46088 13575	--	9774 4469	60331
65	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м^3 грунта	1,6	16705,61 10569,53	6136,08 2958,30	26729 16911	9817 4733	--	15584 3385	45698
66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,28	1546,40 1546,40	-- --	3526 3526	-- --	--	2539 485	6550
67	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	20,52	36,27 --	36,27 11,88	744 --	744 244	--	175 74	993
68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	20,52	303,55 165,60	137,95 68,66	6229 3398	2831 1409	--	3461 775	10465
69	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	30,32	49,39 --	49,39 16,18	1498 --	1498 491	--	353 148	1999

70	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	30,32	362,02 197,79	164,23 81,74	10976 5997	4979 2478	--	6102 1366	18444
71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100мм	м² покрытия	18,16	7289,27 1054,46	556,03 196,13	132373 19149	10098 3562	103126	21348 12298	166019
72	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Погрузкой лишнего грунта 5 гр. на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	27	775,04 --	775,04 228,29	20926 --	20926 6164	--	4438 2029	27393
73	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1344,6	42,00 --	-- --	56473 --	-- --		-- 4518	60991
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,85	43043,21 20154,66	15766,00 7370,43	337889 158214	123763 57858	55912	213911 44144	595944
75	ССЦРК т.ч.п.2.3.4	Поправка на сульфатостойкость	м³	7,85	284,00 --	-- --	2229 --	-- --	2229	-- 178	2407
76	1115-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие внутренней поверхности колодца цементно-песчаным раствором	м²	56	2964,24 2036,26	154,76 133,52	165997 114031	8666 7477	43300	97206 21056	284259
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	85,44	1336,20 545,90	31,18 5,23	114165 46642	2664 447	64859	43792 12637	170594
78	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,1296	905120,00 --	-- --	117304 --	-- --	117304	-- 9384	126688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7695866 2811945	1781264 767472	2592305 --	3233809 874372	11804049

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7695866
Материалы	Тенге	2028698
Всего заработная плата	Тенге	3579417
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	545335
Местные материалы	Тенге	18272
Транспортные расходы	Тенге	510350
Накладные расходы	Тенге	3233809
Сметная прибыль	Тенге	874372
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11804047

Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1733
Сметная заработная плата	Тенге		3579417			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11804047				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1733
Сметная заработная плата	Тенге		3579417			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**302766165**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	16757344				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		36460622			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		12553415			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			199416989		
- Перевозка грузов	Тенге	510350				
- Накладные расходы	Тенге				27193827	
- Сметная прибыль	Тенге				22427035	
Итого по АКТУ						302766165,00
в т.ч. Оборудование						0,00
Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%					3935960,15
Итого						306702125,15
Дополнительные затраты при производстве строительно-м	0,31%					950776,59
Итого						307652901,73
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%					6153058,03
Итого						313805959,77
в текущих ценах К=1,05056	1,05056					329671989,09
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%					39560638,69
Итого с НДС						369232627,78
Удержание 30 %	30%					110769788,34
Удержание 5 %	5%					18461631,39
Итого к оплате						240001208,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АрАй-НС" БИН 091240005958
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____Уразбаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель_____Жантуаров Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ ТОО «Жана Гасыр-К» Койланов.Т. БИН 010340004212

Инспектор авторского надзора: _____ ТОО "АТК Жанаозен " Нагурнов К.Н. БИН 060140018734