Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж» Лицензия: 16016238, 21.10.2016, 1, Республика Казахстан, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда ул.Мусрепова 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Начальник участка Шаттыков Талант Шаттыкулы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения по ул. Туркистан протяженностью 152 м в г.Кызылорда»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординской городской отдел строительство» акимата города Кызылорда 120016 г.Кызылорда, улица Мустафа Шокай 147.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «StroyComLTD», ТОО «МарСам», ТОО «Ремстрой», ТОО «АрхСтройКомпани»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сартобе» - 17011733 27.06.2017 0:00:00, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Шугла 40**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординской городской отдел строительство» акимата города Кызылорда, 120016, г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай 147.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Сартобе» - 17011733 27.06.2017 0:00:00, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Шугла 40**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
электроснабжение	м	152	-	152	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в обьеме, соответсвующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)	-	-
В том числе подземной части	М3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трасса проектируемой ВЛИ- 04,7 кВ намечены на плане М 1:500 и уточнены на местности путем детального обследования. Строительство ВЛИ предусмотрено с применением конструкций опор по действующим типовым проектам «КАЗСЭП-ENSTO»: Выбор закрепления опор в грунте произведен с учетом геологических характеристик грунтов по трассе ВЛ в соответствии с рекомендациями типовых проектов опор. Расстановка опор по трассе приведена на чертеже План трассы ВЛИ-0,4 кВ. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими и изолированными проводами (ВЛИ) представляют собой воздушные линии электропередачи, выполненные на опорах с применением железобетонных или деревянных стоек. К опорам посредством специальной арматуры подвешены самонесущие изолированные провода (СИП). Крепление СИП к опорам осуществляется в основном с помощью металлоконструкций (крюков, бандажных лент и др.), поддерживающих и натяжных зажимов. Соединения и ответвительных зажимов. Перечень объектов строительства. В объём данного проекта входит строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов. Подключение жилых домов, установка приборов учета производится абонентами в отдельности. Для электроснабжение объекта предусмотрены:

- *выполнение проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП-4 на железобетонных опорах по типовой серии фирмы ENCTO ОАО «КАЗСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ».*

- *выполнение защитного заземления и зануления согласно требований ПУЭ РК 2015г и требований типовых фирмы ENCTO ОАО «КАЗСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ».*

Мероприятия по экономии материальных ресурсов и электроэнергии:

- *выбор сечения проводов с учетом их перегрузочной способности:*

Электромонтажные работы выполняются согласно требованиями ПУЭ РК 2015г и СН РК 4.04-07-2019.Все скрытые работы оформляется актами.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии. Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии требованиями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Для защиты от коррозии проектом предусмотрены следующие мероприятия: Под подошвой фундаментов запроектирована бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Все поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны Горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. Металлические конструкции окрашены эмалевой краской ПФ-115 по ГОСТ6465 78 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* по очищенной поверхности. Степень очистки принята -1 согласно ГОСТ9.402-2004.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **12 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **12 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре)** месяца;

по норме или по проекту организации строительства **4(четыре)** месяца;

фактически 1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 % и фактический применено 85 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

Наименование в организации фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя, дата, место печти(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 152 м в г.Кызылорда»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ПК «Агроспецмонтаж» Лицензия 16016238, 21.10.2016, I, Республика Казахстан, .Кызылорда Г.А.,г.Кызылорда ул.Мусрепова 20

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати