Заказчик: ТОО «Фирма «Азия»
Подрядчик: ТОО "Терезе"

Наименование строительства: "Строительство магистральной сети водоснабжения пос. Комсомольский в г. Семей ВКО"

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на 2-1-1 "Строительство магистральной сети водоснабжения пос. Комсомольский в г. Семей ВКО"

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Разные работы								
1	174	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3	334,43	408,11 238,5	169,61 4,07	136485 79762	56723 1361	107894 133	1,55 0,01	518 5
2	175	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	1299,6	27,1 0	27,1 18,97	35219 0	35219 24653	24653 100	0 0,4	0 520
3	176	E010333-A30-1	**Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км** т	1299,6	176,4 0	176,4 35,28	229249 0	229249 45850	45850 100	0 0,74	0 963
4	177	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	577,6	348,51 5	33,28 11,49	201300 2888	19223 6635	12665 133	0,03 0,04	19 23
5	178	E0127-53-4	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ** м2	577,6	421,3 5,94	15,35 5,06	243344 3431	8867 2923	8450 133	0,03 0,02	19 10
6	179	E0127-54-4#K=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	577,6	395,38	0	228374	0	61	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		0,08	0	46	0	133	0	0
7	180	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	577,6	521,26	15,35	301081	8867	8450	0,03	19
			м2		5,94	5,06	3431	2923	133	0,02	10
8	181	Е0127-54-2#К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ. плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	577,6	261,2	0	150869	0	31	0	0
			м2		0,04	0	23	0	133	0	0
9	182	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	784	521,26	15,35	408669	12036	11470	0,03	26
			м2		5,94	5,06	4657	3967	133	0,02	14
10	183	Е0127-54-2#К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ. плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	784	261,2	0	204781	0	42	0	0
			м2		0,04	0	31	0	133	0	0
11	184	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	193,6	408,11	169,61	79010	32837	62459	1,55	300
			м3		238,5	4,07	46174	788	133	0,01	3
12	185	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	348,48	27,1	27,1	9444	9444	6611	0	0
			т		0	18,97	0	6611	100	0,4	139
13	186	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	348,48	176,4	176,4	61472	61472	12294	0	0
			т		0	35,28	0	12294	100	0,74	258
			Итого по разделу: Разные работы				2289297				
			Раздел: Земляные работы								
14	193	Е0101-18-6#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	872	94,02	87,51	81984	76313	32878	0,05	39
			м3		6,5	32,37	5671	28224	97	0,13	113
15	194	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26	467,1	0	12145	0	13723	2,98	77
			м3		467,1	0	12145	0	113	0	0
16	195	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	45	706,5	0	31793	0	35926	4,24	191
			м3		706,5	0	31793	0	113	0	0
17	196	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	57	56,25	52,36	3206	2985	1286	0,03	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		3,89	19,37	222	1104	97	0,08	4
18	197	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	25,2	30	30	756	756	529	0	0
			т		0	21	0	529	100	0,44	11
19	198	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	1697,4	176,4	176,4	299421	299421	59884	0	0
			т		0	35,28	0	59884	100	0,74	1258
20	199	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	943	3,77	3,24	3552	3059	1464	0	3
			м3		0,48	1,12	453	1056	97	0	3
21	200	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	469,8	474,33	6,82	222839	3204	18071	0,2	95
			м2		31,5	2,54	14799	1193	113	0,01	6
22	201	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	89	1395,2	152,52	124173	13574	24393	1,02	91
			м3		153,68	57,15	13678	5086	130	0,28	25
23	202	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	618	56,25	52,36	34763	32359	13941	0,03	17
			м3		3,89	19,37	2404	11968	97	0,08	48
24	203	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	1112,4	176,4	176,4	196227	196227	39245	0	0
			т		0	35,28	0	39245	100	0,74	824
25	204	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	587	7,57	7,57	4445	4445	1400	0	0
			м3		0	2,46	0	1443	97	0,01	6
26	205	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	587	3,28	3,28	1925	1925	606	0	0
			м3		0	1,06	0	625	97	0	2
27	206	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	31	167,18	0	5183	0	5856	1,21	38
			м3		167,18	0	5183	0	113	0	0
28	207	Е0108-3-3	Устройство засыпки из ПГС	195	1026,07	100,89	200084	19674	37276	0,85	166
			м3		123,75	38,25	24131	7459	118	0,18	35
29	208	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	587	25,65	5,38	15054	3156	11542	0,13	76
			м3		20,27	0	11898	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				1237550				
			Раздел: Трубопроводы								
30	209	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2607	78245	36133,62	20398	9420	17441	247	64
			км		41850	9612,9	10910	2506	130	37,3	10
31	210	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	263,307	982		258567				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	211	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3635,81	83,18	3636	83	3726	16,84	17
			врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
			Итого по разделу: Трубопроводы				282602				
			Раздел: Колодцы 10 шт								
33	212	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	21,33	6853,01	1538,85	146175	32824	60787	9,65	206
			м3		1615,95	576,23	34468	12291	130	2,81	60
34	213	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,9	11,57	7208		83397				
			м								
35	214	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20#К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС1,5-0,6	6,49	7928,8		51458				
			м								
36	215	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	29600		192400				
			м3								
37	216	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	13	1135		14755				
			шт.								
38	222	Е0146-27-2	Пробивка отверстий в круглых колодцах для установки сальников	0,21	9649,24	5565,49	2026	1169	1299	23,8	5
			м3		4083,75	2101,5	858	441	100	10,27	2
39	223	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. 200 мм	21	2017,57	1,57	42369	33	10584	2,36	50
			1сальник		393,75	0	8269	0	128	0	0
40	224	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	115	245,44	3,82	28226	439	5264	0,21	24
			м2		37,35	1,44	4295	166	118	0,01	1
41	225	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев	2,5	1679,27	100,89	4198	252	478	0,85	2
			м3		123,75	38,25	309	96	118	0,18	0
42	226	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	2	3951,97	66,01	7904	132	463	1,35	3
			м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	0
			Итого по разделу: Колодцы 10 шт				572907				
			Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	227	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,2607	20732,9	424,4	5405	111	3272	59,3	15
			км		9495	159,75	2475	42	130	0,78	0
44	228	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	0,53	5476,66	86,6	2903	46	291	3,06	2
			м3		490,5	32,72	260	17	105	0,16	0
45	229	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	4	681,26	310,26	2725	1241	1964	1,53	6
			шт		256,5	94,27	1026	377	140	0,39	2
46	230	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, лоборы объемом до 0,2 м3	0,13	25200		3276				
			м3								
47	231	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	0,8	5511,24	311,32	4409	249	469	2,82	2
			м3		441	117,61	353	94	105	0,57	0
			Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализаци				18718				
			Раздел: Разные работы								
48	232	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	97,5	408,11	169,61	39791	16537	31455	1,55	151
			м3		238,5	4,07	23254	397	133	0,01	1
49	233	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	175,5	27,1	27,1	4756	4756	3329	0	0
			т		0	18,97	0	3329	100	0,4	70
50	234	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	175,5	176,4	176,4	30958	30958	6192	0	0
			т		0	35,28	0	6192	100	0,74	130
			Итого по разделу: Разные работы				75505				
			ИТОГО:				4476578	1229289			2245
							352523	291851			4557
			Накладные расходы :				735383				
			На общестроительные работы				10584				
			На сантехнические работы				745967				
			Всего накладных расходов:				5222545				
			Итого с накладными				111895				
			- заработная плата				373				
			- трудоемкость								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				313353				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5535898				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5602329				
			Итого с временными, 1,2 %				5718297				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				5740706				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5796729				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5796729				
			ИТОГО:				756269				
			Сметная заработная плата				7175				
			Нормативная трудоемкость								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**15842938**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**316859**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16159797**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1939176**				
			Итого с НДС				**18098972,34**				
			Всего:				**18098972,34**				

Заказчик: ТОО «Фирма «Азия» Дускужанова С.Ж.

Подрядчик ТОО «Тер Казанов Ж.Б.