Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Инженер: ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"
Наименование стройки -Частичный капитальный ремонт "Спорт сарайы" ДЮСШ №1 имени Ж.Ушкемпирова по адресу:улица Байзак батыра,№123 в село Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"
Договор: №68 от 26.07.2019г.

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Частичный капитальный ремонт "Спорт сарайы" ДЮСШ №1 имени Ж.Ушкемпирова по адресу:улица Байзак батыра,№123 в село Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"	18 303 842,94	18 303 842,94	16 342 717,48	1 961 125,46	-	8 002 842,94	7 145 395,48	857 447,46	-
	в том числе НДС	1 961 125,46	1 961 125,46				857 447,46			
	Всего к оплате	18 303 842,94	18 303 842,94				8 002 842,94			

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Мухумов М.А.

Инженер:

Директор ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Куатбеков Е.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Шах-2030"

Кожахметов К.

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Подрядчик: ТОО "Шах-2030"

Инженер: ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "Өнер Табыс"

Наименование стройки - Частичный капитальный ремонт "Спорт сарайы" ДЮСШ №1 имени Ж.Ушкемпирова по адресу:улица Байзак

Договор: №68 от 26.07.2019г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	6	7	8	9
14	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2016**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхловиниловой с земли и лесов**	**м2**	**8**		**-**	**-**
18	**1134-0108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5см**	**м2 площади**	**108,1533**		**4729,42**	**511503**
		Накладные расходы	%	*76*			*231494*
		Сметная прибыль	%	*8*			*-35766*
21	**1134-0108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**168**		**5181,81**	**870 544**
		Накладные расходы	%	*76*			*442 038*
		Сметная прибыль	%	*8*			*105 007*
22	**1217-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Светильников с лампами накаливания на светодиодные. Смена**	**шт**	**24**		**12941,37**	**310593**
		Накладные расходы	%	*76*			*18543*
		Сметная прибыль	%	*8*			*26331*

1	2	3	4	6	7	8	9
23	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	шт	2		266,79	534
		Накладные расходы	%	72			*384*
		Сметная прибыль	%	8			*73*
24	2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт	2		505,00	1010
		Сметная прибыль	%	8			*81*
25	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели одноклавишные. Смена**	шт	2		266,79	534
		Накладные расходы	%	72			*384*
		Сметная прибыль	%	8			*73*
26	2307-0218-0502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт	2		351,00	702
		Сметная прибыль	%	8			*56*
27	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля**	м	50		425,49	21275
		Накладные расходы	%	72			*8282*
		Сметная прибыль	%	8			*2364*
28	2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0500		115368,00	5768
		Сметная прибыль	%	8			*461*
29	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая, Демонтаж**	м	50		21,41	1071
		Накладные расходы	%	72			*771*
		Сметная прибыль	%	8			*147*

1	2	3	4	6	7	8	9
31	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия дощатые толщиной 36мм. Устройство	м2	305,9		10253,21	3136500
		Накладные расходы	%	*94*			*430050*
		Сметная прибыль	%	*8*			*333798*
34	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	120		1802,30	216276
		Накладные расходы	%	*98*			*42803*
		Сметная прибыль	%	*8*			*20726*
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм.	м	120		77,92	9350
		Накладные расходы	%	*98*			*8979*
		Сметная прибыль	%	*8*			*1466*
36	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду32мм "BUGATTI" Италия	шт	2		1592,00	3184
		Сметная прибыль	%	*8*			*255*
37	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	компл	4		269,23	1077
		Накладные расходы	%	*98*			*628*
		Сметная прибыль	%	*8*			*136*
38	СТПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	4		500,00	2000
		Сметная прибыль	%	*8*			*160*
39	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80кг. Демонтаж	шт	15		991,58	14874
		Накладные расходы	%	*72*			*10461*
		Сметная прибыль	%	*8*			*2027*

1	2	3	4	6	7	8	9
40	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	34,96		19222,85	672031
		Накладные расходы	%	98			*28582*
		Сметная прибыль	%	8			*56049*
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10		537,00	5370
		Сметная прибыль	%	8			*430*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 521 469,00
		Всего по главе	Тенге			7 521 469,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			7 521 469,00	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВ. 2019г.	Тенге			7 521 469,00	
		в том числе в текущих ценах	Тенге			7 145 395,48	
		Итого с понижаю.коэф - К=0,949	Тенге			857 447,46	
		НДС 12%	Тенге			8 002 842,94	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			8 002 842,94	

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Мухумов М.А.

Инженер:
Эксперт ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Куатбеков Б.Е.

Исполнитель:
Директор ТОО "ШАХ - 2030"

Кожахметов К.С.