Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Подрядчик: ТОО "Шах-2030"

Инженер: ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Наименование стройки -Частичный капитальный ремонт "Спорт сарайы" ДЮСШ №1 имени Ж.Ушкемпирова по адресу:улица Байзак батыра,№123 в село Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"

Договор: №68 от 26.07.2019г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Частичный капитальный ремонт "Спорт сарайы" ДЮСШ №1 имени Ж.Ушкемпирова по адресу:улица Байзак батыра,№123 в село Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"	23 076 508,67	23 076 508,67	20 604 025,60	2 472 483,07	-	4 772 665,73	4 261 308,69	511 357,04	-
	в том числе НДС	2 472 483,07	2 472 483,07				511 357,04			
	Всего к оплате	23 076 508,67	23 076 508,67				4 772 665,73			

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Мукажан М.Т.

Инженер:

Директор ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Куатбеков Е.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Шах-2030"

Кожахметов К.

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Подрядчик: ТОО "Шах-2030"

Инженер: ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "Өнер Табыс"

Наименование стройки - Частичный капитальный ремонт "Спорт сарайы" ДЮСШ №1 имени Ж.Ушкемпирова по адресу:улица Байзак

Договор: №68 от 26.07.2019г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	6	7	8	9
33	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	80		383,10	30 648
		Накладные расходы	%	*94*			*5 871*
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 922*
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска радиаторов и труб за 2 раза**	м2	42		823,67	34 594
		Накладные расходы	%	*80*			*23 175*
		Сметная прибыль	%	*8*			*4 622*
46	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	180		285,37	51 366
		Накладные расходы	%	*72*			*14 470*
		Сметная прибыль	%	*8*			*5 267*
47	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10		2895,65	28 956

1	2	3	4	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	*72*			*20 849*
		Сметная прибыль	%	*8*			*3 984*
48	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	70		1119,25	78 348
		Накладные расходы	%	*72*			*56 410*
		Сметная прибыль	%	*8*			*10 781*
49	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	120		20,04	2 405
		Накладные расходы	%	*72*			*643*
		Сметная прибыль	%	*8*			*244*
50	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120		176,39	21 166
		Накладные расходы	%	*72*			*11 120*
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 583*
51	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	10,4		19195,97	199 638
		Накладные расходы	%	*72*			*142 914*
		Сметная прибыль	%	*8*			*27 404*
52	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,4		10828,44	112 616
		Накладные расходы	%	*72*			*55 723*
		Сметная прибыль	%	*8*			*13 467*
53	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,4		65301,00	679 130
		Сметная прибыль	%	*8*			*54 330*

1	2	3	4	6	7	8	9
54	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6		51487,00	30 892
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 471*
55	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,64		35500,80	22 721
		Накладные расходы	%	*72*			*11 572*
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 743*
56	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,7936		17401,00	13 809
		Сметная прибыль	%	*8*			*1 105*
57	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,77		54560,07	96 571
		Накладные расходы	%	*72*			*33 886*
		Сметная прибыль	%	*8*			*10 437*
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21617,00	21 617
		Сметная прибыль	%	*8*			*1 729*
59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		18865,00	18 865
		Сметная прибыль	%	*8*			*1 509*
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		15175,00	15 175

1	2	3	4	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	*8*			*1 214*
61	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		1904,00	1 904
		Сметная прибыль	%	*8*			*152*
62	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,001		51232,00	51
		Сметная прибыль	%	*8*			*4*
63	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	1		573618,00	573 618
		Сметная прибыль	%	*8*			*45 889*
64	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,029		22080,75	640
		Накладные расходы	%	*72*			*165*
		Сметная прибыль	%	*8*			*64*
65	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,095		100915,15	9 587
		Накладные расходы	%	*72*			*5 489*
		Сметная прибыль	%	*8*			*1 206*
66	1124-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,09		1684508,90	151 606
		Накладные расходы	%	*72*			*78 706*
		Сметная прибыль	%	*8*			*18 425*
67	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	90		5185,00	466 650
		Сметная прибыль	%	*8*			*37 332*

1	2	3	4	6	7	8	9
68	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2		8220,08	16 440
		Накладные расходы	%	72			*9 111*
		Сметная прибыль	%	8			*2 044*
69	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2		34295,00	68 590
		Сметная прибыль	%	8			*5 487*
70	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4		514,36	2 057
		Накладные расходы	%	72			*1 824*
		Сметная прибыль	%	8			*310*
71	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1148,00	4 592
		Сметная прибыль	%	8			*367*
72	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж газопровода 57мм	км трубопровода	0,03		652457,36	19 574
		Накладные расходы	%	72			*15 688*
		Сметная прибыль	%	8			*2 821*
73	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж газопровода 57мм	км трубопровода	0,03		652457,36	19 574
		Накладные расходы	%	72			*15 688*
		Сметная прибыль	%	8			*2 821*
74	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт4кп, 57х3мм	м	30		1016,00	30 480

1	2	3	4	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 438*
75	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 57 мм. Установка	комплект	2		8220,08	16 440
		Накладные расходы	%	*72*			*9 111*
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 044*
76	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2		34295,00	68 590
		Сметная прибыль	%	*8*			*5 487*
77	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4		514,36	2 057
		Накладные расходы	%	*72*			*1 824*
		Сметная прибыль	%	*8*			*310*
78	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1148,00	4 592
		Сметная прибыль	%	*8*			*367*
79	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	30		500,67	15 020
		Накладные расходы	%	*72*			*14 362*
		Сметная прибыль	%	*8*			*2 351*
80	Калькуляция	Пуско-наладка ШРП	пусконаладка	1		9325,00	9 325
81	Калькуляция	Пуск в газопроводы	пуск	1		11346,43	11 346
82	Калькуляция	Врезка газопроводы	врезка	1		12000,00	12 000
83	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		6809,92	6 810
		Накладные расходы	%	*72*			*3 682*
		Сметная прибыль	%	*8*			*839*

1	2	3	4	6	7	8	9
84	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1		44448,00	44 448
		Сметная прибыль	%	*8*			*3 556*
85	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05		102160,74	5 108
		Накладные расходы	%	*72*			*2 620*
		Сметная прибыль	%	*8*			*618*
86	2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,05		366353,00	18 318
		Сметная прибыль	%	*8*			*1 465*
87	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная	т	0,0003		937835,00	235
		Сметная прибыль	%	*8*			*19*
88	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы	шт.	20		593,00	11 860
		Сметная прибыль	%	*8*			*949*
89	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима	шт.	20		412,00	8 240
		Сметная прибыль	%	*8*			*659*
90	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	16		12306,00	196 896
		Сметная прибыль	%	*8*			*15 752*
91	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная	комплект	20		20579,00	411 580
		Сметная прибыль	%	*8*			*32 926*
92	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы	шт.	12		961,00	11 532

1	2	3	4	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%		*8*		*923*
93	2404-0109-1304 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.		12	19771,00	237 252
		Сметная прибыль	%		*8*		*18 980*
94	2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.		12	21648,00	259 776
		Сметная прибыль	%		*8*		*20 782*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 485 588,14
		Всего по главе	Тенге			4 485 588,14	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			4 485 588,14	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВ. 2019г.	Тенге			4 485 588,14	
		в том числе в текущих ценах	Тенге			4 485 588,14	
		Итого с понижающ.коэф - К=0,949	Тенге			4 261 308,69	
		НДС 12%	Тенге			511 357,04	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			4 772 665,73	
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			4 772 665,73	

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 имени Ж. Ушкемпирова отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"

Мухтанов М.А.

Инженер:
Эксперт ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Куатбеков Б.Е.

Исполнитель:
Директор ТОО "ШАХ - 2030"

Кожахметов К.С.