Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Армандастар-Атырау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в .с Майкомген Жылыойского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения в .с Майкомген Жылыойского района Атырауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38 от 21.07.2023 г**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на Строительство уличного освещения в.с Майкомген Жылыойского района Атырауской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 ВЛИ-10кВ											
2.1 Опора ПОБ10-3,1с											3
23	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	1 шт.	15	70 102,00	-	1 051 530	-	1 051 530	-	1 135 652,00
					-	-	-	-	-	84 122,00	
24	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз Коб =15	1 шт.	15	62 839,00	-	942 585	-	942 585	-	1 017 992,00

					-	-	-	-	-	75 407,00	
27	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 Коб =15	1 шт.	45	13 904,00	-	625 680	-	625 680	-	675 734,00
					-	-	-	-	-	50 054,00	
28	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150 Коб =15	1 комплект	90	19 961,00	-	1 796 490	-	1 796 490	-	1 940 209,00
					-	-	-	-	-	143 719,00	
30	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3 Коб =15	1 шт.	45	16 812,00	-	756 540	-	756 540	-	817 063,00
					-	-	-	-	-	60 523,00	
											6
Раздел 3 Наружное освещение											
69	515-301-0135	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	1 шт.	5	711 172,00	-	3 555 860	-	-	-	3 555 860,00
					-	-	-	-	3 555 860	-	
71	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	224	11 173,00	-	2 502 752	-	2 502 752	-	2 702 972,00
					-	-	-	-	-	200 220,00	
72	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	224	40 045,00	-	8 970 080	-	8 970 080	-	9 687 686,00
					-	-	-	-	-	717 606,00	
											8
Раздел 4 ВЛИ-0,4кВ											
4.1 Стойки											
73	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	37	10 941,80	4 940,20	404 847	182 787	30 572	220 039,59	674 877,09
					5 175,32	2 258,45	191 487	83 563	-	49 990,90	
74	225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3.5	1 шт.	268	67 433,00	-	18 072 044	-	18 072 044	-	19 517 807,52
					-	-	-	-	-	1 445 763,52	
4.3 П1											
89	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной Коб =191	1 шт.	191	3 004,00	-	573 764	-	573 764	-	619 665,00
					-	-	-	-	-	45 901,00	
90	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =191	1 шт.	191	11 154,00	-	2 130 414	-	2 130 414	-	2 300 847,00
					-	-	-	-	-	170 433,00	
91	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =191	1 шт.	191	2 097,00	-	400 527	-	400 527	-	432 569,00

					-	-	-	-	-	32 042,00	
92	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =191	1 шт.	191	2 895,00	-	552 945	-	552 945	-	597 181,00
					-	-	-	-	-	44 236,00	
93	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2 Коб =191	1 км	0,0955	1 193 871,00	-	114 015	-	114 015	-	123 136,00
					-	-	-	-	-	9 121,00	
											11
4.7 Арматура для опор со светильником											
127	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной Коб =224	1 шт.	224	3 004,00	-	672 896	-	672 896	-	726 728,00
					-	-	-	-	-	53 832,00	
128	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3 Коб =224	1 шт.	224	3 681,00	-	824 544	-	824 544	-	890 508,00
					-	-	-	-	-	65 964,00	
129	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =224	1 шт.	448	11 154,00	-	4 996 992	-	4 996 992	-	5 396 751,00
					-	-	-	-	-	399 759,00	
130	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =224	1 шт.	448	2 895,00	-	1 296 960	-	1 296 960	-	1 400 717,00
					-	-	-	-	-	103 757,00	
Раздел 5 провода и кабели											
152	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-	1 км	1,85	1 189 508,00	-	2 200 590	-	2 200 590	-	2 376 637,00
					-	-	-	-	-	176 047,00	
153	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-	1 км	2,68	880 799,00	-	2 360 541	-	2 360 541	-	2 549 384,00
					-	-	-	-	-	188 843,00	

154	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-	1 км	1,536205	604 930,00	-	929 296	-	929 296	-		1 003 640,21
					-	-	-	-	-	74 343,72		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО по акту	**Тенге**						**51801757,651**			**60143615,82**
		Временные здания и сооружения (2,4%)		**%**	**2,40**			**200204,74**				
		Коэффициент сметной з/платы К=0,141			**0,141**			**28228,87**				
		Итого с временные здания и сооружения (2,4%)										**60343820,56**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,6 %)		**%**	**0,60**			**312011,77**				
		Итого с затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,6 %)										**60655832,33**
		Непредвиденные работы и затраты		**%**	**2,00**			**1046279,48**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**61702111,81**
		Коэффициент перевода цен на договорную сумму К=1,01831114			**1,018311140**							**62831947,82**
		НДС		**%**	**12,00**			**7539833,74**				
		Итого с НДС										**70371781,56**

Заказчик : **Сауытов Н.С.**

Подрядчик : **Иманбаев А.Б.**

Тех надзор: **Мусагалиев А.К.**