Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Армандастар-Атырау"

Наименование стройки : Строительство уличного освещения в с. Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) :

РЕЕСТР

выполненные работ за январь 2024 года

№№	Найменование работ	Общая стоимость по договору	Освоено средств	2024 год	Процентное соотношение % с начала строительства
				январь	
1	2	3	4	5	6
1	Раздел 1. Комплексная трансформаторная подстанция	5048131,24		5048131,24	100%
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования. Фундамент под КТП, Основание под фундаменты щебеночное, Плиты фундаментные железобетонные плоские, Ограждение	5048131,24		5048131,24	100%
	Итого	5048131,24	0,00	5048131,24	

Заказчик

Руководитель Государственное учреждение "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" Сауытов Н.С.

Подрядчик

ТОО "Армандастар-Атырау" Иманбаев А.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Армандастар-Атырау"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения в с.Майкумген, Жылыойского района, Атырауской области**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	**21.07.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		(за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с.Майкумген, Жылыойского района, Атырауской области	**5048131,24**	**4 507 260,04**							**540 871,20**	**5 048 131,24**

Заказчик **М.П.**

Руководитель Государственное учреждение "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" Сауытов Н.С. 050140001604

Подрядчик **М.П.**

Директор ТОО "Армандастар-Атырау" Иманбаев А.Б. БИН 081140006584

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра
индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Армандастар-Атырау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в с.Майкумген, Жылыойского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения в с.Майкумген, Жылыойского района, Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38 от 21.07.2023 г**

Акт выполненных работ

за январь 2024 (месяц, год) на Строительство уличного освещения в селе Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Комплексная трансформаторная подстанция											
1.1 Трансформаторная подстанция											
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	112 995,71	55 033,33	112 996	55 033	6 418	52 708,00	178 960,00
					51 544,62	21 661,34	51 545,00	21 661	-	13 256,00	

2	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу -	1 шт.	1	1 921 719,00	-	1 921 719	-	-	-	1 921 719,00
					-	-	-	-	1 921 719	-	
3	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность	1 шт.	1	842 950,00	-	842 950	-	-	-	842 950,00
					-	-	-	-	842 950	-	
4	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	5 214,13	838,07	10 428	1 676	951	6 121,00	17 873,00
					3 900,80	349,52	7 802,00	699	-	1 324,00	
5	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	2	186 876,00	-	373 752	-	-	-	373 752,00
					-	-	-	-	373 752	-	
1.2 Фундамент под КТП											
6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,874	9 037,51	2 593,47	7 899	2 267	4 522	1 911,00	10 595,00
					1 269,59	1 080,67	1 110,00	945	-	785,00	
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W6 НР=91%	м3	0,57	27 857,72	1 706,15	15 879	973	13 858	1 137,00	18 377,00
					1 838,54	352,64	1 048,00	201	-	1 361,00	
8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1,134	30 460,52	2 610,75	34 542	2 961	28 278	3 593,00	41 186,00
					2 913,33	567,95	3 304,00	644	-	3 051,00	
9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,06806	331 233,00	-	22 544	-	22 544	-	24 348,00
					-	-	-	-	-	1 804,00	
1.3 Ограждение											

10	1107-0111-0208	Устройство столбов металлических НР=118%	шт.	7	16 076,19	164,93	112 533	1 155	402	131 440,64	263 491,88
					15 853,86	59,05	110 977,02	413	-	19 517,92	
11	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм Коб =10	1 м	17,74	3 903,00	-	69 244	-	69 244	-	74 783,86
					-	-	-	-	-	5 539,54	
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3,	0,63	24 018,00	-	15 131	-	15 131	-	16 342,00
					-	-	-	-	-	1 211,00	
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00536	1 315 458,08	1 930,88	7 051	10	5 144	1 730,00	9 483,00
					353 905,20	825,13	1 897,00	4	-	702,00	
14	1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования НР=72%	м2	38,5	4 613,29	587,68	177 612	22 626	7 988	111 507,00	312 249,00
					3 818,12	204,50	146 998,00	7 873	-	23 130,00	
15	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,13418	404 610,00	-	54 291	-	54 291	-	58 634,00
					-	-	-	-	-	4 343,00	
16	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	38,5	888,00	-	34 188	-	34 188	-	36 923,00
					-	-	-	-	-	2 735,00	
18	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,0089	404 610,00	-	3 601	-	3 601	-	3 889,00
					-	-	-	-	-	288,00	
19	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2	389,00	-	778	-	778	-	840,00
					-	-	-	-	-	62,00	
20	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	1,8	888,00	-	1 598	-	1 598	-	1 726,00
					-	-	-	-	-	128,00	
21	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	1	4 001,00	-	4 001	-	4 001	-	4 321,00
					-	-	-	-	-	320,00	

									4 212 442,74
Всего по акту									
Временные здания и сооружения (2,4%)	%	2,40			4212442,74				
Коэффициент сметной з/платы К=0,141		0,141			101098,63				
Итого с временные здания и сооружения (2,4%)					45780,02				
									4313541,37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,6 %)	%	0,60			25881,25				
Итого с затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,6 %)									
Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			86788,45				4339422,61
Итого с непредвиденными работами и затратами									
Коэффициент перевода цен на договорную сумму К=1,01831114		1,018311140							4426211,07
НДС	%	12,00			540871,20				4507260,04
Итого с НДС									5048131,24

Заказчик — Сауытов Н.С.

Подрядчик — Иманбаев А.Б.

Тех надзор — Мусагалиев А.К.