Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" 04 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Армандастар-Атырау» г. Атырау, мкр. Оркен, улица Кабижан Габбасов, 10. БИН:081140006584, тел: 87017339814

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Иманбаев Амандык Берикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: Строительство уличного освещения в селе Майкомген, Жылыойского района, Атырауской области. в село Майкумген.

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: Государственное Учреждение «Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстана»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей» тел 87474930603.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное Учреждение «Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района, Атырауской области, Республики Казахстана» №55 от 30.12.2022 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			очереди		или очереди
	м	6582		6720	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Точки подключениия, для электроснабжения выполнены строительство отпайки для КТПН 25/04 от ВЛ -10 кВ ф-3 ПС-110/10кВ №137.

1) Установлена 1 комплект КТПН – 10/04кВ с силовым трансформаторами 25 кВА – 1 штук,
2) Строительство ВЛИ – 0,4 кВ – 6,582 км,
3) Строительство ВЛИ -10 кВ – 0,84 км,
4) Монтаж ЯУО,
5) В качестве источников наружного освещения проектом приняты светильники светодиодная 150Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Питание и управление наружным освещением осуществляется от ЯУО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве КТПН – 10/0,4кВ с ТМГ-25 – 1 штук согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2023 г;
месяц, год
окончание работ апрель 2024 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 93 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Технические условия от АО «Атырау Жарык» №27-6879 от 04.10.2022 г.
АК "Атырау Жарык" Мендиярова М. Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место ечати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); Проектом не предусмотрено.
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Проектом не предусмотрено.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство уличного освещения в селе Майкомген, Жылыойского района, Атырауской области. в село Майкумген готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Иманбаев Амандык Берикович

Армандастар-Атырау

10.04.2024

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)