Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Trendim KZ"**
Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**

Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба Тюлькубасского района Туркестанской области».(Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 13.09.2024г.

под программе 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	10 670 710	1 143 290		10 670 710	0	0	100%				1 143 290	10 670 710
Услуги технического надзора	209 873	22 486		209 873							22 486	209 873
Услуги авторского надзора	44 720	4 791		44 720							4 791	44 720
Всего по стройке	**10 925 303**	**1 170 568**		**10 925 303**			100%				**1 170 568**	**10 925 303**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Усербаев Т.С**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Мырзалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "QTB Progress"

_____ **Отеген Е. Д**

Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"

_____ **Шораев Д. А**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Trendim KZ"

_____ **Карсыбаев А. К.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области, Туркестанская область, г.Туркестан» БИН:060240004644
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТУРКЕСТАН, КВАРТАЛ 160, 5

Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Стройка: «Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба Тюлькубасского района Туркестанской области»(Наружные инженерные сети)

Объект: Наружные инженерные сети

Договор подряда: №177 от 14 июня 2024 года

АКТ №1 выполненных работ за сентябрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8753340**	
	Раздел 1.	**ВЛ-10кВ**				**7140161**	
1	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 096 836**	**2096836**	
2	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	**1**	**1 149 456**	**1149456**	
3	515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	**шт.**	**1**	**3 893 869**	**3893869**	
	Раздел 2.	**Наружные сети водоснабжения**				**521906**	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
4	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**44,232**	**379**	**16764**	
5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**1,368**	**8 328**	**11393**	

6	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах ь отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	11,9079	340	4049	
7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,2121	8 328	1766	
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	3,04	3 299	10029	
9	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	46,2638258	51	2359	
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	46,2638258	575	26602	
		Лишний грунт					
11	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,3761742	130	699	
		Трубопроводы и фасонные части					
12	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0304	1 079 954	32831	
13	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	30,704	343	10531	Казахстан
14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0304	239 948	7294	
15	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 189	12567	
16	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264	Казахстан
17	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 226	16452	Казахстан
18	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064	12064	
19	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421	73421	Казахстан
20	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,05844	3 410 163	199290	
21	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,7	5 419	3793	Казахстан
22	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,2	4 604	921	Казахстан
23	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	17 486	20983	Казахстан
24	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0007	7 966 459	5577	
25	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0002	5 423 735	1085	
26	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0012	15 150 113	18180	
		Опора бетонная под задвижку					
27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,144	34 622	4986	

28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	708	1473	Казахстан
29	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001064	1 510 113	1607	Казахстан
30	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2 827	2827	
31	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	1	4 841	4841	Казахстан
32	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	30,4	21	638	
33	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	30,4	81	2462	Казахстан
34	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 158	14158	
	Раздел 3.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				972239	
		Земляные работы					
35	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$.	$м^3$ грунта	108,64	327	35525	
36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,36	8 328	27982	
37	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	8	9 430	75440	
38	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	13	3 299	42887	
39	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	82,8	60	4968	
40	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	82,8	321	26579	
41	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,35	254	3645	
42	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	143,5	81	11624	
		Трубопроводы					
43	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1	1 301 794	130179	
44	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	101	1 272	128472	Казахстан
45	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	100	2 212	221200	

46	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 365	4730	
47	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	102	21	2142	
48	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	102	17	1734	Казахстан
49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 189	4189	
50	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665	665	Казахстан
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/DN50,					
51	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,001	2 709 222	2709	
52	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 983	1983	Казахстан
53	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00116	3 008 451	3490	
54	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	7 320	8491	Казахстан
55	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	5 573 690	6465	
56	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	224 075	3868	
57	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	1 152 130	19886	Казахстан
58	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	1 301 794	2994	
59	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,323	1 272	2955	Казахстан
60	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	2 212	4866	
61	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 201	25206	
62	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	2 297	4594	Казахстан
63	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250	6500	Казахстан
64	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	8674	Казахстан

65	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793	230	Казахстан
66	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	2	14 525	29050	
67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	35 523	3552	
68	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1	7 251	7251	
69	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	467 480	2936	Казахстан
70	241-117-0410 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	690	1380	Казахстан
71	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,2	57 211	11442	
		Контрольная трубка, 4шт					
72	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	22 013	88052	
73	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926	3704	Казахстан
	Раздел 4.	**Газопровод среднего давления (Надземный)**				119034	
74	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 709 222	16255	
75	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1 696	10176	Казахстан
76	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 410 163	12959	
77	241-208-0403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	890	2670	Казахстан
78	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25 124	25124	Казахстан
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0/2шт/					
79	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0249	392 396	9771	
80	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0208	1 160 797	24145	Казахстан
81	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	708	2903	Казахстан
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ					
82	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,22	10 937	2406	

83	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	0,22	3 299	726	
84	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,22	54 088	11899	

Итог по смете	Тенге	8753340
Оборудования	Тенге	7 140 161
Итого без оборудования	Тенге	1 613 179
Общеплощадочные затраты 2%	Тенге	32 264
Итого	Тенге	1 645 443
Сметная прибыль 5%	Тенге	82 272
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	175 712
Итого	Тенге	9 043 588
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	9 721 857
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	9 527 420
НДС 12%	Тенге	1 143 290
Итого с НДС	Тенге	10 670 710

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Усуралиев Т.О.**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Мырзалиев**

Технический надзор:

Директор ТОО"QTB Progress"

_____ **Өтеген Е. Д.**

Инженер эксперт ТОО"QTB Progress"

_____ **Шораев Д. А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Trendim KZ"

_____ **Карсыбаев А. К.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «ShymProject»

_____ **Шарапат Ә. К.**

Эксперт ТОО «ShymProject»

_____ **Пуралиев Е. А.**