Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Trendim KZ"**
Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**

Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба Тюлькубасского района Туркестанской области».(Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2024г.

под программе 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	20 751 000	2 223 321		10 080 290	0	0	100%				1 080 031	10 080 290
Услуги технического надзора	390 000	41 786		180 127							19 299	180 127
Услуги авторского надзора	86 000	9 214		41 280							4 423	41 280
Всего по стройке	**21 227 000**	**2 274 321**		**10 301 697**			100%				**1 103 753**	**10 301 697**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Усубалиев Т.О.**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Мырзалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "QTB Progress"

_____ **Отеген Е. Д**

Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"

_____ **Шораев Д. А**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Trendim KZ"

_____ **Карыбаев А. К.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области, Туркестанская область, г.Туркестан» БИН:060240004644
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТУРКЕСТАН, КВАРТАЛ 160, 5

Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Стройка: «Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба Тюлькубасского района Туркестанской области»(Наружные инженерные сети)

Объект: Наружные инженерные сети

Договор подряда: №177 от 14 июня 2024 года

АКТ №2 выполненных работ за октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7870644**	
		Раздел 1. ВЛ-10кВ				**6184423**	
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,365**	**525 914**	**191959**	
2	**243-701-0504** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**1,095**	**582 821**	**638189**	**Казахстан**
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В					
3	**1320-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**344 831**	**2068986**	
4	**252-207-1739** *РСНБ РК 2022 прим*	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В**	**шт.**	**6**	**52 702**	**316212**	**Казахстан**
5	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2**	**54 496**	**108992**	
6	**515-201-0505** *СпрСЦ 11.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10**	**комплект**	**2**	**167 495**	**334990**	
		Линейная арматура					
7	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**14,2768575**	**18 775**	**268048**	**Казахстан**

8	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	14 295	300195	Казахстан
9	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	2 691	72657	Казахстан
10	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	10 304	61824	Казахстан
11	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	9,6666667	31 367	303214	Казахстан
12	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	36 820	773220	Казахстан
13	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440	Казахстан
14	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	624	10608	Казахстан
15	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717	20604	Казахстан
16	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 306	11754	Казахстан
		Металлопрокат					
17	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	121	1 561	188881	
18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	82,5	1 242	102465	
19	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,372	998	2367	Казахстан
		Фундамент под КТПН					
20	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	4,1	108	443	
21	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,1	121	496	
22	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5,125	200	1025	
23	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	5,125	34	174	
24	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,056	10 699	11298	
25	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	1,025	10 438	10699	
26	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	4 906	9812	
27	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,086	36 117	39223	Казахстан
		Монтаж КТПН					
28	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048	
29	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	85	1 346	114410	
30	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185	
31	247-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	44 460	44460	Казахстан

32	1308-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	39 545	39545	
	Раздел 2.	**Наружные сети водоснабжения**				**367806**	
		Колодец диам.1500мм - 1шт					
33	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,44	72 088	103807	
34	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 897	31897	Казахстан
35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21 328	42656	Казахстан
36	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 965	27965	Казахстан
37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 903	5903	Казахстан
38	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 553	5553	Казахстан
39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711	Казахстан
40	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02674	1 145 627	30634	Казахстан
41	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,77546	3 202	2483	
42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,304	4 674	52835	
43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,801	34 160	27362	
	Раздел 3.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				**255089**	
		Ковер для контрольных трубок ГСН 7 - 4 шт					
44	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	3	8 221	24663	Казахстан
45	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02668	224 075	5978	
46	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	379 118	4019	Казахстан
47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	1 510 113	260	Казахстан
48	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	442	1768	Казахстан
49	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,056	50 886	2850	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -1шт /4м/					
50	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,004	1 301 794	5207	

51	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	4,04	3 536	14285	Казахстан
52	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 080	22080	
53	261-301-0254 *РСНБ РК 2022 прим*	Ковер	т	0,006713	449 705	3019	Казахстан
54	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442	442	Казахстан
55	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР/	$м^3$	0,015	50 194	753	
56	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,1	45 981	4598	
57	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 189	12567	
58	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	1	14 972,14	14972	
59	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1085	Казахстан
60	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	2 060	2060	Казахстан
61	261-105-0615 *РСНБ РК 2022 прим*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160	128	Казахстан
62	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	8 136	8136	
63	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,002	9 430	19	
		Установка опознавательного столба - 2шт					
64	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,114	55 902	6373	
65	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06888	72 051	4963	
66	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06888	1 109 851	76447	Казахстан
67	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 688	35376	
68	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	152 037	3041	Казахстан
	Раздел 4.	**ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6**				**1063326**	
69	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 915	68915	
70	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320 795	320795	

71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,49	254	378	
72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49	395	589	
73	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,00582	213 199	1241	
74	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283	283	Казахстан
75	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	533	Казахстан
76	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6 193	6193	Казахстан
77	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 867	3734	Казахстан
78	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 709 222	1355	
79	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,5	585	293	Казахстан
		Подставка под ГРПШ					
80	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,21	57 036	11978	
81	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0264	793 972	20961	
82	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	465 324	12285	Казахстан
		Ограждение ГРПШ					
83	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	127 271	381813	
84	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	154 294	154294	
85	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м	секция	1	63 107	63107	

Ведомость обьемов работ

86	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 К=0,1628*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1**	**12 771**	**12771**	
87	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**2**	**509**	**1018**	
88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**2**	**395**	**790**	

Итог по смете	Тенге	7 870 644
Оборудования	Тенге	655 785
Итого без оборудования	Тенге	7 214 859
Общеплощадочные затраты 2%	Тенге	144 297
Итого	Тенге	7 359 156
Сметная прибыль 5%	Тенге	367 958
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	160 299
Итого	Тенге	8 543 198
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	9 183 938
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	9 000 259

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Турбалиев Т.О.**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Мырзалиев**

Технический надзор:
Директор ТОО"QTB Progress"
_____ **Отеген Е. Д.**

Инженер эксперт ТОО"QTB Progress"
_____ **Шораев Д. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ **Кирсыбаев А. К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «ShymProject»
_____ **Шарапат Э. К.**

Эксперт ТОО «ShymProject»
_____ **Шуралиев Е. А.**