Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Trendim KZ"**
Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанажол Первомайского сельского округа, Толебийского района Туркестанской области» (Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2024г.

под программе 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	19 405 000	2 079 107		8 981 124	0	0	100%				962 263	8 981 124
Услуги технического надзора	337 000	36 107		156 043							16 719	156 043
Услуги авторского надзора	81 000	8 679		37 317							3 998	37 317
Всего по стройке	**19 823 000**	**2 123 893**		**9 174 484**			100%				**982 980**	**9 174 484**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Устабаев Т.О

Главный специалист ГУ Управление строительства Туркестанской области"

Т. Мырзалиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "QTB Progress"

Отеген Е. Д

Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"

Шораев Д. А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Trendim KZ"

Карсыбаев А. К.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области, Туркестанская область, г.Туркестан» БИН:060240004644
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТУРКЕСТАН, КВАРТАЛ 160, 5

Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанажол Первомайского сельского округа, Толебийского района Туркестанской области»(Наружные инженерные сети)

Объект: Наружные инженерные сети

Договор подряда: №175 от 14 июня 2024 года

АКТ №2 выполненных работ за октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6996112**	
		Раздел 1. ВЛ-10кВ				**6241666**	
1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1526667**	**525 914**	**80290**	
2	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**0,458**	**582 821**	**266932**	**Казахстан**
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В					
3	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**344 831**	**2068986**	
4	252-207-1739 *РСНБ РК 2022 прим*	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В**	**шт.**	**6**	**52 702**	**316212**	**Казахстан**
5	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2**	**54 496**	**108992**	
6	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**2**	**167 495**	**334990**	
		Железобетонные элементы					
7	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**10**	**8 217**	**82170**	

8	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	5 561	55610	Казахстан
9	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	25 279	75837	
10	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 020	104040	
11	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	80 203	160406	
12	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	13	68 119	885547	Казахстан
		Стальные конструкции					
13	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	156 170	468510	Казахстан
14	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234	Казахстан
15	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП1,ЗП21)	т	0,1544	1 138 350	175761	Казахстан
16	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	11 525	115250	Казахстан
17	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870	Казахстан
18	252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	1 647	3294	Казахстан
19	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076	Казахстан
20	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854	Казахстан
21	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184	Казахстан
22	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240	Казахстан
23	252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60а/	шт.	4	13 074	52296	Казахстан
24	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290	73740	Казахстан
25	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	8972	Казахстан
26	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800	Казахстан
27	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600	Казахстан
		Линейная арматура					
28	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	5	1 379	6895	Казахстан
29	252-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 413	16956	Казахстан
30	252-108-0502 *РСНБ РК 2022 прим*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	4,480553	18 775	84122	Казахстан

	Раздел 2.	**Наружные сети водоснабжения**				**754446**	
		Прибор учета воды					
31	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	1	5 603	5603	
32	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	7 017	7017	Казахстан
33	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	2	7 178	14356	
34	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7 877	15754	Казахстан
35	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/СВОБОДНЫЕ/0	шт.	2	7 877	15754	Казахстан
36	6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп	м	8	23 648	189184	
37	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	8,16	5 741	46847	Казахстан
38	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 158	14158	
39	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064	12064	
40	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421	73421	Казахстан
41	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2 827	2827	
42	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	1	4 841	4841	Казахстан
43	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 189	8378	
44	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	3156	Казахстан
		Колодец диам.1500мм - 1шт					
45	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,44	71 382	102790	
46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 828	30828	Казахстан
47	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20 203	40406	Казахстан
48	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 200	27200	Казахстан
49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 847	5847	Казахстан
50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 406	5406	Казахстан
51	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349	Казахстан
52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02674	1 145 627	30634	Казахстан

53	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	0,77546	3 202	2483	
54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	11,304	4 674	52835	
55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/**	$м^3$	0,801	29 099	23308	

Итог по смете	Тенге	6 996 112
Оборудования	Тенге	334 990
Итого без оборудования	Тенге	6 661 122
Общеплощадочные затраты 2%	Тенге	133 222
Итого	Тенге	6 794 344
Сметная прибыль 5%	Тенге	339 717
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	142 587
Итого	Тенге	7 611 638
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	8 182 511
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	8 018 861
НДС 12%	Тенге	962 263
Итого с НДС	Тенге	8 981 124

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Устбалиев Т.О.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Т.Мырзалиев

Технический надзор:
Директор ТОО"QTB Progress"
_____ Өтеген Е. Д

Инженер эксперт ТОО"QTB Progress"
_____ Шораев Д. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ Карсыбаев А. К.

Авторский надзор:
Директор ТОО «ShymProject»
_____ Шарапат Ә. Қ.

Эксперт ТОО «ShymProject»
_____ Нуралиев Е. А.