Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«29» ноябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АҚСОРАҢ", Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Жилкыбаев Кайрболат Бейсембайулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «**Благоустройство пяти дворов, проспект Нуркена Абдирова д.19 (Кемер)**»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" в лице Зам. акима Кабаев Дидар Дауырович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282, ГСЛ № 0003806 от 15.08.2008, в лице директора Таймасова Армана Кулумбетовича;
ТОО "Шақшам-R", ГСЛ №14015988 от 22.10.2014 г, БИН 140440011215, Директор Ахшабаев Рустам Аманжолович;
ТОО "KazСтройАрсенал", ГСЛ № 13012225 от 26.07.2013 г., в лице директора Касенова Жаркына Булатхановича, БИН 121140000793;
ТОО "Дуэт СТ", ГСЛ № 000033 от 31.03.2005 г., в лице директора Сексенбаева Дуйсенгали Жумагалиулы, БИН 040840006143

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой", ГСЛ МКЛ № 18012451 от 22.06.2018 г., в лице руководителя Сартай Санжар Талғатұлы БИН 180340021761;
ТОО «Stroy Company 2017», ГСЛ № 17015742 от 13.10.2023 г., в лице директора Ахметова Асхата Алпамысовича, БИН 170840020928
ТОО«СК ЭкоСтрой Групп», 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г., в лице директора Жұман Маната Боранбайұлы; БИН 111040019283

ТОО "Amanat Elevate" БИН 110440022364, ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, в лице директора Истамбекова А.Б.
ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», ГСЛ 23011830 от 24.05.2023 г., в лице директора Мырзалиева Марала Жазылханулы. БИН 030540004055
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", ГСЛ МКЛ № 000636 от 02.02.2007 г., в лице директора Омарбекова Айдарбека Жанибековича; БИН 061140007390
ТОО "Универсал Plus", ГСЛ 21024510 от 18.08.2021 г., в лице директора Монтаева Азамата Сериковича; БИН БИН 020740004655
ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор - Ержигитов Адиль Амантаевич
ТОО «Bereke Stroy Construction» БИН 091140000814 Лицензия ГСЛ №09122 от 10.07.2024г Директор Жунусов Нурбек Халидоллаевич
ТОО «АльСтрой», БИН 090940018080, ГСЛ № 001125-2 от 20.05.2010 г., в лице директора Хамзиев Альберт Батырханович
ТОО «KMD BUILDING», ГСЛ № 23009261 от 19.04.2023 г., в лице директора Конакбаева Мураткажы Даулетовича; БИН 221140018846
ТОО «KMD CONSTRUCTION», ГСЛ № 21017226 от 06.05.2021 г., в лице директора Конакбаева Максата Даулетовича; БИН 201140025994
ТОО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ», ГСЛ № 14006869 от 15.05.2014 г., в лице директора Конакбаева Даулета Бакеновича; БИН 040940004507
ТОО «ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау» БИН 180140042152, ГСЛ № 18015010 от 03.08.2018 года, директор Бекбаев Е.К.;
ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428, ГСЛ № 19000548 от 15.01.2019 года, директор Пекушева Н.Р.;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Карэнт», 21022801 от 19.07.2024г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	По проекту			Фактически		
	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное электроосвещение

Проект наружного освещения территории жилого дома по проспекту Нуркена Абдирова д. 9 (маг Кемер) выполнен, но основании задания, но проектирование
Уровень освещения территории принят 10 лк
Источником питания линий наружного освещения является ТП-6/0,4 N453 РУ-0,4кВ фидер 20, подключенный к фидеру 29 ПС «Новый город».
Коммерческий учет электроэнергии осуществляется на отходящей линии в ТП Для этого проектом предусмотрена установка в РУ 0,4 кВ фидер 20 ТП-6/0,4 N453 электронного счетчика пряного включения типа «Меркурий 200.04».
Подключение интерфейса счетчика
RS – 485 (CAN) на устройство сбора и передачи данных (УСПД) ARIS MT500 с использованием кабеля для интерфейса UNITRONIC LiCYC (TP) 2x2x0,5.

Управление светильниками наружного освещения предусматривается от ящика ЯУП установленного в ТП в автоматическом режиме от срабатывания фотодатчика и в ручном режиме ремонтной службой энергоснабжающей организацией

Система заземления - TN-C-S. Разделение PEN-проводника и повторное заземление произведено в ящике ЯУО путем присоединения шина РЕ к существующее системе заземления ТП.

Светильники для освещения территории устанавливаются на опорах освещения (Н=6 м) вдоль дороги для освещения тротуаров и спортивнах площадок Светильники запроектирована со светодиодными лампами

Сеть освещения напряжением 220В выполняется кабелем марки АВБбШв-0,66, прокладываемым в земле (в траншее) на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.

В местах пересечения КЛ проезжей частью и другими инженерными сетями предусмотрено укладка труб двустенных труб ПНД Ø 110мм.

Выполнить заземление брони кабелей в соответствии с СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и ПУЭ РК Заземление опор и светильников осуществить путем присоединения третьей (пятой) жилой провода к заземляющей шине щита управления освещением согласно ПУЭ РК

Все монтажные работы выполнить в строгом соответствии с требованиями и нормами ПУЭ, ПТБ и СП РК 4.04-107-2013.

Основные показатели проекта: Строительная длина КЛ-0,4кВ - 0,48 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2024г**

окончание работ **ноябрь 2024г**

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;**

фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Благоустройство пяти дворов, проспект Нуркена Абдирова д.19 (Кемер)**»

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жилкыбаев Кайрболат Бейсембайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)