Подрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Субподрядчик: ТОО "Trendim KZ"

Наименование стройки: «Строительство ИКИ к жилому дому по улице Гагарина 70/3 (электроснабжение). Корректировка.»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**311 288**
		Раздел 1. Электроснабжение				**311 289**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта2**	м^3	11,2	379	4 245
2	У6101-0201-0102 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,3171	11 914	3 778
3	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта2**	м^3	5,2	99	515
4	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	1	4 223	4 223
5	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	1	5 908	5 908
		Прокладка кабеля				
6	У6401-0201-0703	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 мдо 3 кг**	м	65	1 634	106 210
7	С1243-113-0909	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	м	65	2 790	181 350

8	У6401-0201-0407	**Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2**	**шт.**	**2**	**2 315**	**4 630**
9	СПрайс	**Наконечник кабельный типа ТА 70-10-12**	**шт**	**2**	**215,05**	**430**
		Итог по смете	Тенге			311 288
		Оборудования	Тенге			-
		Итого без оборудования	Тенге			311 288
		Общеплощадочные затраты 8,4%	Тенге			26 148
		Итого	Тенге			337 436
		Сметная прибыль 5%	Тенге			16 872
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			10 123
		Итого	Тенге			364 431
		в том числе на 2024год 100% К=1	Тенге			364 431
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге			357 143
		НДС 12%	Тенге			42 857
		Итого с НДС	Тенге			400 000

Подрядчик:
Директор ТОО "КУВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Карсыбаев А.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"

Карсыбаев А.К