Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы,
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341
Наименование строительства и его адрес:Благоустройство территории школы на 1200 мест мкр.Береке уч.19,76 га. г.Атырау

Договор №22/2 от 26.05.2020

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АВГУСТ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории школы на 1200 мест мкр.Береке уч.19,76 га. г.Атырау	21 361 317,13	19 072 604,58							2 288 712,55	21 361 317,13
Итого к оплате:	21 361 317,13	19 072 604,58							2 288 712,55	21 361 317,13

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

Наименование объекта: **Благоустройство территории школы на 1200 мест мкр.Береке уч.19,76 га. г.Атырау**

Договор №22/2 от 26.05.2020

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка,см.ГП-4										
		Подготовка территории ГП-5										
1	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Ворота распашные.Демонтаж	шт.	1		32612,40	5460,99	32612	5461	–	–	35 221
						27151,41	2327,58	27151	2328		2609	
2	Е11-070111-0101 К=0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной до 4 м.Демонтаж	м оград	17		3299,40	1773,76	56090	30154	–	–	60 577
						1525,64	761,76	25936	12950		4487	
		Разборка асфальтового покрытия согласно геололгии										
3	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	137		3358,38	1354,23	460098	185529	–	–	496 906
						2004,15	641,73	274569	87917		36808	
4	Е11-010105-0110	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	м3 грунта	200		356,54	347,34	71308	69468	–	–	77 013
						9,20	109,00	1840	21800		5705	
5	С3414-104-0101	Грунт.Погрузка *Формула объема = 200.1,8*	т	360		343,00	--	123480	--		–	133 358
						--	--	--	--		9878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5000	38,00	--	190000	--		--	205 200
		Формула объема = (200)Х25			--	--	--	--		15200	
7	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3	200	18,83	15,66	3766	3132	14	--	4 067
					3,10	6,99	620	1398		301	
8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3	247	57,82	57,82	14282	14281	--	--	15 425
					--	20,45	--	5051		1143	
9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	247	194,47	194,47	48034	48034	--	--	51 877
					--	68,79	--	16991		3843	
		Восстановление учтено в озеленении									
10	Е11-010105-0110	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	м3 грунта	600	356,54	347,34	213924	208404	--	--	231 038
		Формула объема = 596+4			9,20	109,00	5520	65400		17114	
11	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	639	304,19	292,17	194377	186697	255	--	209 927
		Формула объема = (1486-247-596-4)			11,62	66,95	7425	42781		15550	
12	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /отвал на территории строительства/	т·км	1150,2	163,00	--	187483	--		--	202 482
		Формула объема = ((1486-247-596-4)).1,8			--	--	--	--		14999	
13	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1239	82,11	82,11	101734	101734	--	--	109 873
		Формула объема = (1486-247)			--	35,90	--	44480		8139	
14	Е11-010201-0107 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1239	38,61	38,61	47838	47837	--	--	51 665
		Формула объема = (1486-247)			--	13,32	--	16503		3827	
15	Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади.Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с).Окончательная планировка по нивелировочным отметкам,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированой поверхности за проход бульдозера	3000	2,26	2,26	6780	6780	--	--	7 322
		Формула объема = ,3.10000			--	0,58	--	1740		542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2620390	1375926	269	--	1 891 951
							743229	484944	--	209631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение,см.ГП-5									
16	Е11-470101-0101	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	2313	11,65	11,65	26946	26946	--	–	29 102
		Формула объема = 1170+1143			--	4,86	–	11241		2156	
17	Е11-470101-0103	Участок для озеленения.Разбивка участка	м2	2313	106,85	--	247144	--	--	–	266 916
		Формула объема = (1170+1143)			106,85	--	247144	--		19772	
18	Е11-470102-0410	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 100%	яма	35	8542,07	--	298972	--	39183	–	322 890
		Формула объема = 12+23			7422,54	--	259789	--		23918	
19	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка	шт.	12	6255,23	1322,66	75063	15872	1459	–	81 068
		Формула объема = 5+7			4811,04	456,22	57732	5475		6005	
20	С1254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	16107,00	--	80535	--	80535	–	86 978
					--	--	–	--		6443	
21	С1254-101-1202	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	11891,00	--	83237	--	83237	–	89 896
					--	--	–	--		6659	
22	Е11-470102-0403	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,5х0,5х0,4 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%	яма	23	4501,49	--	103534	--	8119	–	111 817
		Формула объема = 17+6			4148,46	--	95415	--		8283	
23	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка	шт.	23	4189,29	1058,76	96354	24351	2699	–	104 062
		Формула объема = 17+6			3013,20	378,13	69304	8697		7708	
24	С1254-101-0401	Лиственница Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	16865,00	--	286705	--	286705	–	309 641
					--	--	–	--		22936	
25	С1254-101-0502	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	6763,00	--	40578	--	40578	–	43 824
					--	--	–	--		3246	
26	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1143	328,23	11,42	375167	13053	–	–	405 180
					316,81	3,09	362114	3532		30013	
27	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,1143	579922,26	4962,33	66285	567	65608	–	71 588
		Формула объема = 1143:10000			959,93	2163,91	110	247		5303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1780520	80789	608123	--	1 922 962
							1091608	29192	--	142442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Покрытия,см.ГП-5									
		Тип 1									
28	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	187,5	3700,28	1108,66	693802	207873	453394	–	749 306
		Формула объема = 1250.0,15			173,52	280,93	32535	52674		55504	
29	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	225	10244,50	1666,55	2305012	374974	1870406	–	2 489 413
		Формула объема = 1250.0,18			265,03	434,80	59632	97830		184401	
30	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1250	2049,08	136,90	2561350	171125	2307925	–	2 766 258
					65,84	44,96	82300	56200		204908	
31	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1250	1483,73	200,54	1854662	250674	1569738	–	2 003 035
					27,40	29,57	34250	36962		148373	
32	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1250	617,37	0,08	771712	100	759562	–	833 449
					9,64	--	12050	--		61737	
33	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1250	1595,34	211,95	1994175	264937	1694988	–	2 153 709
					27,40	28,85	34250	36062		159534	
34	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	182	2012,89	34,29	366346	6241	190257	–	395 654
					933,23	14,83	169848	2699		29308	
35	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона	м3	8,19	47701,00	--	390671	--	390671	–	421 925
		Формула объема = 182.0,3.0,15			--	--	--	--		31254	
		Тип 2 подъездная дорога									
36	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,75	3700,28	1108,66	47179	14136	30831	–	50 953
		Формула объема = 85.0,15			173,52	280,93	2212	3582		3774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство *Формула объема = 85.0,18*	м3 материала основания в плотном теле	15,3	10244,50 265,03	1666,55 434,80	156741 4055	25498 6652	127188	– 12539	169 280
38	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	85	2049,08 65,84	136,90 44,96	174172 5596	11637 3822	156939	– 13934	188 106
39	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	85	1483,73 27,40	200,54 29,57	126117 2329	17045 2513	106743	– 10089	136 206
40	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	85	617,37 9,64	0,08 --	52476 819	7 --	51650	– 4198	56 674
41	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	85	1595,34 27,40	211,95 28,85	135604 2329	18016 2452	115259	– 10848	146 452
42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28	2012,89 933,23	34,29 14,83	56361 26130	960 415	29271	– 4509	60 870
43	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона *Формула объема = 28.0,3.0,15*	м3	1,26	47701,00 --	-- --	60103 --	-- --	60103	– 4808	64 911
		Тип 3									
44	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,25	3580,84	1150,80	18799	6041	11847	–	20 303
45	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	35	2168,70 1981,80	183,24 81,51	75904 69363	6414 2853	127	– 6072	81 976
46	С1255-102-0605	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	35	2868,00 --	-- --	100380 --	-- --	100380	– 8030	108 410
47	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *Формула объема = 35.0,0005.3,33*	м3	0,058275	2197,00 --	-- --	128 --	-- --	128	– 10	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0023625	26788,00	--	63	--	63	--	68
		Формула объема = 35.0,0005.0,3.0,45			--	--	--	--		5	
49	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	10	1876,43	34,29	18764	343	9089	--	20 265
					933,23	14,83	9332	148		1501	
50	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона	м3	0,16	47701,00	--	7632	--	7632	--	8 243
		Формула объема = 10.0,2.0,08			--	--	--	--		611	
		Тип 4									
51	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита.Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	85	1134,57	0,45	96438	39	94328	--	104 153
					24,37	0,16	2071	14		7715	
52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,65	21291,26	1168,03	162878	8936	142169	--	175 908
		Формула объема = 85.0,09			1539,00	294,98	11773	2257		13030	
53	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки Состав работ: 1. Раскладка сетки	м2 покрытия	85	17,71	0,67	1505	57	--	--	1 625
					17,04	0,31	1448	26		120	
54	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2635	408331,00	--	107595	--	107595	--	116 203
		Формула объема = 85.3,1.0,001			--	--	--	--		8608	
55	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	85	2168,70	183,24	184339	15575	311	--	199 086
					1981,80	81,51	168453	6928		14747	
56	С1255-102-0605	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	85	2868,00	--	243780	--	243780	--	263 282
					--	--	--	--		19502	
		Тактильная плитка									
57	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	60	2168,70	183,24	130122	10995	219	--	140 532
		Формула объема = (0,5.60+0,5.0,5.106+0,5.0,5.14)			1981,80	81,51	118908	4891		10410	
58	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	60	25887,00	--	1553220	--	1553220	--	1 677 478
		Формула объема = (0,5.60+0,5.0,5.106+0,5.0,5.14)			--	--	--	--		124258	
		Места парковки МГН									
59	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,2	6810,85	18,05	49038	130	44915	--	52 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					554,61	5,21	3993	38		3923	
60	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	5707,90	866,50	5708	867	483	–	6 165
					4358,40	323,67	4358	324		457	
61	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1043,56	--	1044	--	104	–	1 127
					939,78	--	940	--		83	
62	С1251-101-0101	Знаки дорожные односторонние 1.3.1,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *Формула объема = 1+1*	шт.	2	9747,00	--	19494	--	19494	–	21 054
					--	--	–	--		1560	
63	С1251-102-0101	Стойки дорожные	шт.	1	17540,00	--	17540	--	17540	–	18 943
					--	--	–	--		1403	
64	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35	16521,00	--	5782	--	5782	–	6 245
					--	--	–	--		463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14546636	1412620	12274131	–	15 710 366
							859885	320879	--	1163730	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 525 279
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								19 525 279
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге	1,35%							263 591
		ИТОГО С ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге								19 788 870
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2,00%							395 777
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге								20 184 648
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге	100,00%	1,05						21 191 783
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ	Тенге	0,90%							19 072 605
		НДС 12%	Тенге	12,00%							2 288 713
		ИТОГО С НДС	Тенге								21 361 317

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж