Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
**Генподрядчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы,
**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716
**Наименование строительства и его адрес:**Благоустройство территории школы на 1200 мест мкр.Береке уч.19,76 га. г.Атырау

Договор №22/3 от 26.05.2020

**СПРАВКА № 1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
**за АВГУСТ месяц 2020 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустройство территории школы на 1200 мест мкр.Береке уч.19,76 га. г.Атырау | 19 372 352,56 | 17 296 743,36 | | | | | | | 2 075 609,20 | 19 372 352,56 |
| Итого к оплате: | 19 372 352,56 | 17 296 743,36 | | | | | | | 2 075 609,20 | 19 372 352,56 |

**Генподрядчик:**
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DK Building»
Сариева Қ.Қ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716**

Наименование объекта: **Благоустройство территории школы на 1200 мест мкр.Береке уч.19,76 га. г.Атырау**

Договор №22/3 от 26.05.2020

# Акт выполненных работ № 1

**за АВГУСТ месяц 2020 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка,см.ГП-4** | | | | | | | | | | |
| | | **Подготовка территории ГП-5** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8 | Ворота распашные.Демонтаж | шт. | | 1 | 32612,40 | 5460,99 | 32612 | 5461 | -- | -- | 35 221 |
| | | | | | | 27151,41 | 2327,58 | 27151 | 2328 | | 2609 | |
| 2 | Е11-070111-0101 К=0,8 | Ограды железобетонные из панелей длиной до 4 м.Демонтаж | м оград | | 17 | 3299,40 | 1773,76 | 56090 | 30154 | -- | -- | 60 577 |
| | | | | | | 1525,64 | 761,76 | 25936 | 12950 | | 4487 | |
| | | **Разборка асфальтового покрытия согласно геололгии** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | м3 конструкции | | 137 | 3358,38 | 1354,23 | 460098 | 185529 | -- | -- | 496 906 |
| | | | | | | 2004,15 | 641,73 | 274569 | 87917 | | 36808 | |
| 4 | Е11-010105-0110 | Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 200 | 356,54 | 347,34 | 71308 | 69468 | -- | -- | 77 013 |
| | | | | | | 9,20 | 109,00 | 1840 | 21800 | | 5705 | |
| 5 | С3414-104-0101 | Грунт.Погрузка<br>*Формула объема = 200.1,8* | т | | 360 | 343,00 | -- | 123480 | -- | | -- | 133 358 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9878 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С3412-102-0117 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 5000 | 38,00 | -- | 190000 | -- | | -- | 205 200 |
| | | *Формула объема = (200)X25* | | | -- | -- | -- | -- | | 15200 | |
| 7 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы.Работа на отвале | м3 | 200 | 18,83 | 15,66 | 3766 | 3132 | 14 | -- | 4 067 |
| | | | | | 3,10 | 6,99 | 620 | 1398 | | 301 | |
| 8 | Е11-010104-0201 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/ | м3 | 247 | 57,82 | 57,82 | 14282 | 14281 | -- | -- | 15 425 |
| | | | | | -- | 20,45 | -- | 5051 | | 1143 | |
| 9 | Е11-010104-0209 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 247 | 194,47 | 194,47 | 48034 | 48034 | -- | -- | 51 877 |
| | | | | | -- | 68,79 | -- | 16991 | | 3843 | |
| | | **Восстановление учтено в озеленении** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010105-0110 | Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 600 | 356,54 | 347,34 | 213924 | 208404 | -- | -- | 231 038 |
| | | *Формула объема = 596+4* | | | 9,20 | 109,00 | 5520 | 65400 | | 17114 | |
| 11 | Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 639 | 304,19 | 292,17 | 194377 | 186697 | 255 | -- | 209 927 |
| | | *Формула объема = (1486-247-596-4)* | | | 11,62 | 66,95 | 7425 | 42781 | | 15550 | |
| 12 | С3412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /отвал на территории строительства/ | т·км | 1150,2 | 163,00 | -- | 187483 | -- | | -- | 202 482 |
| | | *Формула объема = ((1486-247-596-4)).1,8* | | | -- | -- | -- | -- | | 14999 | |
| 13 | Е11-010201-0101 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1239 | 82,11 | 82,11 | 101734 | 101734 | -- | -- | 109 873 |
| | | *Формула объема = (1486-247)* | | | -- | 35,90 | -- | 44480 | | 8139 | |
| 14 | Е11-010201-0107 К=5 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1239 | 38,61 | 38,61 | 47838 | 47837 | -- | -- | 51 665 |
| | | *Формула объема = (1486-247)* | | | -- | 13,32 | -- | 16503 | | 3827 | |
| 15 | Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 | Площади.Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с).Окончательная планировка по нивелировочным отметкам,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48 | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 3000 | 2,26 | 2,26 | 6780 | 6780 | -- | -- | 7 322 |
| | | *Формула объема = ,3.10000* | | | -- | 0,58 | -- | 1740 | | 542 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2620390 | 1375926 | 269 | -- | 1 891 951 |
| | | | | | | | 743229 | 484944 | -- | 209631 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Озеленение,см.ГП-5** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-470101-0101 | **Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом** | м2 | 2313 | 11,65 | 11,65 | 26946 | 26946 | -- | -- | 29 102 |
| | | *Формула объема = 1170+1143* | | | -- | 4,86 | -- | 11241 | | 2156 | |
| 17 | Е11-470101-0103 | **Участок для озеленения.Разбивка участка** | м2 | 2313 | 106,85 | -- | 247144 | -- | -- | -- | 266 916 |
| | | *Формула объема = (1170+1143)* | | | 106,85 | -- | 247144 | -- | | 19772 | |
| 18 | Е11-470102-0410 | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 100%** | яма | 35 | 8542,07 | -- | 298972 | -- | 39183 | -- | 322 890 |
| | | *Формула объема = 12+23* | | | 7422,54 | -- | 259789 | -- | | 23918 | |
| 19 | Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка** | шт. | 12 | 6255,23 | 1322,66 | 75063 | 15872 | 1459 | -- | 81 068 |
| | | *Формула объема = 5+7* | | | 4811,04 | 456,22 | 57732 | 5475 | | 6005 | |
| 20 | С1254-101-0202 | **Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** | шт. | 5 | 16107,00 | -- | 80535 | -- | 80535 | -- | 86 978 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6443 | |
| 21 | С1254-101-1202 | **Туя восточная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** | шт. | 7 | 11891,00 | -- | 83237 | -- | 83237 | -- | 89 896 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6659 | |
| 22 | Е11-470102-0403 | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,5х0,5х0,4 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%** | яма | 23 | 4501,49 | -- | 103534 | -- | 8119 | -- | 111 817 |
| | | *Формула объема = 17+6* | | | 4148,46 | -- | 95415 | -- | | 8283 | |
| 23 | Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка** | шт. | 23 | 4189,29 | 1058,76 | 96354 | 24351 | 2699 | -- | 104 062 |
| | | *Формула объема = 17+6* | | | 3013,20 | 378,13 | 69304 | 8697 | | 7708 | |
| 24 | С1254-101-0401 | **Лиственница Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м** | шт. | 17 | 16865,00 | -- | 286705 | -- | 286705 | -- | 309 641 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22936 | |
| 25 | С1254-101-0502 | **Можжевельник Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** | шт. | 6 | 6763,00 | -- | 40578 | -- | 40578 | -- | 43 824 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3246 | |
| 26 | Е11-470112-0103 | **Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 1143 | 328,23 | 11,42 | 375167 | 13053 | -- | -- | 405 180 |
| | | | | | 316,81 | 3,09 | 362114 | 3532 | | 30013 | |
| 27 | Е11-470112-0201 | **Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой** | га | 0,1143 | 579922,26 | 4962,33 | 66285 | 567 | 65608 | -- | 71 588 |
| | | *Формула объема = 1143:10000* | | | 959,93 | 2163,91 | 110 | 247 | | 5303 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1780520 | 80789 | 608123 | -- | 1 922 962 |
| | | | | | | | 1091608 | 29192 | -- | 142442 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип 1** | **РАЗДЕЛ 3.Покрытия,см.ГП-5** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-270401-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство<br>*Формула объема = 1250.0,15* | м3 материала основания в плотном теле | 187,5 | 3700,28<br>173,52 | 1108,66<br>280,93 | 693802<br>32535 | 207873<br>52674 | 453394 | –<br>55504 | 749 306 |
| 29 | Е11-270401-0104<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство<br>*Формула объема = 1250.0,18* | м3 материала основания в плотном теле | 225 | 10244,50<br>265,03 | 1666,55<br>434,80 | 2305012<br>59632 | 374974<br>97830 | 1870406 | –<br>184401 | 2 489 413 |
| 30 | Е11-270602-0706<br>Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума | м2 основания | 1250 | 2049,08<br>65,84 | 136,90<br>44,96 | 2561350<br>82300 | 171125<br>56200 | 2307925 | –<br>204908 | 2 766 258 |
| 31 | Е11-270602-0306<br>Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 1250 | 1483,73<br>27,40 | 200,54<br>29,57 | 1854662<br>34250 | 250674<br>36962 | 1569738 | –<br>148373 | 2 003 035 |
| 32 | Е11-270602-0406<br>Изм. и доп. вып. 20<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 1250 | 617,37<br>9,64 | 0,08<br>-- | 771712<br>12050 | 100<br>-- | 759562 | –<br>61737 | 833 449 |
| 33 | Е11-270602-0301<br>Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 1250 | 1595,34<br>27,40 | 211,95<br>28,85 | 1994175<br>34250 | 264937<br>36062 | 1694988 | –<br>159534 | 2 153 709 |
| 34 | Е11-270201-1002<br>Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 182 | 2012,89<br>933,23 | 34,29<br>14,83 | 366346<br>169848 | 6241<br>2699 | 190257 | –<br>29308 | 395 654 |
| 35 | С1255-101-0101 | Камни бортовые из бетона<br>*Формула объема = 182.0,3.0,15* | м3 | 8,19 | 47701,00<br>-- | --<br>-- | 390671<br>-- | --<br>-- | 390671 | –<br>31254 | 421 925 |
| | | **Тип 2 подъездная дорога** | | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-270401-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство<br>*Формула объема = 85.0,15* | м3 материала основания в плотном теле | 12,75 | 3700,28<br>173,52 | 1108,66<br>280,93 | 47179<br>2212 | 14136<br>3582 | 30831 | –<br>3774 | 50 953 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е11-270401-0104<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15,3 | 10244,50 | 1666,55 | 156741 | 25498 | 127188 | – | 169 280 |
| | | *Формула объема = 85.0,18* | | | 265,03 | 434,80 | 4055 | 6652 | | 12539 | |
| 38 | Е11-270602-0706<br>Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума | м2 основания | 85 | 2049,08 | 136,90 | 174172 | 11637 | 156939 | – | 188 106 |
| | | | | | 65,84 | 44,96 | 5596 | 3822 | | 13934 | |
| 39 | Е11-270602-0306<br>Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 85 | 1483,73 | 200,54 | 126117 | 17045 | 106743 | – | 136 206 |
| | | | | | 27,40 | 29,57 | 2329 | 2513 | | 10089 | |
| 40 | Е11-270602-0406<br>Изм. и доп. вып. 20<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 85 | 617,37 | 0,08 | 52476 | 7 | 51650 | – | 56 674 |
| | | | | | 9,64 | -- | 819 | -- | | 4198 | |
| 41 | Е11-270602-0301<br>Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | 85 | 1595,34 | 211,95 | 135604 | 18016 | 115259 | – | 146 452 |
| | | | | | 27,40 | 28,85 | 2329 | 2452 | | 10848 | |
| 42 | Е11-270201-1002<br>Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 28 | 2012,89 | 34,29 | 56361 | 960 | 29271 | – | 60 870 |
| | | | | | 933,23 | 14,83 | 26130 | 415 | | 4509 | |
| 43 | С1255-101-0101 | Камни бортовые из бетона | м3 | 1,26 | 47701,00 | -- | 60103 | -- | 60103 | – | 64 911 |
| | | *Формула объема = 28.0,3.0,15* | | | -- | -- | – | -- | | 4808 | |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-270401-0102<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 5,25 | 3580,84 | 1150,80 | 18799 | 6041 | 11847 | – | 20 303 |
| 45 | Е11-470301-0101<br>Изм. и доп. вып. 12 | Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой | м2 | 35 | 2168,70 | 183,24 | 75904 | 6414 | 127 | – | 81 976 |
| | | | | | 1981,80 | 81,51 | 69363 | 2853 | | 6072 | |
| 46 | С1255-102-0605 | Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 35 | 2868,00 | – | 100380 | -- | 100380 | – | 108 410 |
| | | | | | -- | -- | – | -- | | 8030 | |
| 47 | С1211-401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,058275 | 2197,00 | -- | 128 | -- | 128 | – | 138 |
| | | *Формула объема = 35.0,0005.3,33* | | | -- | -- | – | -- | | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С1216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 | | | | | | | | | |
| | | *Формула объема = 35.0,0005.0,3.0,45* | т | 0,0023625 | 26788,00 | -- | 63 | -- | 63 | – | 68 |
| | | | | | -- | -- | – | -- | | 5 | |
| 49 | Е11-270201-1002<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 10 | 1876,43 | 34,29 | 18764 | 343 | 9089 | – | 20 265 |
| | | | | | 933,23 | 14,83 | 9332 | 148 | | 1501 | |
| 50 | С1255-101-0101 | Камни бортовые из бетона | | | | | | | | | |
| | | *Формула объема = 10.0,2.0,08* | м3 | 0,16 | 47701,00 | -- | 7632 | -- | 7632 | – | 8 243 |
| | | | | | -- | -- | – | -- | | 611 | |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-270403-1301<br>Изм. и доп. вып. 19 | Прослойка из геокомпозита.Устройство под монолитное бетонное покрытие | м2 основания дорожной поверхности | 85 | 1134,57 | 0,45 | 96438 | 39 | 94328 | – | 104 153 |
| | | | | | 24,37 | 0,16 | 2071 | 14 | | 7715 | |
| 52 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная.Устройство | | | | | | | | | |
| | | *Формула объема = 85.0,09* | м3 | 7,65 | 21291,26 | 1168,03 | 162878 | 8936 | 142169 | – | 175 908 |
| | | | | | 1539,00 | 294,98 | 11773 | 2257 | | 13030 | |
| 53 | Е11-270601-0301 | Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскладка сетки | м2 покрытия | 85 | 17,71 | 0,67 | 1505 | 57 | -- | – | 1 625 |
| | | | | | 17,04 | 0,31 | 1448 | 26 | | 120 | |
| 54 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | *Формула объема = 85.3,1.0,001* | т | 0,2635 | 408331,00 | -- | 107595 | -- | 107595 | – | 116 203 |
| | | | | | -- | -- | – | -- | | 8608 | |
| 55 | Е11-470301-0101<br>Изм. и доп. вып. 12 | Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой | м2 | 85 | 2168,70 | 183,24 | 184339 | 15575 | 311 | – | 199 086 |
| | | | | | 1981,80 | 81,51 | 168453 | 6928 | | 14747 | |
| 56 | С1255-102-0605 | Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 85 | 2868,00 | -- | 243780 | -- | 243780 | – | 263 282 |
| | | | | | -- | -- | – | -- | | 19502 | |
| | | **Места парковки МГН** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-270903-0401<br>Изм. и доп. вып. 19 | Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования | м2 разметки | 7,2 | 6810,85 | 18,05 | 49038 | 130 | 44915 | – | 52 961 |
| | | | | | 554,61 | 5,21 | 3993 | 38 | | 3923 | |
| 60 | Е11-270902-0101<br>Изм. и доп. вып. 18 | Знаки дорожные на металлических стойках.Установка | шт. | 1 | 5707,90 | 866,50 | 5708 | 867 | 483 | – | 6 165 |
| | | | | | 4358,40 | 323,67 | 4358 | 324 | | 457 | |
| 61 | Е11-270902-0201<br>Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 1 | 1043,56 | -- | 1044 | -- | 104 | – | 1 127 |
| | | | | | 939,78 | -- | 940 | -- | | 83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С1251-101-0101 | **Знаки дорожные односторонние 1.3.1,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | | | | | | | | | |
| | | *Формула объема = 1+1* | **шт.** | **2** | **9747,00** | **--** | **19494** | **--** | **19494** | **--** | **21 054** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1560** | |
| 63 | С1251-102-0101 | **Стойки дорожные** | | | | | | | | | |
| | | | **шт.** | **1** | **17540,00** | **--** | **17540** | **--** | **17540** | **--** | **18 943** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1403** | |
| 64 | С1212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | | | | | | | | | |
| | | | **м3** | **0,35** | **16521,00** | **--** | **5782** | **--** | **5782** | **--** | **6 245** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **463** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **14546636** | **1412620** | **12274131** | **--** | **13 892 356** |
| | | | | | | | **859885** | **320879** | **--** | **1163730** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **17 707 269** |
| | | ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | **Тенге** | | | | | | | | **17 707 269** |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | **Тенге** | **1,35%** | | | | | | | **239 048** |
| | | ИТОГО С ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫМИ ЗАТРАТАМИ | **Тенге** | | | | | | | | **17 946 317** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | **Тенге** | **2,00%** | | | | | | | **358 926** |
| | | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | **Тенге** | | | | | | | | **18 305 243** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | **Тенге** | **100,00%** | **1,05** | | | | | | **19 218 604** |
| | | ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ | **Тенге** | **0,90%** | | | | | | | **17 296 743** |
| | | НДС 12% | **Тенге** | **12,00%** | | | | | | | **2 075 609** |
| | | ИТОГО С НДС | **Тенге** | | | | | | | | **19 372 353** |

**Генподрядчик:**
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DK Building»
_____ Сарыева К.К