Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Генподрядчик: ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», БИН 050540007787, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека 348/1, офис 314

Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование стройки: «Строительство подводящего газопровода Кайнар – Алатау в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО, Подводящий газопровод для населенных пунктов Жанатурмыс, Кайнар и Нысанбек расположен в с/о Алатау Толебийского района Южно-Казахстанской области, находится в 15-19 км к востоку от районного центра Ленгер и в 45 - 50 км к юго-востоку от областного центра г.Шымкента.

Договор № 141 от «22» 05.2017 г

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за февраль 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 141 от «22» 05.2017 г			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящи	другие			
				Строительно-монтажн	Из них			на приобретение	Другие дополнительные		
					В отчетном	по монтажу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Строительство подводящего газопровода Кайнар – Алатау	1 766 305,69	1 577 058,65							189 247,04	1 766 306
	Всего к оплате :										**1 766 306**

ПРИНЯЛ:

ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

БИН 050540007787

Директор_____Калиев Б.Т.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "AA-Building"

БИН 130840019461

Директор_____Турымбетов Ж.Е.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Генподрядчик ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», БИН 050540007787, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека 348/1, офис 314

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта «Строительство подводящего газопровода Кайнар – Алатау в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО, Подводящий газопровод для населенных пунктов Жанатурмыс, Кайнар и Нысанбек расположен в с/о Алатау Толебийского района Южно-Казахстанской области, находится в 15-19 км к востоку от районного центра Ленгер и в 45 - 50 км к юго-востоку от областного центра г.Шымкента.

Договор № 141 от «22» 05.2017 г

Акт №1

выполненных работ за февраль 2017г.

на строительно-монтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат, Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Общая стоимость, тенге	
				всего	экспл Машин	всего	экспл. Машин		всего	экспл. машин
				ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинисто в	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
Земляные работы										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3122,21175	28,89	27,85	90201	86954	28711	0,01	31
				1,04	8,44	3247	26351	97%	0,03	94
2	Е0101-164-2 т ч п-1.55, п-3.180, доп Изм № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	96,56325	262,72	0	25369	0	28667	1,85	178
				262,72	0	25369	0	113%	0	0
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	81,6	218,93	0	17865	0	20187	1,54	126
				218,93	0	17865	0	113%	0	0
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2550,12483	3,35	3,35	8543	8543	2869	0	0
				0	1,16	0	2958	97%	0	10
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2550,12483	21,55	4,52	54955	11527	42126	0,11	275
				17,03	0	43429	0	97%	0	0
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	210,455	122,18	0	25713	0	29056	0,89	186
				122,18	0	25713	0	113%	0	0
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	176,250173	3,35	3,35	590	590	198	0	0
				0	1,16	0	204	97%	0	1

8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	373,5	1301,7	152,52	486185	56966	102369	1,02	381
				153,68	57,15	57399	21346	130%	0,28	105
ТРУБОПРОВОДЫ										
9	E0122-11-6 Изм. И доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,2879	86338,9	37796,27	283874	124270	260505	286	940
				48375	12572,33	159052	41337	130%	49,07	161
10	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130%	0,33	0
11	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130%	0,23	2

Итого прямые затраты по смете						**1 286 601**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей						312 724
- затраты на эксплуатацию машин						36 047
- в том числе зарплата машинистов						13 044
- материалов, изделий и конструкций						655 765
Накладные расходы I уровня , тенге						299 424
Итого с накладными расходами I уровня, тенге						984 256
Накладные расходы II уровня (3,6%) , тенге						203 863
Итого, тенге						1 402 395
Сметная прибыль (8%), тенге						263 221
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8						**15 484**
Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.07.17г.						**1 681 100**
Условная скидка К=0,938111						**1 577 059**
Ставка НДС 12%						**189 247**
Итого с НДС						**1 766 306**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019466
Директор _____ Турымбетов Ж.Е.

ПРИНЯЛ:
ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»
БИН 050540007787
Директор _____ Калиев Б.Т.