Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 3 июня по 01 июля 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 75	30.04.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района	55 482 071	22 206 594							2 664 791	24 871 386
Итого к оплате	**55 482 071**	**22 206 594**							**2 664 791**	**24 871 386**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Шортыбаев Е.Е**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

_____ **Ветер А.В**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

за период с 3 июня по 01 июля 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29 373 802**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 060 041
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*990 316*
		машины и механизмы	тенге			27 313 761
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 304 445*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 761		
	Раздел 1.	**КТ-32 Пресновка-Благовещенка-Кайранколь км 0-98**				**9 292 172**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 060 041
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*990 316*
		машины и механизмы	тенге			7 232 131
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 608 543*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	796		
1	**СРД-2-7-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Ремонт места просадки щебнем**	**$м^3$**	**164**	**16 326**	**2 677 464**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			12 531	2 055 084
		в том числе оплата труда рабочих			6 024	987 936
1.1.1	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	378,9712	5 423	2 055 161
1.2		машины и механизмы			3 795	622 380
		в том числе оплата труда машинистов			1 453	238 292
1.2.1	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 $м^3$/мин	маш.-ч	76,4896	8 109	620 254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,4896*	*3 115*	*238 265*
1.2.2	D343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	76,4896	27	2 065

1	2	3	4	5	6	7
3	**СРД-2-15-02** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами легкого типа, ширина профилируемых дорог до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**135**	**33 199**	**4 481 865**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			33 199	4 481 865
		в том числе оплата труда машинистов			5 841	788 535
3.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	211,788	21 162	4 481 858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*211,788*	*3 723*	*788 487*
4	**СРД-14-1-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см**	**1 га**	**130**	**11 399**	**1 481 870**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			11 399	1 481 870
		в том числе оплата труда машинистов			2 762	359 060
4.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	67,522	224	15 125
4.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	67,522	21 723	1 466 780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*67,522*	*5 317*	*359 014*
5	**СРД-8-67-01** ***Кзтр и Кзм=1,09***	**Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора**	**1 км**	**392**	**1 648**	**646 016**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			1 648	646 016
		в том числе оплата труда машинистов			568	222 656
5.1.1	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш.-ч	59,8192	351	20 997
5.1.2	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	59,8192	10 448	624 991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,8192*	*3 723*	*222 707*
6	**СРД-8-68-01** ***Кзтр и Кзм=1,09***	**Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную**	**100 м^2**	**1,67**	**2 968**	**4 957**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 968	4 957
		в том числе оплата труда рабочих			1 427	2 383
6.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	1,09218	4 538	4 956
	Раздел 2.	**КТ-33 Пресновка-Архангелка-Троицкое км 0-56**				**14 343 037**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			14 343 037
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 646 923*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	695		
7	**СРД-2-15-02** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами легкого типа, ширина профилируемых дорог до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**395**	**33 199**	**13 113 605**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			33 199	13 113 605
		в том числе оплата труда машинистов			5 841	2 307 195
7.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	619,676	21 162	13 113 584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*619,676*	*3 723*	*2 307 054*

1	2	3	4	5	6	7
8	**СРД-14-1-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см**	**1 га**	**72**	**11 399**	**820 728**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			11 399	820 728
		в том числе оплата труда машинистов			2 762	198 864
8.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	37,3968	224	8 377
8.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	37,3968	21 723	812 371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,3968*	*5 317*	*198 839*
9	**СРД-8-67-01** ***Кзтр и Кзм=1,09***	**Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора**	**1 км**	**248**	**1 648**	**408 704**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			1 648	408 704
		в том числе оплата труда машинистов			568	140 864
9.1.1	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш.-ч	37,8448	351	13 284
9.1.2	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	37,8448	10 448	395 402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,8448*	*3 723*	*140 896*
	Раздел 3.	**КТ-39 Повозочное-Баян-Архангелка - а/д "Пресновка-Троицкое" км 0-36**				**5 453 618**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			5 453 618
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*979 929*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	257		
10	**СРД-2-15-02** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами легкого типа, ширина профилируемых дорог до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**155**	**33 199**	**5 145 845**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			33 199	5 145 845
		в том числе оплата труда машинистов			5 841	905 355
10.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	243,164	21 162	5 145 837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*243,164*	*3 723*	*905 300*
11	**СРД-14-1-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см**	**1 га**	**27**	**11 399**	**307 773**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			11 399	307 773
		в том числе оплата труда машинистов			2 762	74 574
11.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	14,0238	224	3 141
11.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	14,0238	21 723	304 639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,0238*	*5 317*	*74 565*
	Раздел 4.	**КТ-34 Сержанка-Троицкое-Николаевка км 23-46**				**284 975**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			284 975
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69 050*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		

1	2	3	4	5	6	7
12	**СРД-14-1-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см**	**1 га**	**25**	**11 399**	**284 975**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			11 399	284 975
		в том числе оплата труда машинистов			2 762	69 050
12.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	12,985	224	2 909
12.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	12,985	21 723	282 073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,985*	*5 317*	*69 041*

ВСЕГО без НДС:	**29 373 802**
сметная прибыл 5%:	**1 468 690**
Итого в ценах 2025г:	**30 842 492**
цена поставщика(к=0,72):	**22 206 594**
НДС 12%:	**2 664 791**
ВСЕГО с НДС:	**24 871 386**

Расчет составил: Хроменко С.С

Расчет проверил:

Объем работ проверил

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**