Форма по приложению А-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Подрядчик : **ТОО "StroyElectroMontaj"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство торгового магазина, расположенного по адресу: улица Ж.Ибраева №16Б, поселок Атакент, Туркестанская область, Мактааральский район (с инженерными сетями)	11 402 260,00	11 402 260,00	11 402 260,00	11 402 260,00	0	0	0	11 402 260,00
Всего к оплате:								11 402 260,00

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор МУТАЛИЕВ К.Ж.

Подрядчик **ТОО "StroyElectroMontaj"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ПІРМУХАНБЕТ А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "StroyElectroMontaj"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство торгового магазина, расположенного по адресу: улица Ж.Ибраева №16Б, поселок Атакент, Туркестанская область, Мактааральский район (с инженерными сетями)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **30-2024 Суммарная смета для стройки - 30-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э523: Строительные работы [02-01-01]					
1	70	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	62,6106	6 531,0	408 910,01	
2	71	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,396	109 237,0	152 495,0	
3	72	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,648	109 237,0	70 786,0	
4	73	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,044	9 244,0	18 895,0	
5	74	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок	$м^2$	69,8	3 536,0	246 813,0	
6	75	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03276	299 236,0	9 803,0	
7	76	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,07748	181 507,0	14 063,0	
8	77	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,07748	308 830,0	23 928,0	
9	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,55	84 840,0	386 022,0	
10	79	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32032	277 986,0	89 044,0	
11	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2457	291 882,0	71 715,0	
12	81	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	34	170,0	5 780,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	82	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,068	109 237,0	7 428,0	
14	83	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4896	109 237,0	53 482,0	
15	84	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,5576	17 465,0	9 738,0	
16	85	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных /труба с воронкой/	м	44	9 403,0	413 732,0	
17	86	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных /Л-1/	м	97	2 342,0	227 174,0	
18	87	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3(4) мм	т	0,47094	445 068,0	209 600,0	
19	88	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,03136	511 672,0	16 046,0	
20	89	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02176	1 178 569,0	25 646,0	Казахстан
21	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	291 882,0	2 802,0	
22	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,90944	383,0	348,0	
23	92	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02758	221 741,0	6 116,0	
24	93	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02758	1 139 033,0	31 415,0	Казахстан
25	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,79982	383,0	306,0	
26	95	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	30 833,0	30 833,0	
27	96	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,31	109 237,0	33 863,0	
28	97	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,043	109 237,0	4 697,0	
29	98	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,257	9 244,0	2 376,0	
30	99	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /ПОДШИВКА/	$м^2$	1,44	2 906,0	4 185,0	
31	100	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	5,81	10 424,0	60 563,0	
32	101	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,055	109 237,0	6 008,0	
33	102	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	5,81	334,0	1 941,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	103	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,65	7 124,0	33 127,0	
35	104	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
36	105	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /ЗАДВИЖКИ/	шт.	2	750,0	1 500,0	
37	106	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1 090,0	1 090,0	
38	107	6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	$м^2$	0,2	5 088,0	1 018,0	
39	108	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /лестница/	$м^3$	0,0175	233 167,0	4 080,0	
40	109	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,0175	17 465,0	306,0	
41	110	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,84	7 119,0	112 765,0	
42	111	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	15,84	44 380,0	702 979,0	
43	112	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,3	3 108,0	28 904,0	
44	113	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	9,3	2 317,0	21 548,0	
45	114	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,42	7 124,0	52 860,0	
46	115	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	15,12	10 762,0	162 721,0	
47	116	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,4	67 180,0	564 312,0	
48	117	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	6,72	33 248,0	223 427,0	
49	118	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,56	5 449,0	41 194,0	
50	119	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	7,56	12 298,0	92 973,0	
51	120	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	4	3 254,0	13 016,0	
52	121	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543,0	4 344,0	
53	122	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	6,72	5 520,0	37 094,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	123	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	6,72	54 733,0	367 806,0	
55	124	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	80,08	1 937,0	155 115,0	
56	125	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	80,08	6 754,0	540 860,0	
57	126	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	85,6856	689,0	59 037,0	
58	127	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	19,08	1 937,0	36 958,0	
59	128	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	19,08	5 358,0	102 231,0	
60	129	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной поризованной толщина 20(40) мм	$м^2$	19,08	1 937,0	36 958,0	
61	130	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной поризованной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	19,08	628,0	11 982,0	
62	131	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	19,08	5 466,0	104 291,0	
63	132	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,4616	3 066,0	59 669,0	
64	133	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20,034	1 255,0	25 143,0	
65	134	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2,023434	2 549,0	5 158,0	
66	135	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2672	48 212,0	61 094,0	
67	136	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30(20) мм	$м^2$	15,84	2 741,0	43 417,0	
68	137	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	15,84	-362,0	-5 734,0	
69	138	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	165	2 338,0	385 770,0	
70	139	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	165	2 561,0	422 565,0	
71	140	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	156,8124	4 501,0	705 812,92	
			ИТОГО по смете Э523: Строительные работы [02-01-01]				7 865 030	
			Смета Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01]					
72	14	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	13 009,0	13 009,0	
73	15	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	23 991,0	23 991,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	16	515-201-0505 *СпрСЦ 08.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495,0	167 495,0	
75	17	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
76	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	954 056,0	840,0	Казахстан
77	19	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
78	20	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
79	21	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
80	22	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
81	23	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0	3 306,0	Казахстан
82	24	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
83	25	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
84	26	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 824,0	8 208,0	Казахстан
85	27	252-207-0561 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 744,0	13 744,0	
86	28	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0	2 351,0	
87	29	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 447,0	4 447,0	Казахстан
88	30	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	29 175,0	87 525,0	
89	31	252-204-1505 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа типа SLJ2.27 со срывными головками	шт.	6	4 372,0	26 232,0	
90	32	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 365,0	13 923,0	
91	33	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270,0	1 620,0	
92	34	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 048,0	25 048,0	
93	35	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	81 371,0	81 371,0	Казахстан
94	36	252-301-0908 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре ПОБ 10-1	комплект	1	162 340,0	162 340,0	Казахстан
95	37	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543,0	2 543,0	
96	38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	589,0	589,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	39	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**3**	**17 744,0**	**53 232,0**	
98	40	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	**комплект**	**6**	**5 856,17**	**35 137,0**	
99	41	252-204-1504 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник типа SLJ1.27 со срывными головками**	**шт.**	**1**	**3 427,0**	**3 427,0**	
100	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000059**	**954 056,0**	**56,0**	**Казахстан**
101	43	252-205-2303 *СпрСЦ 08.2024*	**Искровой разрядник SDI20.3**	**шт.**	**3**	**11 117,0**	**33 351,0**	
			ИТОГО по смете Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01]				**867 124**	
			Итого по суммарной смете				**8 732 154**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**167 495**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)			8564659*6,2/100	531 009	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			8564659+167495+0+531009	**9 263 163**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			9095668*5/100	454 783	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			9263163*5/100	463 158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 181 104**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,999949444				**10 180 589,28**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи (12%)			147776,78*12/100	1 221 670,71	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 402 260,00**	

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МУТАЛИЕВ К.Ж.

Подрядчик **ТОО "StroyElectroMontaj"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ПІРМУХАНБЕТ А.С.