Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе г. Алматы.5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 48 (без инженерных сетей). Корректировка.

АКТ ___
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих- строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	217,92454	9206,47	341,75	2006316	74476	401262	9,80	2136
		м3		1624,50	129,11	354018	28136	105	0,63	137
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5101099	55620,00	--	28372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1744268	52102,00	--	9088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,9531784	53000,00	--	103518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,4518497	52400,00	--	704877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	16,047208	51000,00	--	818408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,5110014	50900,00	--	127810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,5998822	48300,00	--	463674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4262064	74476			2136
			Тенге			354018	28136			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4262064				
	Материалы -		Тенге			434031				
	Всего заработная плата -		Тенге				382155			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2255748				
	Местные материалы -		Тенге			1143791				
		Накладные расходы -	Тенге			401262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4943126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2474
		Сметная заработная плата -	Тенге				442344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4943126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2474
		Сметная заработная плата -	Тенге				442344			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	127,5	10369,97	241,10	1322171	30740	183888	8,06	1028
		м3		1282,50	91,08	163519	11613	105	0,44	57
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,54255	55620,00	--	30177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,02878	53600,00	--	55143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,06524	52400,00	--	789419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,33944	51000,00	--	17311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0395	93997,62	304,24	3713	12	1377	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1306	5	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2217933	30752			1035
			Тенге			164825	11617			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2217933				
	Материалы -		Тенге			461114				
	Всего заработная плата -		Тенге				176442			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			892049				
	Местные материалы -		Тенге			669192				
		Накладные расходы -	Тенге			185265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2547390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата -	Тенге				204232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2547390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата -	Тенге				204232			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6479997	105228			3171
			Тенге			518844	39753			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6479997				
	Материалы -		Тенге			895146				
	Всего заработная плата -		Тенге				558597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3147797				
	Местные материалы -		Тенге			1812983				
		Накладные расходы -	Тенге			586527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7490516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				646576			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7490516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3659
		Сметная заработная плата -	Тенге				646576			

Итого	7 490 516
Временные здания и сооружения (1,1%)	82 396
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	81 787
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	75 729
На оплату доп.отпусков (0,4%)	30 292
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 760 720
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	19 847 415
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	20 244 364
Всего по акту с учетом НДС 12%	22 673 687

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.)

_____ Ильясов Т.А. _____2016года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита "

_____2016года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Жакпанов У.Т. _____2016года