Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03. Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240055/00** от **20.08.2024** г.

Акт выполненных работ № 3/1

за **апрель 2025** (месяц, год) на **2-03. Наружные сети связи**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оборудование					
1	1	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	2	4 748,0	9 496,0	
2	2	248-102-2606 *СпрСЦ 06.2024*	**Полка оптическая кроссовая типа Hyperline,нагрузка до 100 кг**	шт.	2	33 954,0	67 908,0	
3	3	243-906-2801 *СпрСЦ 06.2024*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline,SM 9/125 (OS2),LC/APC,1 м,LSZH**	шт.	2	939,0	1 878,0	
			Кабель и кабельные изделия					
4	9	6121-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м,диаметр труб 100 мм**	м	5,85754	35 779,0	209 576,82	
5	11	241-207-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42,DN/OD 63**	м	5,85754	1 312,0	7 684,83	Казахстан
6	19	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм**	м	22	1 177,0	25 894,0	
7	20	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 60 мм х 40 мм**	м	22	440,0	9 680,0	
8	21	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм**	м	26	907,0	23 582,0	
9	22	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	26,26	54,0	1 418,0	
10	23	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м	73,26324	1 076,0	78 831,0	
11	1 доп.	1134-0205-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провода диаметром до 5 мм/до 10 мм/.Подвеска на крюках.Число опор на 1 км 20**	км провода	0,818929	96 489,0	79 018,0	
12	2 доп.	СТСтоимость	**Кабель КС-ОКП-П-8-G.652.D-6307а (Барабан 12а №СС722)**	км	0,910036	1 738 022,43	1 581 663,0	
13	3 доп.	СТСтоимость	**Лента бандажная С201,50 метров**	шт	1	7 641,2	7 641,0	
14	4 доп.	СТСтоимость	**Зажим анкерный РА-1500 (8-12 мм)**	шт	22	1 245,85	27 409,0	
15	5 доп.	СТСтоимость	**Скрепа для ленты 20 мм**	шт	48	35,71	1 714,0	
16	6 доп.	СТСтоимость	**Узел крепления натяжной УКН-01Б (УК-Н-01)**	шт	24	622,92	14 950,0	
17	25	243-906-2412 *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH**	шт.	1	6 969,0	6 969,0	
18	26	243-906-2417 *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH**	шт.	1	18 193,0	18 193,0	
			Опоры					
19	7 доп.	1134-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м.Установка средствами малой механизации**	опора	14	17 445,0	244 230,0	
20	8 доп.	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	14	70 088,0	981 232,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				**3 398 968**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)			3398968*7,3/100	248 125	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			3398968+0+0+248125	**3 647 093**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			3647093*5/100	182 355	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			3647093*3/100	109 413	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 938 861**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075			3938861*1,075	**4 234 276**	
			НДС (12%)			4234276*12/100	508 113	
			Итого с НДС			4234276+508113	**4 742 389**	
			Скидка 2%				-94 849	
			Итого с учетом скидки				**4 647 540,17**	
			в т.ч. НДС				497 950,73	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, № KZ49VJE00055768, № KZ49VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или номера, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баекеева А.К. БИН 900140000032

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или номера, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код
		240055/00	20.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»	23 383 740,17	4 149 589,44							497 950,73	4 647 540,17
ИТОГО к оплате:										4 647 540,17

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Мынжергенов А.Н. БИН 060140015071 25.06.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель ТОО "СПМК-7" _____ Мырзабаев С.К. БИН 020540003997
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора _____ Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» _____ Ержикеева А.К.
БИН 900140000132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»

Договор: №240055/00 от 20.08.2024 г.

А К Т № 3

выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2025 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2025 год	23 383 740,17
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	18 736 200,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 015 122,05
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	12 178 530,00
5	Ранее удержаная сумма аванса 30%	5 620 860,00
6	Ранее удержаная сумма резерва 5%	936 810,00
7	Виды выполняемых работ	СМР
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	23 383 740,17
9	Сумма выполненных работ за текущий месяц	4 647 540,17
10	Удержание аванса текущий месяц 30%	1 394 262,05
11	Удержание резерва за текущий месяц 5%	232 377,01
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 020 901,11
	В том числе НДС 12%	323 667,98

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 30-370
Руководитель _____ Тлеубергенов А.Н.
25.06.2025г.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7" г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В
БИН/ИИН 020540003997
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ93601A201001299611
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87789268329
Руководитель _____ Мырзабаев С.К.

«СПМК-7» Товарищество с ограниченной ответственностью г. Алматы БИН 020540003997 Республика Казахстан

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района»
_____

Протокол №2
Технического совещания по объекту:
«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Тонкерис Целиноградского района»

«___» _____ 2024 г. село Тонкерис

Председатель протокольного совещания_____

от Заказчика:
-ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
_____ – главный специалист ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
_____ – Заведующий сектором проектирования ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

от Генерального подрядчика:
Мырзабаев С.К.– руководитель ТОО «СПМК-7»
от Авторского надзора:
Баекеева А.К.– председатель ПК «Проектный институт Премиум»
от Технического надзора:
Оралбекұлы А. - эксперт технического надзора ТОО «Шығыс ТехБақылау»

На повестке совещания: Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию в целях реализации проекта, а также увеличения темпов производства и своевременного завершения работ на объекте, без увеличения сметной стоимости строительства.

1. **Представитель Генподрядчика Мырзабаев С.К.:**

Существующим рабочим проектом предусмотрено:

1. Прокладка 8-ми волоконного оптического кабеля в грунте в п/э трубе Ø63мм на участке АТС-21 с. Тонкерис - проектируемый фельдшерско-акушерский пункт в с. Тонкерис Целиноградского района.
2. Монтаж оптической кроссовой полки на 8 ОВ в АТС с. Тонкерис и в здании проектируемого фельдшерско-акушерского пункта.
3. Монтаж 8-ми волоконного оптического кабеля в проектируемую оптическую кроссовую полку на 8 ОВ в АТС-21 и в здании проектируемого фельдшерско-акушерского пункта.

4. Ввод 8-ми волоконного оптического кабеля в здание проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, и прокладка в п/этиленовом коробе по помещению до оптической кроссовой полки.

Просим согласовать изменение по способу монтажа линии связи по п.1 с прокладки в грунте в п/э трубе Ø63мм, в т.ч. частично методом прокола (при этом часть прокладки методом прокола остается), на прокладку воздушным способом по одностоечным железобетонным опорам высотой 3,5 метра, в количестве 14 штук (установка с применением бурильно-крановых машин) и изменение марки кабеля с кабеля оптическиого подвесного с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П 6-G.652.D-CF-7,0-3203 (примененного в РП для прокладки в т.ч. подземным способом), на кабель КС-ОКП-П-8-G.652.D-6307а.

ТОО «ШығысТехБақылау» Оралбекұлы А.: Не возражаем.

Выводы:

1. ТОО «СПМК-7» предоставить на согласование исполнительные сметы на исключаемые, включаемые виды работ, не превышающую сметную стоимость.
2. ПК «Проектный институт Премиум» рассмотреть и согласовать вышеперечисленные изменения в проектно-сметной документации, проверить и согласовать исполнительные сметы объемов работ с учетом внесенных изменений в ПСД, без увеличения сметной стоимости строительства.
3. ТОО «ШығысТехБақылау» произвести проверку фактического выполнения работ, произвести приемку актов выполненных работ согласно исполнительным сметам.
4. ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» на основании исполнительных смет на исключаемые и включаемые виды работ, в случае подтверждения актов выполненных работ техническим и авторским надзорами произвести оплату.

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Главный специалист _____

Заведующий сектором проектирования _____

Эксперт технического надзора ТОО «ШығысТехБақылау» Оралбекұлы А.

Председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баекеева А.К.

Руководитель ТОО «СПМК-7» Мырзабаев С.К.