Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240054/00** от **20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3/1

за **апрель 2025** (месяц, год) на **2-03. Наружные сети связи** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
1	1	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	2	4 748,0	9 496,0	
2	2	248-102-2606 *СпрСЦ 06.2024*	**Полка оптическая кроссовая типа Hyperline,нагрузка до 100 кг**	шт.	2	33 954,0	67 908,0	
3	3	243-906-2801 *СпрСЦ 06.2024*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline,SM 9/125 (OS2),LC/APC,1 м,LSZH**	шт.	2	939,0	1 878,0	
		Кабель и кабельные изделия						
4	18	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм**	м	22	1 177,0	25 894,0	
5	19	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 60 мм х 40 мм**	м	22	440,0	9 680,0	
6	20	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм**	м	26	907,0	23 582,0	
7	21	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	26,26	54,0	1 418,0	
8	22	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м	67	1 076,0	72 092,0	
9	1 доп.	1134-0205-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провода диаметром до 5 мм/до 10 мм/.Подвеска на крюках.Число опор на 1 км 20**	км провода	0,731178	96 489,0	70 551,0	
10	2 доп.	СТСтоимость	**Кабель КС-ОКП-П-8-G.652.D-6307а (Барабан 12а №СС722)**	км	0,814142	1 738 022,43	1 414 997,0	
11	3 доп.	СТСтоимость	**Зажим анкерный РА-1500 (8-12 мм)**	шт	16	1 245,85	19 934,0	
12	4 доп.	СТСтоимость	**Скрепа для ленты 20 мм**	шт	44	35,71	1 571,0	
13	5 доп.	СТСтоимость	**Узел крепления натяжной УКН-01Б (УК-Н-01)**	шт	22	622,92	13 704,0	
14	24	243-906-2412 *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH**	шт.	1	6 969,0	6 969,0	
15	25	243-906-2417 *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH**	шт.	1	18 193,0	18 193,0	
		Опоры						
16	6 доп.	1134-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м.Установка средствами малой механизации**	опора	11	17 445,0	191 895,0	
17	7 доп.	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	11	70 088,0	770 968,0	Казахстан
	8 доп.		**ИТОГО по акту**				2 720 730	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)			2720730*7,3/100	198 613	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2720730+0+0+198613	**2 919 343**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2919343*5/100	145 967	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			2919343*3/100	87 580	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 152 890**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075			3152890*1,075	**3 389 357**	
			НДС (12%)			3389357*12/100	406 723	
			Итого с НДС			3389357+406723	**3 796 080**	
			Скидка 2%				-75 922	
			Итого с учетом скидки				**3 720 156,13**	
			в т.ч. НДС				398 588,16	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баскеева А.К. БИН 900140000132

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		24-0054/00	20.08.2024 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района	29 844 884,41	3 321 567,97							398 588,16	3 720 156,13
ИТОГО к оплате:										3 720 156,13

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ БИН 060140015071
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель ТОО "СПМК-7" _____ Мадиев С.К. ИИН 770815301540003997
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора _____ Привесельский А. ИИН 770811301493, № KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Председатель председатель ПК "Проектный институт Премиум" _____ Абаскеева А.К. БИН 900140000132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015071**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенности "СПМК-7" , Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Нура, ул.КОЖАМЖАР БИ ТОЛЕУЛЫ, д. 2199**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020540003997

Договор (контракт) Договор №240054/00 от 20.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
10	**25.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р Кошкарбаева Целиноградского района			усл	1	3 321 567,97	3 321 567,97	398 568,16
				Итого	1	x	3 321 567,97	398 568,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал: _____ / _____ / _____ Принял: _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата 25.06.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района

Договор: № 240054/00 от 20.08.2024 г.

А К Т № 3

выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2025 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2025 год	29 844 884,41
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	26 124 728,28
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 953 465,32
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	16 981 073,38
5	Ранее удержаная сумма аванса 30%	7 837 418,48
6	Ранее удержаная сумма резерва 5%	1 306 236,41
7	Виды выполняемых работ	СМР
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	29 844 884,41
9	Сумма выполненных работ за текущий месяц	3 720 156,13
10	Удержание аванса текущий месяц 30%	1 116 046,84
11	Удержание резерва за текущий месяц 5%	186 007,81
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 418 101,48
	В том числе НДС 12%	259 082,30

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж

БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 30-370
Руководитель:

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7" г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В

БИН/ИИН 020540003997
БИК [illegible]
ИИК KZ93601A2[illegible]9611
АО "Нарынбанк Казахстана"
Тел: 8 [illegible]
Руководитель: Мырзабаев С.К.

25.06.2025г

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района»
_____

Протокол №2
Технического совещания по объекту:
«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района»

«___» _____ 2024 г. село Р. Кошкарбаева

Председатель протокольного совещания_____

от Заказчика:
- ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
Маймакова А.З. – главный специалист ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
Даулетбеков Н.Е – Заведующий сектором проектирования ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

от Генерального подрядчика:
Мырзабаев С.К.– руководитель ТОО «СПМК-7»
от Авторского надзора:
Баекеева А.К.– председатель ПК «Проектный институт Премиум»
от Технического надзора:
Оралбекұлы А. - эксперт технического надзора ТОО «Шығыс ТехБақылау»

На повестке совещания: Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию в целях реализации проекта, а также увеличения темпов производства и своевременного завершения работ на объекте, без увеличения сметной стоимости строительства.

1. **Представитель Генподрядчика Мырзабаев С.К.:**

Существующим рабочим проектом предусмотрено:

1. Прокладка 8-ми волоконного оптического кабеля в грунте в п/э трубе Ø63мм на участке АТС-95 с. Р.Кошкарбаево - проектируемый фельдшерско-акушерский пункт в с. Р.Кошкарбаево Целиноградского района.
2. Монтаж оптической кроссовой полки на 8 ОВ в АТС с. Р.Кошкарбаево и в здании проектируемого фельдшерско-акушерского пункта.
3. Монтаж 8-ми волоконного оптического кабеля в проектируемую оптическую кроссовую полку на 8 ОВ в АТС-95 и в здании проектируемого фельдшерско акушерского пункта.

4. Ввод 8-ми волоконного оптического кабеля в здание проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, и прокладка в п/этиленовом коробе по помещению до оптической кроссовой полки. Ввод в здание проектируемого фельдшерско-акушерского пункта выполнен подземный оптическим кабелем марки ОК-8 в полиэтиленовой трубе Д=63мм.

Просим согласовать изменение по способу монтажа линии связи по п.1 с прокладки в грунте в п/э трубе Ø63мм, на прокладку воздушным способом по одностоечным железобетонным опорам высотой 3,5 метра, в количестве 11 штук (установка с применением бурильно-крановых) и изменение марки кабеля с кабеля оптическиого подвесного с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П 6-G.652.D-CF-7,0-3203 (примененного в РП для прокладки в т.ч. подземным способом), на кабель КС-ОКП-П-8-G.652.D-6307а (для прокладки воздушным способом).

ТОО «ШығысТехБақылау» Оралбекұлы А.: Не возражаем.

Выводы:

1. ТОО «СПМК-7» предоставить на согласование исполнительные сметы на исключаемые, включаемые виды работ, не превышающую сметную стоимость.
2. ПК «Проектный институт Премиум» рассмотреть и согласовать вышеперечисленные изменения в проектно-сметной документации, проверить и согласовать исполнительные сметы объемов работ с учетом внесенных изменений в ПСД, без увеличения сметной стоимости строительства.
3. ТОО «ШығысТехБақылау» произвести проверку фактического выполнения работ, произвести приемку актов выполненных работ согласно исполнительным сметам.
4. ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» на основании исполнительных смет на исключаемые и включаемые виды работ, в случае подтверждения актов выполненных работ техническим и авторским надзорами произвести оплату.

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Главный специалист _____

Заведующий сектором проектирования _____

Эксперт технического надзора ТОО «ШығысТехБақылау» Оралбекұлы А.

Председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баекеева А.К.

Руководитель ТОО «СПМК-7» Мырзабаев С.К.