Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"; БИН 060140015071; адрес:Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж; тел.: 30-370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"; БИН/ИИН 020540003997; адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В; тел.: 87789268329**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03. Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240053/00** от **20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3/1

за апрель 2025 (месяц, год) на 2-03 Наружные сети связи работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
1	1	**6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**2**	**4 748,0**	**9 496,0**	
2	2	**248-102-2606** *СпрСЦ 06.2024*	**Полка оптическая кроссовая типа Hyperline,нагрузка до 100 кг**	**шт.**	**2**	**33 954,0**	**67 908,0**	
3	3	**243-906-2801** *СпрСЦ 06.2024*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline,SM 9/125 (OS2),LC/APC,1 м,LSZH**	**шт.**	**2**	**939,0**	**1 878,0**	
		Кабель и кабельные изделия						
4	21	**6119-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм**	**м**	**22**	**1 177,0**	**25 894,0**	
5	22	**243-907-0110** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**22**	**440,0**	**9 680,0**	
6	23	**6119-0301-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм**	**м**	**26**	**907,0**	**23 582,0**	
7	24	**241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**26,26**	**54,0**	**1 418,0**	
8	25	**6125-0704-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**48**	**1 076,0**	**51 648,0**	
9	1 доп.	**1134-0205-0106** *РСНБ РК 2022*	**Провода диаметром до 5 мм/до 10 мм/.Подвеска на крюках.Число опор на 1 км 20**	**км провода**	**0,975135**	**96 489,0**	**94 090,0**	
10	2 доп.	**СТСтоимость**	**Кабель КС-ОКП-П-8-G.652.D-6307а (Барабан 12а №СС722)**	**км**	**1,043598**	**1 738 022,43**	**1 813 796,0**	
11	3 доп.	**СТСтоимость**	**Лента бандажная С201,50 метров**	**шт**	**1**	**7 641,2**	**7 641,0**	
12	4 доп.	**СТСтоимость**	**Зажим анкерный РА-1500 (8-12 мм)**	**шт**	**46**	**1 245,85**	**57 309,0**	
13	5 доп.	**СТСтоимость**	**Скрепа для ленты 20 мм**	**шт**	**23**	**35,71**	**821,0**	
14	6 доп.	**СТСтоимость**	**Узел крепления натяжной УКН-01Б (УК-Н-01)**	**шт**	**23**	**622,92**	**14 327,0**	
15	27	**243-906-2412** *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH**	**шт.**	**1**	**6 969,0**	**6 969,0**	
16	28	**243-906-2417** *СпрСЦ 06.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH**	**шт.**	**1**	**18 193,0**	**18 193,0**	
		Опоры						
17	7 доп.	**1134-0203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные одиночные высотой до 6,5 м.Установка средствами малой механизации**	**опора**	**26**	**17 445,0**	**453 570,0**	
18	8 доп.	**225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**26**	**70 088,0**	**1 822 288,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**4 480 508**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)			4480508*7,3/100	327 077	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4480508+0+0+327077	**4 807 585**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4807585*5/100	240 379	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			4807585*3/100	144 228	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 192 192**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075			5192192*1,075	**5 581 606**	
			НДС (12%)			5581606*12/100	669 793	
			Итого с НДС			5581606+669793	**6 251 399**	
			Скидка 2%				-125 024	
			Итого с учетом скидки				6 126 375,29	
			в т.ч. НДС				656 397,35	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" БИН 060140015071

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7" Мырзабаев С.К. БИН/ИИН 020540003997

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Оразбекулы А. ИИН 770816401402, №KZ76VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» Баекеева А.К. БИН 900140000532

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		240053/00	20.08.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района	35 271 975,29	5 469 977,94							656 397,35	6 126 375,29
Удержание аванса										1 837 912,59
Удержание резерва										306 318,76
ИТОГО к оплате:										3 982 143,94

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ БИН 060140015071
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель ТОО "СПМК-7" _____ Мырзабаев С.К. БИН 020540003997
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора _____ Оразбекулы А. ИИН 770816301493, №KZ49VJE00055769, №KZ76VJE00055768, №KZ06VJE00055767
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Председатель председатель ПК «Проектный институт Премиум» _____ Ажкеева А.К. БИН 900140000132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р 1

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж** — ИИН/БИН: **060140015071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенности "СПМК-7" , Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Нура, ул.КОЖАМЖАР БИ ТОЛЕУЛЫ, д. 2199** — ИИН/БИН: **020540003997**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №240053/00 от 20.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
9	25.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района			усл	1	6 126 375,29	6 126 375,29	656 397,35
				Итого	1	x	6 126 375,29	656 397,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал: _____ / _____ / _____ Принял: _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата: 25.06.2025

М.П.