Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 06 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СПМК-7», г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В** .

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Мырзабаева Самата Кенжекулулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района», Акмолинская область, с.Арайлы** ,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2, руководитель** .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ», ТОО «Рубин и К», ТОО «Строй-Холдинг-Групп 1», ТОО «BGN ENERGY».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный институт Премиум», рабочий проект №2024-3.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», №01-04/17 от 24.07.2024 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди

Протяженность сетей водоснабжения	м	194,0		194,0	
Протяженность сетей канализации	м	76,0		76,0	
Протяженность сетей связи	м	388,0		388,0	
Протяженность сетей кабельной линии электропередач/воздушной	м	158,0/12,0		158,0/12,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Чило квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети электроснабжения:

За точку подключения электроснабжения принимается ближайшая опора ВЛ-10 кВ №9 от ПС 35/10кВ "Максимовка".

От точки подключения до КТПН- 100/10/0.4 осуществляется строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП 3 сечением 50мм2. Общая протяженность ВЛЗ-10 кВ-119м. На опоре №1 устанавливается линейный разъединитель типа РЛНД-10.

В качестве резервного источника питания предусматривается установка ДЭС. От РУ-0.4 кВ КТПН-25/10/0.4 кВ до ДЭС, до ВРУ, от ДЭС до ВРУ, в траншеях прокладываются кабели марки АВБбШв, ВБбШв и КВБбШв расчетных сечений. Предусматривается устройство контуров защитного заземления ТП и ДЭС. От механических повреждений кабель

защищается сигнальной лентой, в местах пересечения с другими коммуникациями - асбестоцементной трубой.

Наружные сети водопровода и канализации:

Для обеспечения здание фельдшерско-акушерского пункта хоз-питьевой водой и водоотведением предусматривается строительствоводопровода и самотечной канализации с установкой выгреба. Точка подключения согласно ТУ на водоснабжения - существующий водопровод. Количество точек 1 шт. Сети водоснабжения выполняются из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. На сети установлен пожарный гидрант и необходимая запорная арматура.

Самотечная сеть водоотведения выполнена из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой DN/OD 100, 150 с внутренним диаметром 96, 139мм соответственно, с номинальной кольцевой жесткостью SN8 (8кн/м2). Соединение труб раструбное.

Водопроводные колодцы приняты Ø1500 мм по т.п. 901-09-11.84, ГОСТ 8020-90.

Наружные сети связи:

Точка подключения телефонизации - АТС-93 с. Арайлы. предусмотрено :

1. Прокладка 8-ми волоконного оптического кабеля в грунте в п/э трубе Ø63мм на участке АТС-93 с. Арайлы - фельдшерско-акушерский пункт в с. Арайлы Целиноградского района.

2. Монтаж оптической кроссовой полки на 8 ОВ в АТС с. Арайлы и в здании фельдшерско-акушерского пункта.

3. Монтаж 8-ми волоконного оптического кабеля в оптическую кроссовую полку на 8 ОВ в АТС-93 с. Арайлы и в здании фельдшерско-акушерского пункта.

4. Ввод 8-ми волоконного оптического кабеля в здание фельдшерско-акушерского пункта, и прокладка в п/этиленовом коробе по помещению до оптической кроссовой полки. Ввод в здание фельдшерско-акушерского пункта выполнен подземным оптическим кабелем марки ОК-8 в полиэтиленовой трубе Д=63мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2024 года;
месяц, год
окончание работ июнь 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);
фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы»
при акимате Целиноградского района _____

ДЭСД Астана ДЭ Объединение
«Дивизион Сеть» филиала
АО "Казахтелеком" Целиноградский ЛТЦ _____

АО «Акмолинская распределительная
электросетевая компания» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____ ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района»**, готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мырзабаев Самат Кенжекулулы _____ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)