Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Обувщик в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Обувщик в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	5 880 533,00	5 250 475,89							630 057,11	5 880 533,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Форма-2

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Обувщик в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1170,7318		225,52	225,52	264023	264023	--	32242	319966
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	44780		23701	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,2082		2234,23	--	80898	--	--	58246	150276
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	80898	--		11131	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1039,11803		36,35	36,35	37772	37772	--	10781	52437
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	14974		3884	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,2131847		972,00	--	76023	--	--	54737	141221
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	76023	--		10461	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1039,11803		174,70	79,98	181534	83108	--	100247	304323
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	98425	40806		22542	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	64,965		5177,00	--	336324	--	336324	--	363230
		СП - 8%				--	--	--	--		26906	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,655	7045,74	179,06	152575	3878	123318	26248	193129
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	25379	1134		14306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 23,8205	5177,00				123319		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,187	323617,96	76557,88	60517	14316	133	49988	119345
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	46068	4425		8840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,935	134,00				125		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,305	388531,25	109758,53	118502	33477	767	93751	229233
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	84258	10440		16980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 5,49	134,00				736		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	308,05	1590,00	–	489800	–	489800	–	528984
		СП - 8%			–	–	–	–		39184	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	188,87	134,00	–	25309	–	25309	–	27334
		СП - 8%			–	–	–	–		2025	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1514,24	944,99	16657	10395	–	9289	28022
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	6262	3121		2076	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1347,00	–	10776	–	10776	–	11638
		СП - 8%			–	–	–	–		862	
14	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	719,00	–	2157	–	2157	–	2330
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2243,66	94,62	4487	189	585	3765	8912
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	3713	90		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,003	165361,00				496		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00	–	114786	–	114786	–	123969
		СП - 8%			–	–	–	–		9183	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14		1196,33	62,28	16749	872	858	14869	34147
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	15019	--		2529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00406	211214,00				858		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		2590,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%				--	--	--	--		1243	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8		4436,00	--	35488	--	35488	--	38327
		СП - 8%				--	--	--	--		2839	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		2967,51	199,10	5935	398	980	4685	11470
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	4557	175		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0056	165361,00				926		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2		43327,00	--	86654	--	86654	--	93586
		СП - 8%				--	--	--	--		6932	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2		6195,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%				--	--	--	--		991	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		1263850,92	547127,90	1264	547	100	799	2228
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	617	190		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,05	874,00				44		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0002	100670,00				20		
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	211214,00				27		
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		3151417,96	241903,19	3151	242	2506	445	3884
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	403	47		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	6,63	263,00				1744		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,168	4019,00				675		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1		15326,00	--	15326	--	15326	--	16552
		СП - 8%				--	--	--	--		1226	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	2		2220,13	--	4440	--	2585	1336	6238
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	1855	--		462	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2		10148,14	4410,86	20296	8822	4644	9744	32443
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	6830	3013		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5867,00				481		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	332,00				128		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,8	4928,00				3942		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004		589385,93	117642,97	2358	471	115	1939	4640
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1772	186		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00072	100670,00				72		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00016	211214,00				34		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	4,016		4977,00	--	19988	--	19988	--	21587
		СП - 8%				--	--	--	--		1599	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
34	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
35	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004		242278,94	52575,28	969	211	324	505	1592
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	434	76		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,84	263,00				221		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0212	4019,00				85		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7		644,17	31,54	4509	221	129	4178	9382
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	4159	105		695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	568,00				40		
38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	483,00				68		
39	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	7		3195,00	--	22365	--	22365	--	24154
		СП - 8%				--	--	--	--		1789	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	7		46389,00	--	324723	--	324723	--	350701
		СП - 8%				--	--	--	--		25978	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	7		1302,40	168,62	9117	1180	102	8064	18555
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	7835	393		1374	
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	7		1101,00	--	7707	--	7707	--	8324
		СП - 8%				--	--	--	--		617	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7		467,74	4,57	3274	32	43	3138	6925
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	3199	3		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,147	90,00				13		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00378	5164,00				20		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000028	379074,00				11		
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7		5023,00	--	35161	--	35161	--	37974
		СП - 8%				--	--	--	--		2813	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4		912,44	43,72	1277	61	35	1179	2653
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	1181	23		197	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014		990974,68	36044,72	1387	50	925	408	1939
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	412	--		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	2,422	263,00				637		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0602	4019,00				242		
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	1,4		594,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,187		66272,04	--	12393	--	336	11937	26276
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	12057	--		1946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,2066	134,00				296		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,305		71623,77	--	21845	--	2179	19469	44619
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	19666	--		3305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	14,335	134,00				1921		
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,35		1861,86	--	8099	--	--	5831	15045
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	8099	--		1114	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,82		48601,76	10041,11	282862	58440	109223	138448	455015
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	115199	24648		33705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,58304	19341,00				30618		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,5238	20600,00				10790		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	122,802	145,00				17806		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,02328	1358578,00				31628		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	3		29337,00	--	88011	--	88011	--	95052
		СП - 8%				--	--	--	--		7041	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3		20264,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%				--	--	--	--		4863	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3		20264,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%				--	--	--	--		4863	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3		27717,00	--	83151	--	83151	--	89803
		СП - 8%				--	--	--	--		6652	
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3		40676,00	--	122028	--	122028	--	131790
		СП - 8%				--	--	--	--		9762	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3		6404,00	--	19212	--	19212	--	20749
		СП - 8%				--	--	--	--		1537	
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3		62811,00	--	188433	--	188433	--	203508
		СП - 8%				--	--	--	--		15075	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,05124		887579,00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%				--	--	--	--		3638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	1,6	3280,00	--	5248	--	5248	--	5668
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
61	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	0,4	1072,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
62	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	0,4	340,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
63	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3649591	518764	2505383	667391	4662340
							625443	148649	--	345358	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4440				
	Материалы		тенге				2585				
	Всего заработная плата		тенге					1855			
		Накладные расходы	тенге				1336				
		Сметная прибыль	тенге				462				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				6238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1855			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2152877				
	Материалы		тенге				247022				
	Всего заработная плата		тенге					754424			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11984				
	Местные материалы		тенге				770310				
		Накладные расходы	тенге				648599				
		Сметная прибыль	тенге				224116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3025592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	тенге					754424			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				45480				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				45480				
		Сметная прибыль	тенге				3638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				49118				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1446794				
	Материалы		тенге				322				
	Всего заработная плата		тенге					17813			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1427682				
	Сдача и испытание		тенге				263				
		Накладные расходы	тенге				17456				
		Сметная прибыль	тенге				117142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1581392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					17813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4662340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	тенге					774092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4662340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				625443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					518764			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					148649			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2505385		
		- Накладные расходы	тенге							667391	
		- Сметная прибыль	тенге							345358	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	4 662 340	
ИТОГО	Тенге	**4 662 340**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**4 662 340**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	60 610	
Итого	Тенге	**4 722 951**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	97 765	
Итого	Тенге	**4 820 716**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	96 414	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	333 346	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**5 250 475,89**	
НДС 12%	Тенге	630 057,11	
Всего	Тенге	**5 880 533,00**	

Заказчик:
Әкім кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.