Форма №3КС

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"

Подрядчик: ТОО "Bereke Investment"
Договор № 8-035-25 от 01.04.2025 г.

Акт выполненных работ №1
Работа по устройству вдольтрассового ограждения по дороге в сторону аэропорта г.Жезказган

22.07.2025

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	162 400 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполненных работ	Работа по устройству вдольтрассового ограждения по дороге в сторону аэропорта г.Жезказган
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	108 426 059,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2025г.	108 426 059,00
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	108 426 059,00

Принял: Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана" **Сейтказинов М.М.**

Сдал: Директор ТОО "Bereke Investment" **Айдабулов С.М.**

Наименование стройки - Устройство вдольтрассового ограждения по дороге в сторону аэропорта города Жезказган

Наименование объекта - Вдольтрассовые ограждения

ДОГОВОР **№8-035-25 от 01.04.2025 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

на июль месяц 2025 года

на Устройство вдольтрассового ограждения по дороге в сторону аэропорта города Жезказган.

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах июля 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**99947902**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46138059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22946708*
		машины и механизмы	тенге			8991782
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2426496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42824912
		перевозки	тенге			1993149
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 701		
	Раздел 1.	**Ограждение - 5,455 км .Установка с разрывами, оставляя заезды к домам (размер секции 2,5х3)**				**99947902**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46138059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22946708*
		машины и механизмы	тенге			8991782
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2426496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42824912
		перевозки	тенге			1993149
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 701		
1	**1101-0104-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2 727,39**	**428**	**1167323**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		машины и механизмы			428	1167323
		в том числе оплата труда машинистов			110	300013
1.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	106,913688	10 918	1167284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*106,913688*	*2 794*	*298717*
2	**1101-0203-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**1 841,26**	**2 527**	**4652864**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			596	1097391
		в том числе оплата труда рабочих			287	528442
2.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	270,112842	4 064	1097739
2.2		машины и механизмы			1 931	3555473
		в том числе оплата труда машинистов			639	1176565
2.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	294,8962016	12 056	3555269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*294,8962016*	*3 992*	*1177226*
3	**1109-0302-0112** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стойки опорные для крепления секций ограждения массой до 0,1т Монтаж**	**тконструкций**	**45,1476952**	**19 555**	**882863**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			11 806	533014
		в том числе оплата труда рабочих			5 878	265378
3.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	105,1760707	5 068	533032
3.2		машины и механизмы			4 684	211471
		в том числе оплата труда машинистов			1 391	62800
3.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,5508877	398	1811
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,5848128	13 130	99589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5848128*	*3 992*	*30279*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,6300463	8 463	98425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,6300463*	*2 794*	*32494*
3.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	113,2665377	103	11666
3.3		материалы, изделия и конструкции			3 065	138378
3.3.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0465021	88 455	4113
3.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	88,0380056	550	48421
3.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	26,6371402	251	6686
3.3.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0139958	680 949	9530
3.3.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0270886	943 399	25555
3.3.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	18,0590781	2 280	41175
3.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,3544309	2 146	2907

1	2	3	4	5	6	7
4	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 60 х 60 х 3 мм**	**т**	**45,1476952**	**372 719**	**16827404**
5	**1106-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**53,2954548**	**45 399**	**2419560**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 944	316788
		в том числе оплата труда рабочих			2 959	157701
5.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,5827277	3 931	316771
5.2		машины и механизмы			2 885	153758
		в том числе оплата труда машинистов			567	30219
5.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,7443637	14 171	152258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,7443637*	*2 794*	*30020*
5.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	28,6516365	29	831
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0775982	8 463	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0775982*	*2 794*	*217*
5.3		материалы, изделия и конструкции			36 570	1949014
5.3.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	54,3613639	34 135	1855625
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1065909	36	4
5.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	13,3238637	7 006	93347
6	**1109-0701-0202** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40***	**Секция ограждения из угловой стали и проф.листа. Изготовление**	**т конструкций**	**111,9479699**	**131 163**	**14683432**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			86 650	9700292
		в том числе оплата труда рабочих			43 131	4828428
6.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2 064,320565	4 699	9700242
6.2		машины и механизмы			26 068	2918260
		в том числе оплата труда машинистов			7 021	785987
6.2.1	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	753,4098374	1 532	1154224
6.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	205,7603687	51	10494
6.2.3	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	274,4964222	6 178	1695839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*274,4964222*	*2 794*	*766943*
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,8288262	8 463	57792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,8288262*	*2 794*	*19080*
6.3		материалы, изделия и конструкции			18 445	2064880
6.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	905,6590765	2 280	2064903
7	**214-205-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм**	**т**	**53,9909324**	**377 735**	**20394265**
8	**1107-0513-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Секции ограждения . Навеска на стойки опор.**	**шт.**	**1 818,26**	**20 309**	**36927042**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			18 969	34490574
		в том числе оплата труда рабочих			9 442	17168011
8.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6 454,095696	5 344	34490687
8.2		машины и механизмы			542	985497
		в том числе оплата труда машинистов			39	70912
8.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	339,6800602	34	11549
8.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	509,1128	245	124733
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	25,6592851	8 463	217155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,6592851*	*2 794*	*71692*
8.2.4	333-201-0203	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	276,9573632	2 285	632848
8.3		материалы, изделия и конструкции			798	1450971
8.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,4181998	680 949	284773
8.3.2	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	436,3824	2 669	1164705
9	**414-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**151,8517566**	**1 510**	**229296**
10	**411-103-0221** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**61 382,2763275**	**25**	**1534557**
11	**414-103-0102** *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**151,8517566**	**1 510**	**229296**
		ИТОГО по акту:	**тенге**			**99 947 902,00**
		Сметная прибыль (5)%	**тенге**			**0,00**
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	**тенге**			**99 947 902,00**
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,065)	**тенге**			**0,00**
		Налоги 12%	**тенге**			**11 993 748,24**
		ВСЕГО по акту:	**тенге**			**111 941 650,24**
		Ценовая скидка	**тенге**			**3 515 591,24**
		ИТОГО к оплате	**тенге**			**108 426 059,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ " г.Жезказган

М.М.Сейтказинов

Подрядчик:
Директор ТОО "Bereke Investment"

С.М.Айдабулов