Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	2 267 222,00	2 024 305,36							242 916,64	2 267 222,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Форма-2

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	478,9472		225,52	225,52	108012	108012	--	13190	130898
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	18320		9696	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,8128		2234,23	--	33095	--	--	23829	61477
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	33095	--		4554	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	424,031605		36,35	36,35	15414	15413	--	4399	21398
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	6110		1585	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,9163574		972,00	--	31023	--	--	22336	57628
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	31023	--		4269	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	424,031605		174,70	79,98	74078	33914	--	40908	124184
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	40164	16652		9199	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,56		5177,00	--	132324	--	132324	--	142910
		СП - 8%				--	--	--	--		10586	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1 123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,52		7045,74	179,06	60030	1525	48520	10327	75986
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	9985	446		5629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,372	5177,00				48519		
8	1 122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,088		323617,96	76557,88	28478	6737	62	23524	56162
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	21679	2082		4160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,44	134,00				59		
9	1 122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,12		388531,25	109758,53	46624	13171	302	36886	90190
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	33151	4107		6681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,16	134,00				289		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	121,2		1590,00	–	192708	–	192708	–	208125
		СП - 8%				–	–	–	–		15417	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	88,88		134,00	–	11910	–	11910	–	12863
		СП - 8%				–	–	–	–		953	
12	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	–	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4		1347,00	–	5388	–	5388	–	5819
		СП - 8%				–	–	–	–		431	
14	1 122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%				1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
15	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%				–	–	–	–		4591	
16	1 122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9		1196,33	62,28	10767	561	551	9559	21952
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	9655	–		1626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00261	211214,00				551		
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5		2590,00	–	12950	–	12950	–	13986
		СП - 8%				–	–	–	–		1036	
18	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	–	17744	–	17744	–	19164
		СП - 8%				–	–	–	–		1420	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
19.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
19.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
20	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
21	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
22	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
22.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
22.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		589385,93	117642,97	589	117	29	485	1160
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	443	46		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
24	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,004		4977,00	–	4997	–	4997	–	5397
		СП - 8%				–	–	–	–		400	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
26	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
27	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
28	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
28.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
29	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	109	19		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
29.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3		644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	1782	45		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	568,00				17		
30.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	483,00				29		
31	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	3		3195,00	–	9585	–	9585	–	10352
		СП - 8%				–	–	–	–		767	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	3		46389,00	–	139167	–	139167	–	150300
		СП - 8%				–	–	–	–		11133	
33	118-101-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3		1302,40	168,62	3907	505	44	3456	7952
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	3358	168		589	
34	242-401-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3		1101,00	–	3303	–	3303	–	3567
		СП - 8%				–	–	–	–		264	
35	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3		467,74	4,57	1403	13	19	1345	2968
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	1371	1		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,063	90,00				6		
35.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00162	5164,00				8		
35.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000012	379074,00				5		
36	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3		5023,00	–	15069	–	15069	–	16275
		СП - 8%				–	–	–	–		1206	
37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		912,44	43,72	547	26	15	505	1137
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	506	10		84	
38	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006		990974,68	36044,72	595	22	397	175	831
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	176	–		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,038	263,00				273		
38.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0258	4019,00				104		
39	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,6		594,00	–	356	–	356	–	385
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
40	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,088		66272,04	–	5832	–	158	5617	12365
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	5674	–		916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,0384	134,00				139		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	[illegible]2-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12		71623,77	–	8595	–	858	7660	17555
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	7737	–		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,64	134,00				756		
		Колодец сборный д1500										
42	1 1 0-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	–	2700	–	–	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	2700	–		371	
43	1 1 2-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
43.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
43.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
43.4	251-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
44	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%				–	–	–	–		2347	
45	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
46	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
47	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		27717,00	–	27717	–	27717	–	29934
		СП - 8%				–	–	–	–		2217	
48	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1		40676,00	–	40676	–	40676	–	43930
		СП - 8%				–	–	–	–		3254	
49	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		6404,00	–	6404	–	6404	–	6916
		СП - 8%				–	–	–	–		512	
50	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1		62811,00	–	62811	–	62811	–	67836
		СП - 8%				–	–	–	–		5025	
51	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708		887579,00	–	15160	–	15160	–	16373
		СП - 8%				–	–	–	–		1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** *СП - 8%*	м	0,6	3280,00 --	-- --	1968 --	-- --	1968	-- 157	2125
53	241-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,6	340,00 --	-- --	204 --	-- --	204	-- 16	220
54	261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	3	1712,00 --	-- --	5136 --	-- --	5136	-- 411	5547
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1395091**	**207989**	**937422**	**265466**	**1793399**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**249679**	**58928**	--	**132846**	
		Материалы	тенге				**821219**				
		Всего заработная плата	тенге				**90004**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**300451**			
		Местные материалы	тенге				**5136**				
		Накладные расходы	тенге				**276986**				
		Сметная прибыль	тенге				**257472**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**86295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1164986**				
		Сметная заработная плата	тенге								**237**
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					**300451**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**15160**				
		Сметная прибыль	тенге				**15160**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1213**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**16373**				
		Материалы	тенге				**558712**				
		Всего заработная плата	тенге				**145**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**8156**			
		Сдача и испытание	тенге				**549987**				
		Накладные расходы	тенге				**113**				
		Сметная прибыль	тенге				**7994**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**45338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**612044**				
		Сметная заработная плата	тенге								**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**8156**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1793403**				
		Сметная заработная плата	тенге								**243**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**308607**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1793403**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**249679**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**207989**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**58928**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**937418**		
		- Накладные расходы	тенге							**265466**	
		- Сметная прибыль	тенге							**132846**	

в т.ч. С-сть оборудования

2-1-1/1 ОСР Тенге 1 793 403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге		**1 793 403**	**0**					
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		**1 793 403**						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		23 314						
		Итого	Тенге		**1 816 717**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		37 606						
		Итого	Тенге		**1 854 323**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		37 086						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		132 896						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**2 024 305,36**						
		НДС 12%	Тенге		242 916,64						
		Всего	Тенге		**2 267 222,00**						

Заказчик:
Акимкента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**