Наименование объекта: Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

СПРАВКА № 2 от 17.07.2025 г.
О стоимости выполненных работ и затрат по (по ресурсному методу)
за июль 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		60	09.09.2024 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете в ценах 2025 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"	49130876,05	17452398,26							2094287,79	19546686,05
Итого:	**49130876,05**	**17452398,26**							**2094287,79**	**19546686,05**

Итого к оплате: 19546686,05 (девятнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) тенге 05 тиын.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"	Директор ТОО "Сандыктау СтройИнвест"	Эксперт технического надзора ТОО "NomadPartners"
Рахметов Р.К.	**Жданов А.В.**	**Оразбеков Е.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

Наименование стройки: Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"

Договор № 60 от 09.09.2024 г

Акт № 2 от 17 июля 2025 г
приемки выполненных работ за июль 2025 г

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Номер п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Сметная прибыль 5%	Всего стоимость с учетом СП
Локальная смета № 1-01-00-01. Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан"-Тучное"									
Раздел 4. Полная перестройка прямоугольной двухочковой железобетонной водопропускной трубы 4х2,5м на км 6,523 (замена на прямоугольную трехочковую железобетонную водопропускную трубу 4х2,5)							17496139	874807	18370946
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			6573133	328657	6901790
			машины и механизмы	тенге			2859180	142959	3002139
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2904229	145211	3049440
			перевозки	тенге			252096	12605	264701
1	68	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство фр. 5-20 мм	м3 подушки	172,61	10396	1794454	89723	1884176
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*9624*	*1661199*		
			машины и механизмы			*772*	*133255*		
2	70	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство - бетон В20 F300	м3 бетона в деле	143,45	30530	4379529	218976	4598505
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*15282*	*2192203*		
			машины и механизмы			*8534*	*1224202*		
			материалы, изделия и конструкции			*6714*	*963124*		
3	71	212-101-0716 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	146,319	31467	4604220	230211	4834431

4	72	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 - по фундаменту	м3	2,1	35196	73912	3696	77607
6	74	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	5,7729	35196	203183	10159	213342
8	78	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,744	35196	26186	1309	27495
11	82	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	68,74	10558	725757	36288	762045
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*5545*	*381163*		
			машины и механизмы			*587*	*40351*		
			материалы, изделия и конструкции			*4426*	*304243*		
12	83	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство изолируемой поверхности	м2 изолируемой поверхности	112,08	8493	951895	47595	999490
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*1069,2*	*399453*		
			машины и механизмы			*118,2*	*44159*		
			материалы, изделия и конструкции			*1360,5*	*508283*		
13	84	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	201	108	21708	1085	22793
			из них:						
			машины и механизмы			*108*	*21708*		
14	85	6101-0106-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	201	52	10452	523	10975
			из них:						
			машины и механизмы			*52*	*10452*		
15	86	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	201	657	132057	6603	138660
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*405*	*81405*		
			машины и механизмы			*252*	*50652*		
16	87	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	3	3784	11352	568	11920
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*3784*	*11352*		

17	88	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2 - в притрассовых резервах для засыпки прогала трубы	м3	120	325	39000	1950	40950
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*22*	*2640*		
			машины и механизмы			*303*	*36360*		
18	89	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	204	283	57732	2887	60619
19	90	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2 - в притрассовых резервах для засыпки русла выходного оголовка	м3	404	325	131300	6565	137865
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*22*	*8888*		
			машины и механизмы			*303*	*122412*		
20	91	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	686,8	283	194364,4	9718	204083
21	92	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - послойная засыпка	м3	1185	108	127980	6399	134379
			из них:						
			машины и механизмы			*108*	*127980*		
22	93	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1185	657	778545	38927	817472
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*405*	*479925*		
			машины и механизмы			*252*	*298620*		
23	94	6101-0109-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность до 132 кВт (до 180 л с)	м2	623	4,00	2492	125	2617
			из них:						
			машины и механизмы			*4*	*2492*		
24	95	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	62,3	327,00	20372	1019	21391
			из них:						
			машины и механизмы			*327*	*20372*		
25	96	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Ц	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	16,3	196 911,00	3209649	160482	3370132

		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32							
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*83123*	*1354905*		
			машины и механизмы			*44550*	*726165*		
			материалы, изделия и конструкции			*69238*	*1128579*		

Всего	**18370946**
в том числе	
- затраты на труд рабочих	6901790
- машины и механизмы, тенге	3002139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3049440
- перевозки	264701
- сметная прибыль (5 %), тенге	874807
Всего	
Итого в текущих ценах на 2025 г.	**18370945,54**
Итого в текущийх ценах на 2025 г., с учетом скидки К=0,95	**17452398,26**
НДС (12 %)	**2094287,79**
Итого с НДС	**19546686,05**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Руководитель_____Рахметов Р.К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "NomadPartners"_____ Оразбеков Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

Руководитель_____Жданов А.В.