Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №4 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №4 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 181 318,00	1 054 748,21							126 569,79	1 181 318,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Форма-2

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №4 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	330,55078		225,52 --	225,52 38,25	74546 --	74546 12644	--	9103 6692	90341
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,22322		2234,23 2234,23	-- --	22841 22841	-- --	--	16446 3143	42429
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	290,703042		36,35 --	36,35 14,41	10567 --	10567 4189	--	3016 1087	14670
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,8808741		972,00 972,00	-- --	21268 21268	-- --	--	15313 2927	39508
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	290,703042		174,70 94,72	79,98 39,27	50786 27535	23251 11416	--	28045 6306	85137
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	20,448		5177,00 --	-- --	105859 --	-- --	105859	-- 8469	114328
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,816		7045,74	179,06	48024	1221	38815	8262	60788
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	7988	357		4503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	7,4976	5177,00				38815		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,029		323617,96	76557,88	9385	2220	21	7752	18508
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	7144	686		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,145	134,00				19		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,096		388531,25	109758,53	37299	10537	241	29508	72152
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	26521	3286		5345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,728	134,00				232		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	96,96		1590,00	–	154166	–	154166	–	166499
		СП - 8%				–	–	–	–		12333	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	29,29		134,00	–	3925	–	3925	–	4239
		СП - 8%				–	–	–	–		314	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1514,24	944,99	3028	1890	–	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	1138	567		377	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1347,00	–	2694	–	2694	–	2910
		СП - 8%				–	–	–	–		216	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%				1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
15	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%				–	–	–	–		4591	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3		1196,33	62,28	3589	187	184	3186	7317
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	3218	–		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00087	211214,00				184		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1		2590,00	–	2590	–	2590	–	2797
		СП - 8%				–	–	–	–		207	
18	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		4436,00	–	8872	–	8872	–	9582
		СП - 8%				–	–	–	–		710	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
19.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
19.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
20	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
21	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
22	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
22.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
22.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		589385,93	117642,97	589	117	29	485	1160
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	443	46		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
24	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,004		4977,00	–	4997	–	4997	–	5397
		СП - 8%				–	–	–	–		400	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
26	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
27	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
28	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
28.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
29	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	109	19		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
29.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		644,17	31,54	644	32	18	597	1340
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	594	15		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6		
30.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
31	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
		СП - 8%				–	–	–	–		256	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1		46389,00	–	46389	–	46389	–	50100
		СП - 8%				–	–	–	–		3711	
33	118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1		1302,40	168,62	1302	168	15	1152	2650
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	1119	56		196	
34	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1		1101,00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%				–	–	–	–		88	
35	116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1		467,74	4,57	468	4	7	448	990
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	457	–		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,021	90,00				2		
35.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00054	5164,00				3		
35.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000004	379074,00				2		
36	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		5023,00	–	5023	–	5023	–	5425
		СП - 8%				–	–	–	–		402	
37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2		912,44	43,72	182	8	5	168	379
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	169	3		28	
38	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002		990974,68	36044,72	198	7	132	58	277
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	59	–		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	0,346	263,00				91		
38.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0086	4019,00				35		
39	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	0,2		594,00	–	119	–	119	–	129
		СП - 8%				–	–	–	–		10	
40	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,029		66272,04	–	1922	–	52	1851	4075
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	1870	–		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,3422	134,00				46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,096	71623,77	–	6876	–	686	6128	14044
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	–	6190	–		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47 4,512	134,00				605		
		Колодец сборный д1500									
42	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,2	3280,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
43	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,2	340,00	–	68	–	68	–	73
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
44	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712,00	–	1712	–	1712	–	1849
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				720563	129373	456133	141210	930716
	Стоимость общестроительных работ		тенге				135057	34855	–	68943	
	Материалы		тенге				411410				
	Всего заработная плата		тенге				42883				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					166584			
	Местные материалы		тенге				1712				
		Накладные расходы	тенге				105859				
		Сметная прибыль	тенге				137948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				43950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				593308				
		Сметная заработная плата	тенге								136
	Стоимость сантехнических работ		тенге					166584			
	Материалы		тенге				309153				
	Всего заработная плата		тенге				56				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3328			
	Сдача и испытание		тенге				305622				
		Накладные расходы	тенге				38				
		Сметная прибыль	тенге				3262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				24993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				337408				
		Сметная заработная плата	тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3328			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				930716				
		Сметная заработная плата	тенге								138
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					169912			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									930716
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				135057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					129373			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					34855			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						456132		
		- Накладные расходы	тенге							141210	
		- Сметная прибыль	тенге							68943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						в т.ч. С-сть оборудования					
		2-1-1/1 ОСР	Тенге		930 716						
		ИТОГО	Тенге		**930 716**	**0**					
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		**930 716**						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		12 099						
		Итого	Тенге		**942 815**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		19 516						
		Итого	Тенге		**962 332**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		19 247						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		73 170						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**1 054 748,22**						
		НДС 12%	Тенге		126 569,79						
		Всего	Тенге		**1 181 318,00**						

Заказчик:
Акимат кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Атроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.