Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Арман в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Арман в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	6 152 465,00	5 493 272,32							659 192,68	6 152 465,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Арман в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

16130

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1225,46987		225,52 --	225,52 38,25	276368 --	276368 46874	--	33749 24809	334927
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,90113		2234,23 2234,23	-- --	84680 84680	-- --	--	60970 11652	157301
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1110,20127		36,35 --	36,35 14,41	40356 --	40356 15998	--	11519 4150	56025
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	83,5635366		972,00 972,00	-- --	81224 81224	-- --	--	58481 11176	150881
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1110,20127		174,70 94,72	79,98 39,27	193952 105158	88794 43598	--	107104 24085	325141
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	50,3745		5177,00 --	-- --	260789 --	-- --	260789	-- 20863	281652
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,7915	7045,74	179,06	118309	3006	95624	20353	149755
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	19679	879		11093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7_1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 | 18,47065	5177,00				95623		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,395	323617,96	76557,88	127829	30241	279	105589	252092
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	97309	9347		18673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8_1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 | 1,975	134,00				265		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2365	388531,25	109758,53	91888	25958	595	72695	177750
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	65335	8095		13167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9_1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 | 4,257	134,00				570		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	238,865	1590,00	--	379795	--	379795	--	410179
		СП - 8%			--	--	--	--		30384	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	398,95	134,00	--	53459	--	53459	--	57736
		СП - 8%			--	--	--	--		4277	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1514,24	944,99	10600	6615	--	5911	17832
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3985	1986		1321	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1347,00	--	8082	--	8082	--	8729
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
14	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	719,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2243,66	94,62	6731	284	878	5647	13368
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	5569	135		990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015 | 0,0045	165361,00				744		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	57393,00	--	172179	--	172179	--	185953
		СП - 8%			--	--	--	--		13774	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	17		1196,33	62,28	20338	1059	1041	18055	41465
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	18238	--		3071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17_1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00493	211214,00				1041		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	11		2590,00	--	28490	--	28490	--	30769
		СП - 8%				--	--	--	--		2279	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		4436,00	--	26616	--	26616	--	28745
		СП - 8%				--	--	--	--		2129	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		2967,51	199,10	5935	398	980	4685	11470
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	4557	175		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0056	165361,00				926		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2		43327,00	--	86654	--	86654	--	93586
		СП - 8%				--	--	--	--		6932	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2		6195,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%				--	--	--	--		991	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		1263850,92	547127,90	1264	547	100	799	2228
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	617	190		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26_1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,05	874,00				44		
26_2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0002	100670,00				20		
26_3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	211214,00				27		
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		3151417,96	241903,19	3151	242	2506	445	3884
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	403	47		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27_1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	6,63	263,00				1744		
27_2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,168	4019,00				675		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1		15326,00	--	15326	--	15326	--	16552
		СП - 8%				--	--	--	--		1226	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	2		2220,13	--	4440	--	2585	1336	6238
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	1855	--		462	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3		10148,14	4410,86	30444	13233	6966	14616	48665
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	10245	4519		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,123	5867,00				722		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,579	332,00				192		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	1,2	4928,00				5914		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035		589385,93	117642,97	2063	412	100	1696	4060
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1551	163		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	100670,00				63		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00014	211214,00				30		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,514		4977,00	--	17489	--	17489	--	18888
		СП - 8%				--	--	--	--		1399	
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
33.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
34	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
35	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	110	0,044	263,00				12		
36.2	234-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035		242278,94	52575,28	848	184	284	442	1393
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	380	66		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	210	0,735	263,00				193		
37.2	234-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	5,3	0,01855	4019,00				75		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	16		644,17	31,54	10307	504	298	9550	21445
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	9505	239		1589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,16	568,00				91		
38.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,32	483,00				155		
39	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	16		3195,00	--	51120	--	51120	--	55210
		СП - 8%				--	--	--	--		4090	
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	16		46389,00	--	742224	--	742224	--	801602
		СП - 8%				--	--	--	--		59378	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16		1302,40	168,62	20838	2698	230	18432	42411
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	17910	898		3142	
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	16		1101,00	--	17616	--	17616	--	19025
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	16		467,74	4,57	7484	73	99	7173	15829
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	7312	7		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,336	90,00				30		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00864	5164,00				45		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000064	379074,00				24		
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16		5023,00	--	80368	--	80368	--	86797
		СП - 8%				--	--	--	--		6429	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2		912,44	43,72	2920	140	81	2696	6065
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	2699	52		449	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032		990974,68	36044,72	3171	115	2115	932	4432
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	941	--		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	5,536	263,00				1456		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,1376	4019,00				553		
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	3,2		594,00	--	1901	--	1901	--	2053
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,395		66272,04	--	26177	--	708	25214	55502
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	25469	--		4111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	4,661	134,00				625		
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2365		71623,77	--	16939	--	1690	15097	34598
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	15249	--		2563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	11,1155	134,00				1489		
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,9		1861,86 1861,86	-- --	5399 5399	-- --	--	3888 743	10030
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76 19793,60	10041,11 4234,98	188575 76799	38960 16432	72816	92299 22470	303343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38) *СП - 8%*	шт.	2		29337,00 --	-- --	58674 --	-- --	58674	-- 4694	63368
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2		20264,00 --	-- --	40528 --	-- --	40528	-- 3242	43770
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б *СП - 8%*	шт.	2		20264,00 --	-- --	40528 --	-- --	40528	-- 3242	43770
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	2		27717,00 --	-- --	55434 --	-- --	55434	-- 4435	59869
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 *СП - 8%*	шт.	2		40676,00 --	-- --	81352 --	-- --	81352	-- 6508	87860
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	2		6404,00 --	-- --	12808 --	-- --	12808	-- 1025	13833
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2		62811,00 --	-- --	125622 --	-- --	125622	-- 10050	135672
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка *СП - 8%*	т	0,03416		887579,00 --	-- --	30320 --	-- --	30320	-- 2426	32746
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	1,2		3280,00 --	-- --	3936 --	-- --	3936	-- 315	4251
61	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2		340,00	--	680	--	680	--	734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				3814969	530246	2621532	700496	4876701
		Стоимость монтажных работ	тенге				663191	149720	--	361239	
		Материалы	тенге				4440				
		Всего заработная плата	тенге				2585				
		Накладные расходы	тенге					1855			
		Сметная прибыль	тенге				1336				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6238				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1855			
		Материалы	тенге				1898625				
		Всего заработная плата	тенге				186711				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					771519			
		Местные материалы	тенге				11984				
		Накладные расходы	тенге				550113				
		Сметная прибыль	тенге				660412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				204723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2763760				
		Сметная заработная плата	тенге								611
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					771519			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				30320				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2426				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				32746				
		Материалы	тенге				1881584				
		Всего заработная плата	тенге				720				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					39537			
		Сдача и испытание	тенге				1839100				
		Накладные расходы	тенге				600				
		Сметная прибыль	тенге				38748				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				153628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2073960				
		Сметная заработная плата	тенге								28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					39537			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4876704				
		Сметная заработная плата	тенге								640
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					812911			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4876704
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				663191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					530246			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					149720			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2621533		
		- Накладные расходы	тенге							700496	
		- Сметная прибыль	тенге							361239	

в т.ч. С-сть оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1/1 ОСР	Тенге		4 876 704						
		ИТОГО	Тенге		**4 876 704**	**0**					
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		**4 876 704**						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		63 397						
		Итого	Тенге		**4 940 101**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		102 260						
		Итого	Тенге		**5 042 361**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		100 847						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		350 064						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**5 493 272,32**						
		НДС 12%	Тенге		659 192,68						
		Всего	Тенге		**6 152 465,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.